



TABASCO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
CEAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: \_\_\_\_\_

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AU058.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO. (SE INSTALARAN 377 M. DE TUBERÍA DE 3" DE Ø Y 50 TOMAS DOMICILIARIAS DE 0.5" DE Ø).

OFICIO DE INV. N°:	<u>SF/005/2019</u>	FECHA:	<u>01/01/2019</u>	INV. AUTORIZADA:	\$ 140,000.00
	<u>SF/TR1209/2019</u>		<u>19/07/2019</u>		\$ 140,000.00
				TOTAL:	\$ 280,000.00

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: \_\_\_\_\_

EJERCICIO ACTUAL: \$ 267,972.34

INVERSIÓN FINAL: \$ 267,972.34

### DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: C, DANIEL GONZÁLEZ ORTÍZ

DIRECCIÓN: CALLE SIMON SARLAT NO. 402 1ER. COLONIA: CENTRO C.P. 86000  
PISO

LOCALIDAD: VILLAHERMOSA MUNICIPIO: CENTRO ESTADO: TABASCO

### DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-PROAGUA-URB-001/2019 IMPORTE: \$ 268,637.23 FECHA: 13/09/2019  
C.M.P.A.M.: IMPORTE: \$ 268,637.23 FECHA: \_\_\_\_\_

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 2023031 IMPORTE: \$ 26,863.72 FECHA: 13/09/2019  
FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo IMPORTE: No Aplica FECHA: \_\_\_\_\_

### DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: AU058.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (SE INSTALARAN 377 M. DE TUBERÍA DE 3" DE Ø Y 50 TOMAS DOMICILIARIAS DE 0.5" DE Ø)

LOCALIDAD: DE LA COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO CUNDUACAN, TABASCO.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 18/09/2019 FECHA PROG. DE TERMINO: 16/11/2019

FECHA REAL DE INICIO: 18/09/2019 FECHA REAL DE TERMINO: 21/12/2019

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
<u>01 (T.E.)</u>	<u>18/09/2019 AL 30/09/2019</u>	<u>\$ 104,287.93</u>
<u>02 (T.E.)</u>	<u>01/10/2019 AL 31/10/2019</u>	<u>\$ 21,764.88</u>
<u>03 (C.A.)</u>	<u>01/10/2019 AL 31/10/2019</u>	<u>\$ 3,122.78</u>
<u>04 (T.E.)</u>	<u>01/11/2019 AL 10/11/2019</u>	<u>\$ 36,924.17</u>
<u>05 (C.N.P.C.O.)</u>	<u>01/11/2019 AL 10/11/2019</u>	<u>\$ 26,654.99</u>
<u>06 (C.N.P.C.O.) Final</u>	<u>16/12/019 AL 21/12/2019</u>	<u>\$ 75,217.59</u>
	<b>IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$</b>	<b>267,972.34</b>

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 267,972.34

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

CARGOS AL CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 664.89

## ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.


UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.


FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019.

### REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA

  
\_\_\_\_\_  
ING. LUÍS ARTURO RICARDEZ MONTEJO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA

  
\_\_\_\_\_  
ING. CATALINO LÓPEZ SÁNCHEZ  
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN  
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS