



TABASCO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS

etc

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AS232.- CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN LA BASE AÉREA MILITAR 38-A EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

OFICIO DE INV. N°: SF/AL0676/2019 FECHA: 23/04/2019 INV. AUTORIZADA: \$ 2,904,203.23

TOTAL: \$ 2,904,203.23

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 3,006,725.35

INVERSIÓN FINAL: \$ 3,006,725.35

E
X

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN GEOYEK, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: LEON GUZMAN 12 COLONIA: VILLA GUERRERO C.P. 51760
LOCALIDAD: VILLA GUERRERO MUNICIPIO: VILLA GUERRERO ESTADO: MÉXICO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-RAMO23-003/2019 IMPORTE: \$ 2,854,244.58 FECHA: 04/06/2019
C.M.P.A.M.: IMPORTE: \$ 321,000.00 FECHA: 29/11/2019
\$ 3,175,244.58
FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 19A20280 IMPORTE: \$ 285,424.46 FECHA: 04/06/2019
FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo IMPORTE: No Aplica FECHA: _____

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: AS232.- CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO,
LOCALIDAD: EN LA BASE AÉREA MILITAR 38-A MUNICIPIO TENOSIQUE, TABASCO.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 07/06/2019 FECHA PROG. DE TERMINO: 05/08/2019
FECHA REAL DE INICIO: 07/06/2019 FECHA REAL DE TERMINO: 12/12/2019

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
01 (T.E.)	07/06/2019 AL 15/06/2019	\$ 247,164.47
02 (T.E.)	16/06/2019 AL 30/06/2019	\$ 602,154.82
03 (T.E.)	01/07/2019 AL 15/07/2019	\$ 396,704.71
04 (C.A.)	01/07/2019 AL 15/07/2019	\$ 566,066.17
05 (T.E.)	16/07/2019 AL 31/07/2019	\$ 226,611.09
06 (T.E.)	01/08/2019 AL 12/08/2019	\$ 120,838.75
07 (C.A.)	01/08/2019 AL 12/08/2019	\$ 87,815.48
08 (T.E.)	27/09/2019 AL 30/09/2019	\$ 115,678.53
09 (C.A.)	27/09/2019 AL 30/09/2019	\$ 11,191.47
10 (C.N.P.C.O.)	27/09/2019 AL 30/09/2019	\$ 383,710.67
11 (C.N.P.C.O.)	09/12/2019 AL 12/12/2019	\$ 96,308.42
12 (C.M.P.A.M.) Final	09/12/2019 AL 12/12/2019	\$ 152,480.77
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$		<u>3,006,725.35</u>

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: _____

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 3,006,725.35

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: _____

CARGOS AL CONTRATISTA: _____

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 168,519.23

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.


UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019.

REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. EDUARDO JUAYEK BERNAL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



ING. JUAN JOSÉ RUEDA DE LA CRUZ
RÉSIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS