



Gobierno del Estado de Tabasco

| |
|---|
| COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO |
| CEAS |



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **ASA45.- AMPLIACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EL EMBUDO INCLUYE EMISOR, EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE EMBUDO, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.**

OFICIO DE INV. N°: SPF/AL2047/2016 FECHA: 31/10/2016 INV. AUTORIZADA: \$ 39,910,873.75

TOTAL: \$ 39,910,873.75

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO

FECHA

INVERSIÓN AUTORIZADA

TOTAL:

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO

FECHA

INVERSIÓN AUTORIZADA

TOTAL:

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO

FECHA

INVERSIÓN AUTORIZADA

TOTAL:

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO

FECHA

INVERSIÓN AUTORIZADA

TOTAL

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 31,433,824.34

INVERSIÓN FINAL: \$ 31,433,824.34

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: CONSTRUCTORA AGSA, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: 27 DE FEBRERO 624 ALTOS **COLONIA:** PUEBLO NUEVO **C.P.:** 86553
LOCALIDAD: CÁRDENAS **MUNICIPIO:** CÁRDENAS **ESTADO:** TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-RAMO 23/006/2016 **IMPORTE:** \$ 31,480,899.81 **FECHA:** 31/10/2016
C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 31,480,899.81 **FECHA:**
FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 3283-04156-4 **IMPORTE:** \$ 3,148,089.98 **FECHA:** 31/10/2016
FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: ASA45.- AMPLIACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EL EMBUDO INCLUYE
LOCALIDAD: EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE EMBUDO, **MUNICIPIO:** CÁRDENAS, TABASCO.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01/11/2016 **FECHA PROG. DE TÉRMINO:** 30/12/2016

FECHA REAL DE INICIO: 01/11/2016 **FECHA REAL DE TÉRMINO:** 21/02/2017

| ESTIMACIÓN N°: | PERIODO | IMPORTE |
|--|--------------------------|----------------------|
| 01 (T.E.) | 01/11/2016 AL 15/11/2016 | \$ 8,878,147.07 |
| 02 (T.E.) | 16/11/2016 AL 30/11/2016 | \$ 9,723,432.28 |
| 03 (T.E.) | 01/12/2016 AL 15/12/2016 | \$ 5,416,199.18 |
| 04 (C.A.) | 01/12/2016 AL 15/12/2016 | \$ 1,119,248.32 |
| 05 (T.E.) | 23/01/2017 AL 31/01/2017 | \$ 1,221,484.91 |
| 06 (C.A.) | 23/01/2017 AL 31/01/2017 | \$ 1,477,027.93 |
| 07 (T.E.) | 01/02/2017 AL 15/02/2017 | \$ 2,779,706.24 |
| 08 (T.E.) | 16/02/2017 AL 21/02/2017 | \$ 613,271.72 |
| 09 (C.A.) Final | 16/02/2017 AL 21/02/2017 | \$ 205,306.69 |
| IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$ | | 31,433,824.34 |

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: _____

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 31,433,824.34

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: _____

CARGOS AL CONTRATISTA: _____

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 47,075.47

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 15 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DEL 2017, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.


OBSERVACIONES:

CONFORME AL ARTICULO 137, FRACCIONES II, VII Y VIII DE LA LOPSRM, SE ENTREGAN PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS Y CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 15 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DEL 2017.


REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



ING. JOAQUÍN REYES HERNÁNDEZ REQUENA
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS