



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

### CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: \_\_\_\_\_

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ASA67.- ADECUACIÓN ELECTROMECAÁNICA Y FUNCIONAL DE LA PTAP, DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

OFICIO DE INV. N°: SPF/TR2774/2016      FECHA: 02/12/2016      INV. AUTORIZADA: \$ 1,215,000.00

TOTAL: \$ 1,215,000.00

### AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR	N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
TOTAL:			_____

EJERCICIO ACTUAL	N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
TOTAL:			_____

### AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR	N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
TOTAL:			_____

EJERCICIO ACTUAL	N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
TOTAL:			_____

### INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: \_\_\_\_\_

EJERCICIO ACTUAL: \$ 1,212,107.80

INVERSIÓN FINAL: \$ 1,212,107.80

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Mark]*

## DATOS DEL CONTRATISTA

**NOMBRE:** MULTISERVICIOS RYC, S.A. DE C.V.  
**DIRECCIÓN:** CERRADA DE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA: CENTRO C.P. 86030  
NUM. EXTERIOR 906 NUM. INT. PLANTA  
BAJA  
**LOCALIDAD:** VILLAHERMOSA **MUNICIPIO:** CENTRO **ESTADO:** TABASCO

### DATOS DEL CONTRATO

**CONTRATO N°:** CEAS-RAMO 23/026/2016 **IMPORTE:** \$ 1,212,107.80 **FECHA:** 23/12/2016  
**C.M.P.A.M.:**  **IMPORTE:** \$ 1,212,107.80 **FECHA:**   
**FIANZA CUMPLIMIENTO N°:** 4593-07955-3 **IMPORTE:** \$ 121,210.78 **FECHA:** 23/12/2016  
**FIANZA ANTICIPO N°:** No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

### DATOS DE LA OBRA

**DESCRIPCIÓN:** ASA67.- ADECUACIÓN ELECTROMECAÁNICA Y FUNCIONAL DE LA PTAP,

**LOCALIDAD:** DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, **MUNICIPIO** EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

**FECHA PROGRAMADA DE INICIO:** 02/01/2017 **FECHA PROG. DE TERMINO** 02/03/2017

**FECHA REAL DE INICIO:** 09/01/2017 **FECHA REAL DE TERMINO:** 09/03/2017

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
01 (T.E.)	09/01/2017 AL 15/01/2017	\$ 170,715.76
02 (T.E.)	16/01/2017 AL 31/01/2017	\$ 177,029.89
03 (T.E.)	01/02/2017 AL 15/02/2017	\$ 447,720.06
04 (C.N.P.C.O.)	16/02/2017 AL 28/02/2017	\$ 98,749.80
05 (T.E.)	16/02/2017 AL 28/02/2017	\$ 277,627.07
06 (C.A.) Final	01/03/2017 AL 09/03/2017	\$ 40,265.22
<b>IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$</b>		<b>1,212,107.80</b>

**INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA:** \_\_\_\_\_

**TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$** 1,212,107.80

**CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA:** \_\_\_\_\_

**CARGOS AL CONTRATISTA:** \_\_\_\_\_

**CANCELACIÓN DE SALDOS:** \_\_\_\_\_ **\$0.00**

## ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 15 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DEL 2017, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

### OBSERVACIONES:

CONFORME AL ARTICULO 137, FRACCIONES II, VII Y VIII DE LA LOPSRM, SE ENTREGAN PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS Y CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 15 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DEL 2017.

### REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



---

ING. JORGE IVAN ARROYO GALLARDO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



---

ING. JOSÉ ANTONIO CABRERA GORRA  
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN  
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS