



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 54.-TECNICA

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-54

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **AU055.-** ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE LA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA Y VERIFICACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE CÁRDENAS, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, JALPA DE MÉNDEZ, NACAJUCA, PARAÍSO Y TENOSIQUE.

OFICIO DE INV. N°:	A. DE E. No. 1.- 27-01/18	FECHA:	15/05/2018	INV. AUTORIZADA:	\$ 14,989,845.00
	SPF/AL0711/2018		26/04/2018		\$ 14,989,845.00
	SPF/AL0678/2018		06/04/2018		
TOTAL:					\$ 29,979,690.00

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
TOTAL:		

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
TOTAL:		

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
TOTAL:		

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
TOTAL:		

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 29,963,608.81

INVERSIÓN FINAL: \$ 29,963,608.81

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: PLANEACIÓN, SISTEMAS Y CONTROL, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: FERROCARRIL DE CUERNAVACA NO. 2807 **COLONIA:** COL. SAN JERÓNIMO C.P. LÍDICE **ESTADO:** 10200 LA MAGDALENA CONTRERAS

LOCALIDAD: CIUDAD DE MÉXICO **MUNICIPIO:** MEXICO **ESTADO:** CDMX

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-PROAGUA-URB-002/2018 **IMPORTE:** \$ 27,363,448.51 **FECHA:** 20/07/2018

C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 2,600,216.13 **FECHA:** 14/11/2018

\$ 29,963,664.64

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 4901-21844-3 **IMPORTE:** \$ 2,736,344.85 **FECHA:** 20/07/2018

FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: AU055.- ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE LA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA Y VERIFICACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS

LOCALIDAD: PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES MUNICIPIO TABASCO. DE CÁRDENAS, COMALCALCO, : CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, JALPA DE MÉNDEZ, NACAJUCA, PARAÍSO Y TENOSIQUE.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 23/07/2018 **FECHA PROG. DE TERMINO:** 19/11/2018

FECHA REAL DE INICIO: 23/07/2018 **FECHA REAL DE TERMINO:** 19/11/2018

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
<u>01 (T.E.)</u>	<u>23/07/2018 AL 31/07/2018</u>	<u>\$ 1,223,413.67</u>
<u>02 (T.E.)</u>	<u>01/08/2018 AL 31/08/2018</u>	<u>\$ 5,792,570.69</u>
<u>03 (T.E.)</u>	<u>01/09/2018 AL 30/09/2018</u>	<u>\$ 8,080,389.56</u>
<u>04 (T.E.)</u>	<u>01/10/2018 AL 31/10/2018</u>	<u>\$ 7,238,687.80</u>
<u>05 (T.E.)</u>	<u>01/11/2018 AL 19/11/2018</u>	<u>\$ 4,390,168.65</u>
<u>06 (C.A.)</u>	<u>01/11/2018 AL 19/11/2018</u>	<u>\$ 638,211.54</u>
<u>07(C.M.P.A.M.) Final</u>		<u>\$ 2,600,166.90</u>
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO:		\$ 29,963,608.81



INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA:

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 29,963,608.81

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

CARGOS AL CONTRATISTA:

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 55.83

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018.

REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. ARTURO JIMÉNEZ RAMÓN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



ING. RUBICEL MONTEI AGUIRRE
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
TECNICA DE LA CEAS