



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **PRO16.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL PASTAL, CHICOZAPOTE, CANTEMOC 1RA. SECCIÓN, CANTEMOC 2DA. SECCIÓN Y EL SITIO, MUNICIPIO DE NACAJUCA TERCERA ETAPA.**

OFICIO DE INV. N°:	<u>SPF/TR0675/2018</u>	FECHA: <u>06/04/2018</u>	INV. AUTORIZADA: \$ <u>9,000,000.00</u>
	<u>SPF/TR0380/2018</u>	FECHA: <u>22/02/2018</u>	\$ <u>6,000,000.00</u>
	<u>CGI/DGAI/TAB-01/18</u>	FECHA: <u>16/02/2018</u>	
TOTAL:			\$ <u>15,000,000.00</u>

AUTORIZACION DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR			
N°. DE OFICIO	FECHA		INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____		_____
_____	_____	TOTAL:	_____
EJERCICIO ACTUAL			
N°. DE OFICIO	FECHA		INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____		_____
_____	_____	TOTAL:	_____

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR			
N°. DE OFICIO	FECHA		INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____		_____
_____	_____	TOTAL:	_____
EJERCICIO ACTUAL			
N°. DE OFICIO	FECHA		INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____		_____
_____	_____	TOTAL:	_____

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR:	_____
EJERCICIO ACTUAL:	\$ <u>15,093,129.67</u>
INVERSIÓN FINAL:	\$ <u>15,093,129.67</u>

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: CORPORATIVO DCM, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: POCHITOQUE EDIFICIO 15 DEPTO. 103 **COLONIA:** CONJUNTO HABITACIONAL MULTI 85 TABASCO 2000 **C.P.** 86035

LOCALIDAD: VILLAHERMOSA **MUNICIPIO:** CENTRO **ESTADO:** TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-PROII-001/2018 **IMPORTE:** \$ 14,190,130.23 **FECHA:** 11/04/2018

C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 902,999.71 **FECHA:** 11/04/2018

\$ 15,093,129.94

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 1896467 **IMPORTE:** \$ 1,419,013.02 **FECHA:** 11/04/2018

FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:** _____

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: PRO16.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: EN LAS LOCALIDADES DE EL PASTAL, CHICOZAPOTE, CANTEMOC 1RA. : SECCIÓN, CANTEMOC 2DA. SECCIÓN Y EL SITIO, **MUNICIPIO** NACAJUCA TERCERA ETAPA.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 12/04/2018 **FECHA PROG. DE TERMINO:** 08/09/2018

FECHA REAL DE INICIO: 12/04/2018 **FECHA REAL DE TERMINO:** 08/09/2018

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO:	IMPORTE:
<u>01 (T.E.)</u>	<u>12/04/2018 AL 30/04/2018</u>	<u>\$ 3,891,994.54</u>
<u>02 (T.E.)</u>	<u>01/05/2018 AL 31/05/2018</u>	<u>\$ 2,488,352.16</u>
<u>03 (T.E.)</u>	<u>01/06/2018 AL 30/06/2018</u>	<u>\$ 3,947,296.21</u>
<u>04 (T.E.)</u>	<u>01/07/2018 AL 31/07/2018</u>	<u>\$ 1,922,505.78</u>
<u>05 (C.A.)</u>	<u>01/07/2018 AL 31/07/2018</u>	<u>\$ 883,463.85</u>
<u>06 (C.M.P.A.M.)</u>	<u>01/07/2018 AL 31/07/2018</u>	<u>\$ 902,999.70</u>
<u>07 (T.E.)</u>	<u>01/08/2018 AL 31/08/2018</u>	<u>\$ 200,676.39</u>
<u>08 (C.A.)</u>	<u>01/08/2018 AL 31/08/2018</u>	<u>\$ 381,686.56</u>
<u>09 (C.N.P.C.O.) Final</u>	<u>01/09/2018 AL 08/09/2018</u>	<u>\$ 474,154.48</u>
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$		15,093,129.67

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: _____

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 15,093,129.67

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: _____

CARGOS AL CONTRATISTA: _____

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 0.27

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

OBSERVACIONES:

CONFORME AL ARTICULO 137, FRACCIONES II, VII Y VIII DE LA LOPSRM, SE ENTREGAN PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS Y CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL 2018.

REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. ARMANDO ÁLVAREZ MORALES
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



ING. JUAN JOSÉ RUEDA DE LA CRUZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS