



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **AS208.- REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL MANGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.**

OFICIO DE INV. N°: SPF/AL1699/2018 FECHA: 29/06/2018 INV. AUTORIZADA: \$ 3,409,280.99

TOTAL: \$ 3,409,280.99

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 3,275,028.00

INVERSIÓN FINAL: \$ 3,275,028.00

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: C. PRISCILA MARISOL GÓMEZ RINCÓN

DIRECCIÓN: 8 DE SEPTIEMBRE SN/SN, ATRÁS DEL KINDER ATENAS, **COLONIA:** CENTRO **C.P.** 86690

LOCALIDAD: CUNDUACAN **MUNICIPIO:** CUNDUACAN **ESTADO:** TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-RAMO 23/007/2018 **IMPORTE:** \$ 3,407,425.89 **FECHA:** 31/07/2018

C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 3,407,425.89 **FECHA:**

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 4593-09119-3 **IMPORTE:** \$ 340,742.59 **FECHA:** 31/07/2018

FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN AS208.- REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA

LOCALIDAD: EL MANGO, **MUNICIPIO** NACAJUCA, TABASCO.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01/08/2018 **FECHA PROG. DE TERMINO:** 10/11/2018

FECHA REAL DE INICIO: 01/08/2018 **FECHA REAL DE TERMINO:** 30/09/2018

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO:	IMPORTE
<u>01 (T.E.)</u>	<u>01/08/2018 AL 31/08/2018</u>	<u>\$ 1,718,429.02</u>
<u>02 (T.E.) Final</u>	<u>01/09/2018 AL 30/09/2018</u>	<u>\$ 1,556,598.98</u>
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$		<u>3,275,028.00</u>

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA:

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 3,275,028.00

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

CARGOS AL CONTRATISTA:

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 132,397.89

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 25 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DÍA DÍA 25 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2018.


REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ARQ. PRISCILA MARISOL GÓMEZ RINCÓN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



ING. JOAQUÍN REYES HERNÁNDEZ REQUENA
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS