

**Indicadores de Resultados**

Objetivo: Contribuir a que las familias de escasas posibilidades económicas dispongan de un patrimonio digno mediante financiamientos y subsidios adecuados.

Nombre del Indicador 1.- Porcentaje de entrega de acciones de mejoramiento de vivienda.

Definición.- Es el porcentaje de avance en las acciones para el mejoramiento de viviendas respecto al rubro de material de construcción, el cual fue del 2.75 %

**\*El avance del Indicador se determina en relación al total de metas programadas de acciones de mejoramiento de vivienda en el presente ejercicio.**

Nombre del Indicador 2.- Porcentaje de avance físico de obra.

Definición.- Es el porcentaje que indica el avance físico de la obra de urbanización y cimientos para edificación de vivienda respecto a lo programado. El Avance global fue de 51.72%

**Programa Estatal de Vivienda**

PVB01 Construcción de 152 viviendas tipo rural en el Fraccionamiento Siglo XXI en el municipio de Macuspana, Tabasco. 1ra. Etapa. Se Terminó al 100.00%

PVB02 Construcción de 98 viviendas tipo rural en el Fraccionamiento Siglo XXI en el municipio de Macuspana, Tabasco, 2da. Etapa. Obra terminada en Septiembre.

PVB04 Construcción de 120 viviendas tipo palafito en el Fraccionamiento El Zapote, municipio de Nacajuca, Tabasco. Con un avance físico de un 88.00%

PVB05 Construcción de 100 viviendas tipo sub-urbana en el Fraccionamiento Pomoca, municipio de Nacajuca, Tabasco. En mes de agosto se terminó la obra..

PVB06 Construcción de 6 andadores elevados a 2.00 metros de altura con una superficie de 1,020 m2 para el acceso a las viviendas tipo palafitos en el fraccionamiento Pepe del Rivero ubicado en la Ranchería El Zapote del municipio de Nacajuca, Tabasco Con un avance físico de 86.00%

COIV133-001/2015.- Rehabilitación de obras de pavimento, guarniciones, banquetas y alumbrado público en los Fraccionamientos: San Antonio, Lomas del Palmar; en Villa Playas del Rosario, Las Mercedes, El Paraíso, San Manuel, Las Margaritas, en Villa Parrilla; Flores del Trópico en R/a. Anacleto Canabal 3era Sección; y, Ciudad Bicentenario, Carr. Teapa, todos en el municipio del Centro, Tabasco. Propiedad del Invitab-5830 m2 de pavimento de calles y avenidas (mantenimiento). Se terminó obra al 100%.

IV139 Mantenimiento correctivo y preventivo a cárcamos de bombeo, plantas de tratamiento de aguas residuales y cisterna de agua, de los Fraccionamientos: San Antonio. Las Mercedes, El Paraíso,

**Indicadores de Resultados**

San Manuel, Las Margaritas, ubicados en Villa Parrilla, municipio del Centro; Los Cañales, municipio de Cárdenas y La Colmena, municipio de Balancán, Tabasco. Se terminó en noviembre.

IV135.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado, guarniciones, banquetas y descargas sanitarias en andador centauro del norte del fraccionamiento El Vivero, La Selva, Nacajuca, Tabasco. Se terminó la obra en mes de octubre.

IV132.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado, guarniciones y banquetas en la calle Mazateupa, reposición y tapas en pozos de visita de diversas calles del fraccionamiento Ciudad Bicentenario, Centro, Tab. Se terminó obra en noviembre.

IV148.-Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 1ra. Etapa en el fraccionamiento Siglo XXI ubicado en la ranchería Nicolás Bravo, municipio de Macuspana, Tabasco. Se termino en mes de noviembre.

IV146.-Construcción de la red de electrificación en media baja tensión y alumbrado público 1ra. etapa, en el fraccionamiento Pomoca Siglo XXI ubicado en la Ranchería Saloya, km. 2.5 carretera Villahermosa-Nacajuca, municipio de Nacajuca, Tabasco.- Se terminó en el mes de noviembre.

IV144.-Construcción de guarniciones y banquetas en el fraccionamiento Pomoca Siglo SXXI ubicado en la Ranchería Saloya km. 2.5 carretera Villahermosa-Nacajuca, municipio de Nacajuca, Tabasco. Se terminó en mes de noviembre.

IV145.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado en vialidades 1ra . etapa en el fraccionamiento Pomoca Siglo XXI ubicado en la Ranchería Saloya km. 2.5 carretera Villahermosa-Nacajuca, municipio de Nacajuca, Tabasco.-Se terminó al 100%.

IV143.- Construcción de la red de agua potable y tomas domiciliarias, red de drenaje sanitario y descargas en el fraccionamiento Siglo XXI ubicado en la Ranchería Saloya km. 2.5 carretera Villahermosa-Nacajuca, Tabasco.- Se terminó obra en mes de noviembre.

IV147.- Construcción de guarniciones y banquetas y engravado de vialidades con grava de revestimiento de 1 ½ pulgada a finos caliza color blanca 1ra. Etapa en el fraccionamiento Siglo XXI municipio de Macuspana, Tabasco.-Se terminó en noviembre.

IV161 Reparación de pavimento en vialidades con concreto hidráulico premezclado en el fraccionamiento Las Mercedes, Villa Playas del Rosario, Subteniente García, Centro, Tabasco.

**Indicadores de Resultados**

Se terminó en mes de diciembre al 100%.

IV160 Reparación de pavimento en vialidades con concreto hidráulico premezclado en el fraccionamiento Ciudad Bicentenario Villa Playas del Rosario, Subteniente García, Centro, Tabasco. Se terminó en mes de diciembre al 100%

IV158 Construcción de guarniciones, banquetas y engravado en vialidades con grava de revestimiento de 1 ½ pulgada a finos color blanca 2a. etapa, en el fraccionamiento Siglo XXI, . Nicolás Bravo, Macuspana, Tabasco. Se terminó en mes de diciembre al 100%

IV157 Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 2a. etapa en el fraccionamiento Pomoca Siglo XXI Ra. Saloya, km. 2.5 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Nacajuca, Tabasco. Se terminó en mes de diciembre al 100%

IV156 Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado en vialidades 2a. etapa en el fraccionamiento Pomoca Siglo XXI Ranchería Saloya, km 2.5 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Nacajuca, Tabasco. Se terminó en mes de diciembre al 100%

IV153 Relleno de acceso principal hasta alcanzar nivel de subrasante 1a. etapa del fraccionamiento Pepe del Rivero Ranchería El Zapote Nacajuca, Tabasco. Se terminó en mes de diciembre al 100%

IV155 Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado en vialidades 1a. etapa en el fraccionamiento Siglo XXI Ranchería Nicolás Bravo Macuspana, Tabasco. Se terminó en mes de diciembre al 100%

IV154 Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 2a. etapa en el fraccionamiento Siglo XXI Ranchería Nicolás Bravo, Macuspana, Se terminó en mes de noviembre.

IV149.- Construcción de guarniciones, banquetas, agua potable y engravado de vialidades con grava de revestimiento de 1 ½ pulgada a finos en el fraccionamiento Pepe del Rivero de la Ranchería El Zapote del municipio de Nacajuca, Tabasco. Se terminó en mes de diciembre al 100%

IV150.- Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 1a. etapa en el fraccionamiento Pepe del Rivero de la Ranchería El Zapote, Nacajuca, Tabasco. Con un avance de obra del 15.00%

**Indicadores de Resultados**

IV151.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado  $f'c=250$  kg/cm<sup>2</sup> en el fraccionamiento Pepe del Rivero de la Ranchería el zapote del municipio de Nacajuca, Tabasco. Con un avance del 60.00%

IV159.-Construcción de cárcamo de bombeo para aguas pluviales y línea de presión en el fraccionamiento Siglo XX del municipio de Macuspana, Tabasco. Con un avance de obra del 60.00%

IV163.-Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 3a. etapa en el fraccionamiento Siglo XXI Macuspana, Tabasco. Con un avance.- Se terminó en mes de diciembre al 100%

IV164.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado en vialidades 2a. etapa en el fraccionamiento Siglo XXI Municipio de Macuspana Tabasco. Con un avance de obra del 80.00%

IV165.- Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 2a. etapa en el fraccionamiento Pepe del Rivero de la Ranchería El Zapote del municipio de Nacajuca, Tabasco. Con un avance de obra del 35%

**\*El porcentaje de avance de obra global, disminuye en virtud de que se determina considerando los proyectos nuevos que se generan durante el presente ejercicio.**

Nombre del Indicador 3.- Porcentaje de avance de municipalizaciones efectuada.

Definición.- Es el porcentaje de los trabajos de preparación de la infraestructura y la operatividad del desarrollo urbano para que sea objeto de municipalización, es decir para que los servicios sean proporcionados al desarrollo urbano a través del municipio: En el mes de diciembre se hicieron 7 municipalizaciones.