

FECHA	ESTADO	ACCIÓN	ANEXO TÉCNICO		AVANCE EN EL DÍA												AVANCE ACUMULADO AL DÍA QUE SE REPORTA															
			UNIDAD	CANTIDAD	Original (X)	MONTO DE INVERSIÓN (Pesos)		FISICO		PROGRAMADO		FINANCIERO		EJERCIDO		FISICO		PROGRAMADO		FINANCIERO		EJERCIDO										
						FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL						
31/07/2020	TABASCO	ADQUISICIÓN DE GAS CLORO	KG	51,699		542,839.00	542,839.00	1,085,678.00	51,699	51,699	542,839.00	542,839.00	542,839.00	542,839.00	414,698.36	414,698.36	51,699	51,699	542,839.00	542,839.00	542,839.00	542,839.00	414,698.36	414,698.36	51,699	51,699	542,839.00	542,839.00	542,839.00	542,839.00	414,698.36	414,698.36
31/07/2020	TABASCO	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE HIPOCLORADORES	KIT	76		457,161.00	457,161.00	914,322.00	76	76	457,161.00	457,161.00	457,161.00	457,161.00	417,803.47	417,803.47	76	76	457,161.00	457,161.00	457,161.00	457,161.00	417,803.47	417,803.47	76	76	457,161.00	457,161.00	457,161.00	457,161.00	417,803.47	417,803.47
SUMAS						1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	832,501.83	832,501.83			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	832,501.82	832,501.82			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	832,501.82	832,501.83

OBSERVACIONES:

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ING. JOSÉ HÚMBERTO ACUJAR DAMIÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA