

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO PROACUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	AGOSTO	2021	

ID ACCIÓN (SISEBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior			Inversión Autorizada										Metas por indicador		
				Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada					
1/2021U271	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	31/08/2021	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Autorizado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1	0					
														Licitado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00								
														Contratado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00								
2/2021U272	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL POBLADO TAPULALPA DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	270150060	TACOTALPA	POBLADO TAPULALPA	IT	2021	31/08/2021	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	Autorizado	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0					
														Licitado	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00								
														Contratado	464,848.35	325,393.85	139,454.50	0.00	0.00	0.00								
3/2021U2717	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN EN VILLA TEPETTAN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (IRA ETAPA)	270120018	MACUSPAN A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	31/08/2021	421,145,384.00	42,145,384.00	0.00	0.00	Autorizado	42,145,384.00	42,145,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	0					
														Licitado	42,145,384.00	42,145,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
4/2021U2718	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 17,300 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE TEPETTAN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPAN A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	31/08/2021	96,274,566.00	96,274,566.00	0.00	0.00	Autorizado	96,274,566.00	96,274,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1	0					
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
5/2021U2719	CEAS	AGUA POTABLE	INSTALACIÓN DE 17,300 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE TEPETTAN, A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPAN A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	31/08/2021	38,321,000.00	36,321,000.00	0.00	0.00	Autorizado	38,321,000.00	38,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1	0					
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								




ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO PROACUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)


FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	AGOSTO	2021


ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior			Inversión Autorizada							Metas por Indicador					
				Clave de INECI(9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	CLIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada					
6/2021U2720	CEAS	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120001	MACUSPAN A	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/08/2021	7,879,048.00	3,545,572.00	0.00	0.00	0.00	7,879,048.00	3,545,572.00	4,333,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	0	
7/2021U2721	CEAS	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120001	MACUSPAN A	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/08/2021	44,038,667.00	20,383,978.00	0.00	0.00	0.00	44,038,667.00	20,383,978.00	23,654,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0
TOTAL										229,658,665.00	201,270,500.00	0.00	0.00	0.00	229,658,665.00	201,270,500.00	28,388,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Autorizado		Licitado		Contratado		Financiero	
229,658,665.00	95,063,099.00	66,674,934.00	28,388,165.00	548,636.27	344,045.39	189,319.99	81,137.14
201,270,500.00	66,674,934.00	575,393.85	389,454.50	204,590.88	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO PROACUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	AGOSTO	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada								Metas por indicador													
				Clave de INECI (9) Dígitos	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada												
8/2021U274	CEAS	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL, DESDE ENTRONQUE CON PERIFÉRICO Y CALLE ARGENTINA HASTA CALLE CARLOS A. MADRAZO A ENTRONQUE CON CALLE LANZACORTA, CIUDAD DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/08/2021	4,581,734.00	2,290,867.00	0.00	0.00	Autorizado	4,581,734.00	2,290,867.00	2,290,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0.1	0			
10/2021U277	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL CARGAMO ALAMEDA, INCLUYE: CAMBIO DE LINEA DE PRESIÓN Y COLECTOR DE DESCARGA AL CARGAMO LA FORJ. CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/08/2021	4,243,288.00	1,909,480.00	0.00	0.00	Autorizado	4,243,288.00	1,909,480.00	2,333,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0	
9/2021U276	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN ORIENTE, DREN EMISOR A, DREN VELADERO, DREN CALZADA, DREN LA AVENIDA Y DREN MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/08/2021	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
TOTAL									10,025,022.00	4,800,347.00	0.00	0.00	10,025,022.00	4,800,347.00	5,224,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra		TOTAL	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT	10,025,022.00	4,800,347.00
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC	9,495,473.84	4,550,037.04
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC	3,165,025.49	1,461,915.82
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT	403,999.81	201,999.91

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ARQ. ARMANDO PAUL HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
LOCALIDADES URBANAS

REPORTE DE AVANCE 2021
(PESOS)

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO PROAGUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	ANO	
31	AGOSTO	2021	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada									Nombre del Indicador	Metas por Indicador	Programada	Alcanzada					
				Clave de Injeción Digitales	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C	Otro											
11/2021U278	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACION DEL CARGAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE FRACCIONAMIENTO POMOCA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	270130001	NACAJUCA	POMOCA	IT	2021	31/08/2021	6,106,642.00	3,053,321.00	0.00	0.00	6,106,642.00	3,053,321.00	3,053,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0		
12/2021U2726	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (GUANAJAY- (75 LPS), DE LA CIUDAD DE PARAISO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. (2DA. ETAPA).	270140001	PARAISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/08/2021	9,033,530.00	4,516,765.00	0.00	0.00	9,033,530.00	4,516,765.00	4,516,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0	
TOTAL										15,140,172.00	7,570,086.00	0.00	0.00	15,140,172.00	7,570,086.00	7,570,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra		IT	IC	CC	CT
INICIO Y TERMINACIÓN					
INICIO Y CONTINUACIÓN					
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN					
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN					

CONTRALORÍA SOCIAL		Autorizado	1102,130.00	551,065.00	551,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado		15,140,172.00	7,570,086.00	7,570,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado		4,634,410.68	2,317,205.34	2,317,205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico		1,714,731.96	857,365.98	857,365.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISIÓN TÉCNICA		Autorizado	2,782,380.00	1,391,190.00	1,391,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado		2,782,380.00	1,391,190.00	1,391,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado		795,216.00	397,608.00	397,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico		39,921.60	19,960.80	19,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero		39,921.60	19,960.80	19,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL PROCUA 2020		Autorizado	258,708,369.00	215,583,188.00	43,125,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado		124,112,803.00	80,987,622.00	43,125,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado		16,992,078.87	8,391,309.23	8,600,769.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico		5,472,385.32	2,685,157.99	2,787,227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero		718,448.54	413,150.79	305,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PASILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO