

ESTADO: TABASCO  
 ANEXOS DE EJECUCIÓN : PROACUA NÚM.-27-07/2020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020  
 DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	JULIO	2020

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subacción	Localización		Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador											
				Clave de INEGI (9 Digits)	Municipio			Localidad	Situación de la Obra	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
CEAS	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA QUE ABASTECERA LA ZONA SURPONIENTE, ASI COMO LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN PARA REFORZAR EL SISTEMA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270070001	EMILIANO ZAPATA	CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	IT	2020	31/07/2020	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
CEAS	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS / CURSOS Y TALLERES	270064001	CENTRO	CIUDAD DE VILLAHERMOSA	IT	2020	31/07/2020	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION	1	0
<b>TOTAL</b>								2,200,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	500,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota:  
 Se deberá reportar todo el Avance del apartado

INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

  
 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

  
 INC. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN  
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PROAGUA NÚM.-27-01/2020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020  
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:	
DÍA	MES
31	JULIO
AÑO	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador								
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpai.	G.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada							
	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270050001	COMALCALCO	CIUDAD DE COMALCALCO	IT	2020	31/07/2020	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PERIMETRAL EN AMBAS MARGENES DEL RIO SECO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y CONDUCTORAS AL CARGAMO CONCENTRADOR Y DE ESTA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/07/2020	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE PRESIÓN DE AGUAS EXCEDENTES DEL CÁRCAMO CENTRAL CAMIONERA A SU DESCARGA AL RIO DE LA SIERRA, CIUDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	270150001	TACOTALPA	CIUDAD DE TACOTALPA	IT	2020	31/07/2020	600,000.00	420,000.00	0.00	0.00	600,000.00	420,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REINGENIERÍA DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEO, COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS DE LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270160001	TEAPA	CIUDAD DE TEAPA	IT	2020	31/07/2020	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270130001	NACAJUCA	CIUDAD DE NACAJUCA	IT	2020	31/07/2020	1,500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,050,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAJAY", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	27E-08	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/07/2020	4,952,131.00	1,228,459.00	0.00	0.00	4,952,131.00	1,228,459.00	3,723,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	0

*[Handwritten signature]*

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PROAGUA NÚM.-27-01/2020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020  
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	JULIO	2020	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Clave de INEcu (9) Dígito	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador							
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
																								Federal	Total	Federal	Estatal
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "DEPORTIVA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	27E+08	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/07/2020	6,953,380.00	2,044,003.67	0.00	0.00	6,953,380.00	2,044,003.67	4,909,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "MENDEZ", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO	27E+08	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/07/2020	9,715,489.00	2,786,952.66	0.00	0.00	9,715,489.00	2,786,952.66	6,928,536.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "PUERTO CEIBA", EN PUERTO CEIBA, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	270140006	PARAISO	PUERTO CEIBA	IT	2020	31/07/2020	5,603,307.00	1,436,470.67	0.00	0.00	5,603,307.00	1,436,470.67	4,166,836.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "RÍO SECO", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	27E+08	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/07/2020	2,504,865.00	627,189.00	0.00	0.00	2,504,865.00	627,189.00	1,877,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0
<b>TOTAL</b>										<b>38,629,172.00</b>	<b>12,993,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,629,172.00</b>	<b>12,993,075.00</b>	<b>25,636,097.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

**CONTRALORIA SOCIAL**

Autorizado	<b>83,242.00</b>	<b>41,621.00</b>	<b>41,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Licitado	83,242.00	41,621.00	41,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Firma]*

*[Firma]*

ESTADO: TABASCO  
 ANEXOS DE EJECUCIÓN : PROAGUA NÚM.-27-01/2020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020  
 DIRECCIÓN LOCAL TABASCO  
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	JULIO	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por indicador															
				Clave de INEGI (9) Dignos	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada											
<b>SUPERVISIÓN TÉCNICA</b>													Autorizado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	416,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
													Licitado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	416,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
													Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PROGUA 2019</b>													Autorizado	41,744,830.00	14,550,904.00	14,550,904.00	27,193,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
													Licitado	40,744,830.00	14,050,904.00	14,050,904.00	26,693,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
													Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
													Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO MADILLA HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN  
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE  
 AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO