

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: ORIGINAL NÚMERO 1.-27-01/19 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	NOV	2019	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Inversión Autorizada					Metas por indicador									
				Clave de INEGI (9) Dígito	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total		Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcantada					
2019U271	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (SE INSTALARÁN 377 M DE TUBERÍA DE 3" DE Ø Y 50 TOMAS DOMICILIARIAS DE 0.5" DE Ø) / LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	270060001	CUNDUACÁN	CUIDAD DE CUNDUACÁN	2019	30/11/2019	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00	Autorizado	280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.377	0		
2019U272	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS / CURSOS Y TALLERES	270040001	CENTRO	CUIDAD DE VILLAHERMOSA	2019	30/11/2019	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	Licitado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1	1		
TOTAL									1,280,000.00	640,000.00	1,000,000.00	500,000.00	Autorizado	1,280,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Licitado	1,268,637.23	634,318.62	634,318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
													Físico	1,214,909.79	607,454.90	607,454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													Financiero	626,052.81	313,026.41	313,026.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: ORIGINAL NÚMERO 1.-27-01/19 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	NOV	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Inversión Autorizada					Metas por Indicador																					
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total		Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada																	
2019U273	CEAS	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (SE INSTALARAN 405 M DE TUBERÍA DE PVC 8" DE Ø SANITARIO, 50 REGISTROS SANITARIOS, DESCARGAS SANITARIAS, TUBERIAS PVC DE 6" DE Ø) / RED DE ATARJEAS	270060001	CUNDUACÁN	CUIDAD DE CUNDUACÁN	2019	30/11/2019	910,900.00	455,450.00	0.00	0.00	Autorizado	910,900.00	455,450.00	455,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.405	0													
TOTAL									910,900.00	455,450.00	0.00	0.00	Autorizado	910,900.00	455,450.00	455,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
													Licitado	910,900.00	455,450.00	455,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
													Contratado	871,758.30	435,879.15	435,879.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Físico	784,582.48	392,291.24	392,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													Financiero	349,168.02	174,584.01	174,584.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN

CONTRALORÍA SOCIAL

Autorizado	2,382.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,382.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	2,382.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISIÓN TÉCNICA

Autorizado	23,818.00	11,909.00	11,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	23,818.00	11,909.00	11,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	23,818.00	11,909.00	11,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL PROGUA 2019

Autorizado	2,217,100.00	1,108,550.00	1,108,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,217,100.00	1,108,550.00	1,108,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	2,166,595.53	1,083,297.77	1,083,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	1,999,492.27	999,746.14	999,746.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	975,220.83	487,610.42	487,610.41	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO