

ESTADO: TABASCO

HOJA 1 DE 2

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN: Núm. 1-27-01/18 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018  
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	NOVIEMBRE	2018	

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión					Metas por Indicador				
			Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpa.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	CEAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/11/2018	11,550,120.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Autorizado	11,550,120.00	5,000,000.00	6,550,120.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
2	CEAS	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/11/2018	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1	1
3	CEAS	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE LA SECTORIZACIÓN HIDRAULICA Y VERIFICACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE CÁRDENAS, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, NACAJUCA, PARAISO Y TENOSIQUE.	CÁRDENAS, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, NACAJUCA, PARAISO Y TENOSIQUE	CABECERA MUNICIPAL	IT	2018	AGUA POTABLE	30/11/2018	29,979,690.00	14,989,845.00	0.00	0.00	Autorizado	29,979,690.00	14,989,845.00	14,989,845.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1

SUBTOTAL AGUA POTABLE		42,529,810.00	20,489,845.00	0.00	0.00
Autorizado	42,529,810.00	20,489,845.00	22,039,965.00	0.00	0.00
Licitado	42,529,810.00	20,489,845.00	22,039,965.00	0.00	0.00
Contratado	40,236,190.48	18,196,727.95	22,039,462.53	0.00	0.00
Físico	40,236,190.48	18,196,727.95	22,039,462.53	0.00	0.00
Financiero	39,470,408.35	17,865,165.15	21,605,243.20	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE-GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIAN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO



ESTADO: **TABASCO**

HOJA 2 DE 2

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN: Núm I.-27-01/18 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018  
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	NOVIEMBRE	2018

No.	Nombre del Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Clave de INEGI (9) Dígitos	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión					Metas por Indicador																	
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada													
4	CEAS	COLECTOR PLUVIAL Y SANITARIO BELISARIO DOMÍNGUEZ - PASEO USUMACINTA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (LRA ETAPA DE BELISARIO DOMÍNGUEZ - AQUILES SERDÁN)	270040001	CENTRO	CENTRO	IT	2018	ALCANTARILLADO	30/11/2018	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM DE COLECTOR	0.51 KM	0.51 KM									
<b>SUBTOTAL ALCANTARILLADO</b>											<b>2,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										
<b>SUPERVISIÓN TÉCNICA</b>																																				
<b>CONTRALORÍA SOCIAL</b>																																				
<b>TOTAL</b>																																				

Autorizado	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Licitado	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Contratado	1,951,099.00	975,549.50	0.00	0.00
Físico	1,951,099.00	975,549.50	0.00	0.00
Financiero	1,951,098.98	975,549.49	0.00	0.00

Autorizado	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00
Licitado	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00
Contratado	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00
Físico	273,598.46	136,799.23	0.00	0.00
Financiero	273,598.46	136,799.23	0.00	0.00

Autorizado	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Licitado	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Contratado	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Físico	15,998.72	7,999.36	0.00	0.00
Financiero	15,998.72	7,999.36	0.00	0.00

Autorizado	44,829,810.00	21,639,845.00	23,189,965.00	0.00	0.00
Licitado	44,829,810.00	21,639,845.00	23,189,965.00	0.00	0.00
Contratado	42,487,289.48	19,322,277.45	23,165,012.03	0.00	0.00
Físico	42,476,886.66	19,317,076.04	23,159,810.62	0.00	0.00
Financiero	41,711,104.51	18,985,513.23	22,725,591.28	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ALEJANDRO DEL FUENTE GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIAN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO