

ESTADO: TABASCO

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN: Núm I.-27-01/18 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

HOJA 1 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	OCTUBRE	2018	

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión					Metas por Indicador										
			Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
1	CEAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	CENTRO	CD DE VILLAHERMOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/10/2018	11,550,120.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Autorizado	11,550,120.00	5,000,000.00	6,550,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1				
2	CEAS	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	CENTRO	CD DE VILLAHERMOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/10/2018	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1				
3	CEAS	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE LA SECTORIZACIÓN HIDRAULICA Y VERIFICACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE CÁRDENAS, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, NACAJUCA, PARAISO Y TENOSIQUE	CÁRDENAS, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, NACAJUCA, PARAISO Y TENOSIQUE	CABECERA MUNICIPAL	IT	2018	AGUA POTABLE	31/10/2018	29,979,690.00	14,989,845.00	0.00	0.00	Autorizado	29,979,690.00	14,989,845.00	14,989,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1			
SUBTOTAL AGUA POTABLE									42,529,810.00	20,489,845.00	0.00	0.00	Autorizado	42,529,810.00	20,489,845.00	22,039,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Licitado									42,529,810.00	20,489,845.00	0.00	0.00	Licitado	42,529,810.00	20,489,845.00	22,039,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Contratado									37,635,974.35	18,196,727.95	0.00	0.00	Contratado	37,635,974.35	18,196,727.95	19,439,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Físico									29,890,127.99	14,467,439.90	0.00	0.00	Físico	29,890,127.99	14,467,439.90	15,422,688.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Financiero									16,650,666.75	8,221,195.75	0.00	0.00	Financiero	16,650,666.75	8,221,195.75	8,429,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

REPORTE DE AVANCE 2018
(PESOS)

ESTADO: TABASCO

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN: Núm. I.-27-01/18 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

HOJA 2 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	OCTUBRE	2018	

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por indicador									
			Clave de INEGI (9) DÍgitos	Municipio					Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpai.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
																							Nombre del Indicador					
4	CEAS	COLECTOR PLUVIAL Y SANITARIO BELISARIO DOMINGUEZ - PASO USUMACINTA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO CI RA, ETAPA DE BELISARIO DOMINGUEZ - AQUILES SERDÁN)	270040001	CENTRO	CENTRO	IT	2018	ALCANTARILLADO	31/10/2018	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM DE COLECTOR	0.51 KM	0.51 KM
SUBTOTAL ALCANTARILLADO									2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

AutORIZADO	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00
LICITADO	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00
CONTRATADO	1,951,099.00	975,549.50	0.00	0.00
FÍSICO	1,951,099.00	975,549.50	0.00	0.00
FINANCIERO	1,951,098.98	975,549.49	0.00	0.00

SUPERVISIÓN TÉCNICA				
AutORIZADO	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00
LICITADO	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00
CONTRATADO	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00
FÍSICO	259,979.20	129,989.60	0.00	0.00
FINANCIERO	259,979.20	129,989.60	0.00	0.00

CONTRALORÍA SOCIAL				
AutORIZADO	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
LICITADO	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
CONTRATADO	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
FÍSICO	15,998.72	7,999.36	0.00	0.00
FINANCIERO	15,998.72	7,999.36	0.00	0.00

TOTAL				
AutORIZADO	44,829,810.00	21,639,845.00	0.00	0.00
LICITADO	44,829,810.00	21,639,845.00	0.00	0.00
CONTRATADO	39,887,073.35	19,322,277.45	20,564,795.90	0.00
FÍSICO	32,117,204.91	15,580,978.36	16,536,226.55	0.00
FINANCIERO	18,877,743.65	9,334,734.20	9,543,009.45	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO