

ESTADO: TABASCO

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN: Núm. I.-27-01/18 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO

HOLA 1 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	JULIO	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Clave de INEGI (9) Digtos	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior			Inversión						Metas por indicador							
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal	GLC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
1	CEAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	270040001	CENTRO	CD DE VILLAHERMOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/07/2018	11,550,120.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,550,120.00	5,000,000.00	6,550,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1			
2	CEAS	*CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	CD DE VILLAHERMOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/07/2018	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1			
3	CEAS	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE LA SECTORIZACIÓN HIDRAULICA Y VERIFICACION DEL PADRON DE USUARIOS PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE CARDENAS, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUMANGUILLO, JALPA DE MENDOZA, NACAUCA, PARAISO Y TENOSIQUE.	270020001 270050001 270060001 270080001 270100001 270130001 270140001 270170001	CARDENAS COMALCALCO CUNDUACÁN HUMANGUILLO JALPA DE MENDOZA NACAUCA PARAISO TENOSIQUE	CABECERA MUNICIPAL	IT	2018	AGUA POTABLE	31/07/2018	29,979,690.00	14,989,845.00	0.00	0.00	0.00	29,979,690.00	14,989,845.00	14,989,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1		
SUBTOTAL AGUA POTABLE										42,529,810.00	20,489,845.00	0.00	0.00	0.00	42,529,810.00	20,489,845.00	22,039,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Autorizado	42,529,810.00	20,489,845.00	0.00	0.00	42,529,810.00	20,489,845.00	22,039,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
										Licitado	41,529,810.00	19,989,845.00	0.00	0.00	41,529,810.00	19,989,845.00	21,539,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
										Contratado	36,635,974.35	17,696,727.95	0.00	0.00	36,635,974.35	17,696,727.95	18,939,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Físico	2,707,799.80	1,313,828.68	0.00	0.00	2,707,799.80	1,313,828.68	1,393,971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota * Acción en proceso de cancelación

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSE HOMERITO AGUILAR DAMIAN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANAMIENTO

