

SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2020
(PESOS)

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCION: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECCION LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACION:		
DIA	MES	AÑO
31	OCTUBRE	2020

ID ACCION (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador										
				Clave de INECl (9) Dignos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpell.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Atanzada								
1 / 2020U271	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNA QUE ABASTECERA LA ZONA SURPONIENTE, ASI COMO LAS LINEAS DE CONDUCCION PARA REFORZAR EL SISTEMA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270070001	EMILIANO ZAPATA	CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	IT	2020	31/10/2020	1,156,707.40	578,353.70	0.00	0.00	Autorizado	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0			
TOTAL										1,156,707.40	578,353.70	0.00	0.00	Autorizado	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
														Licitado	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														Fisico	532,085.40	266,042.70	266,042.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACION	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACION, CONTINUACION	CC
CONTINUACION, TERMINACION	CT

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO ZADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	OCTUBRE	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Inversión Autorizada								Metas por indicador								
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada							
1 / 2020U273	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	COMALCALCO	CIUDAD DE COMALCALCO	IT	2020	31/10/2020	1,847,553.00	923,776.50	0.00	0.00	Autorizado	1,847,553.00	923,776.50	923,776.50	0.00	0.00	0.00	Licitado	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
2 / 2020U274	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PERIMETRAL EN AMBAS MARGENES DEL RIO SECO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y CONDUCTORAS AL CARGAMO CONCENTRADOR Y DE ESTA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/10/2020	1,726,291.54	863,145.77	0.00	0.00	Autorizado	576,810.41	403,767.29	173,043.12	0.00	0.00	0.00	Licitado	600,000.00	420,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
													Contratado	1,726,291.54	863,145.77	863,145.77	0.00	0.00	0.00	Fisico	1,277,455.74	638,727.87	638,727.87	0.00	0.00	0.00	Financiero	948,175.66	474,087.84
3 / 2020U275	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS EXCEDENTES DEL CARGAMO CENTRAL CAMIONERA A SU DESCARGA AL RIO DE LA SIERRA, CIUDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	TACOTALPA	CIUDAD DE TACOTALPA	IT	2020	31/10/2020	576,810.41	403,767.29	0.00	0.00	Autorizado	576,810.41	403,767.29	173,043.12	0.00	0.00	0.00	Licitado	600,000.00	420,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
													Contratado	478,752.64	335,126.85	143,625.79	0.00	0.00	0.00	Fisico	167,455.66	117,218.96	50,236.70	0.00	0.00	0.00	Financiero	2,908,845.92	1,454,422.96
4 / 2020U276	CEAS	ALCANTARILLADO	REINGENIERIA DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO, COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS DE LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	TEAPA	CIUDAD DE TEAPA	IT	2020	31/10/2020	2,908,845.92	1,454,422.96	0.00	0.00	Autorizado	4,782,551.84	1,866,551.11	3,596,000.75	0.00	0.00	0.00	Licitado	4,952,131.00	1,228,459.00	3,723,672.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
													Contratado	2,908,845.92	1,454,422.96	1,454,422.96	0.00	0.00	0.00	Fisico	1,940,200.22	970,100.11	970,100.11	0.00	0.00	0.00	Financiero	937,966.85	468,983.43
6 / 2020U278	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAAY" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/10/2020	4,782,551.84	1,866,551.11	0.00	0.00	Autorizado	4,782,551.84	1,866,551.11	3,596,000.75	0.00	0.00	0.00	Licitado	4,952,131.00	1,228,459.00	3,723,672.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
													Contratado	4,782,551.84	1,866,551.11	3,596,000.75	0.00	0.00	0.00	Fisico	717,382.78	177,982.67	539,400.11	0.00	0.00	0.00	Financiero	0.00	0.00

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	OCTUBRE	2020	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada								Nombre del Indicador	Metas por Indicador	Programada	Atenazada										
				Ciudad de INEGI (9) Dignos	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.L.C.	Otro														
7 / 2020U279	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "DEPORTIVA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PARAISO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/10/2020	2,807,367.77	825,249.02	0.00	0.00	Autorizado	2,807,367.77	825,249.02	1,982,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	0			
8 / 2020U2710	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "MÉNDEZ", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO	PARAISO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/10/2020	8,851,087.55	2,538,993.35	0.00	0.00	Autorizado	8,851,087.55	2,538,993.35	6,312,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	0		
9 / 2020U2711	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "PUERTO CEIBA", EN PUERTO CEIBA, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PARAISO	PARAISO	PUERTO CEIBA	IT	2020	31/10/2020	2,165,459.63	555,139.89	0.00	0.00	Autorizado	2,165,459.63	555,139.89	1,610,319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	0	
10 / 2020U2712	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "RIO SECO", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PARAISO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/10/2020	1,791,256.06	448,530.52	0.00	0.00	Autorizado	1,791,256.06	448,530.52	1,342,725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	0
TOTAL									27,457,223.72	9,199,576.41	0.00	0.00	Autorizado	27,457,223.72	9,199,576.41	18,257,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Notas:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Situación de la Obra		Autorizado		Licitado		Contratado		Físico		Financiero	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT	27,457,223.72	11,943,075.00	37,129,172.00	11,943,075.00	27,457,223.72	9,199,576.41	4,159,744.20	6,790,014.86	5,421,486.64	2,056,452.32
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC										
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC										
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT										

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO

ARQ. ARMANDO RABILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ RUBÉN AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANAMIENTO

ESTADO: TABASCO
 ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROACUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020
 DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	OCTUBRE	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Clave de Ined (19) Dígito	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por indicador						
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpil.	CLIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
5 / 2020U277	CEAS	SANEAMIENTO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270130001	NACAJUCA	CIUDAD DE NACAJUCA	IT	2020	31/10/2020	1,443,516.49	1,010,461.54	0.00	0.00	Autorizado	1,443,516.49	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
TOTAL										1,443,516.49	1,010,461.54	0.00	0.00	0.00	1,443,516.49	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota:
 Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CONTRALORIA SOCIAL	
Autorizado	83,242.00
Licitado	83,242.00
Contratado	0.00
Financiero	0.00
TOTAL PROACUA 2020	
Autorizado	30,973,105.61
Licitado	40,744,830.00
Contratado	30,973,105.61
Fisico	12,622,222.49
Financiero	5,979,498.62

SUPERVISIÓN TÉCNICA	
Autorizado	832,416.00
Licitado	832,416.00
Contratado	0.00
Financiero	0.00
TOTAL PROACUA 2020	
Autorizado	30,973,105.61
Licitado	40,744,830.00
Contratado	30,973,105.61
Fisico	12,622,222.49
Financiero	5,979,498.62

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANIAMIENTO