

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

| FECHA DE ELABORACIÓN: |     |      |
|-----------------------|-----|------|
| DÍA                   | MES | AÑO  |
| 30                    | NOV | 2020 |


| ID ACCIÓN (SISBA) | Nombre del Organismo Operador | Componente   | Descripción de la Obra / Subsección   | Localización    |                           | Clave de INEGI (9 DÍGITOS) | Situación de la Obra | Año de Inicio | Fecha Reporte | Costo de la Obra    |                   | Ejercido al año anterior |             | Avance            | Inversión Autorizada |                   |                   |             |             | Metas por Indicador |                      |             |             |   |   |
|-------------------|-------------------------------|--------------|---|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---|---|
|                   |                               |              |   | Municipio       | Localidad                 |                            |                      |               |               | Total               | Federal           | Total                    | Federal     |                   | Suma                 | Federal           | Estatal           | Mpali.      | C.I.C       | Otro                | Nombre del Indicador | Programada  | Alcanzada   |   |   |
| 1 / 2020U271      | CEAS                          | AGUA POTABLE | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA QUE ABASTECERA LA ZONA SURPONIENTE, ASÍ COMO LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN PARA REFORZAR EL SISTEMA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO | EMILIANO ZAPATA | CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA | 270070001                  | IT                   | 2020          | 30/11/2020    | 1,156,707.40        | 578,353.70        | 0.00                     | 0.00        | Autorizado        | 1,156,707.40         | 578,353.70        | 578,353.70        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | PROYECTO    | 1 | 0 |
| <b>TOTAL</b>      |                               |              |   |                 |                           |                            |                      |               |               | <b>1,156,707.40</b> | <b>578,353.70</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>Autorizado</b> | <b>1,156,707.40</b>  | <b>578,353.70</b> | <b>578,353.70</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |   |   |
|                   |                               |              |   |                 |                           |                            |                      |               |               |                     |                   |                          |             | Licitado          | 1,200,000.00         | 600,000.00        | 600,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |   |   |
|                   |                               |              |   |                 |                           |                            |                      |               |               |                     |                   |                          |             | Contratado        | 1,156,707.40         | 578,353.70        | 578,353.70        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |   |   |
|                   |                               |              |   |                 |                           |                            |                      |               |               |                     |                   |                          |             | Físico            | 971,634.22           | 485,817.11        | 485,817.11        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |   |   |
|                   |                               |              |   |                 |                           |                            |                      |               |               |                     |                   |                          |             | Financiero        | 583,834.72           | 291,917.36        | 291,917.36        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00        |             |   |   |

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

| Situación de la Obra       |
|----------------------------|
| INICIO Y TERMINACIÓN       |
| INICIO Y CONTINUACIÓN      |
| CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN |
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN  |
| CT                         |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

  
ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

  
ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

| FECHA DE ELABORACIÓN: |     |     |      |
|-----------------------|-----|-----|------|
| DÍA                   | MES | AÑO | 2020 |
| 31                    |     |     |      |

| ID ACCIÓN (ISBA) | Nombre del Organismo Operador | Componente     | Descripción de la Obra/Subsección   | Clave de INCI (9) Dignos | Localización |                      | Situación de la Obra | Año de Inicio | Fecha Reporte | Costo de la Obra |              | Ejercido al año anterior |         | Inversión Autorizada |              |              |              |              |      |                      | Metas por Indicador |           |      |          |                                      |   |   |
|------------------|-------------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------------------|---------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------|---------------------|-----------|------|----------|--------------------------------------|---|---|
|                  |                               |                |   |                          | Municipio    | Localidad            |                      |               |               | Total            | Federal      | Total                    | Federal | Suma                 | Federal      | Estatal      | Mpal.        | C.L.C        | Otro | Nombre del Indicador | Programada          | Alcanzada |      |          |                                      |   |   |
| 1 / 2020U275     | CEAS                          | ALCANTARILLADO | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO  | 270050001                | COMALCALCO   | CIUDAD DE COMALCALCO | IT                   | 2020          | 30/11/2020    | 1,847,553.00     | 923,776.50   | 0.00                     | 0.00    | 1,847,553.00         | 923,776.50   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00                 | 0.00                | 0.00      | 0.00 | PROYECTO | 1                                    | 0 |   |
| 2 / 2020U274     | CEAS                          | ALCANTARILLADO | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PERIMETRAL EN AMBAS MARGENES DEL RIO SECO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y CONDUCIRLAS AL CÁRCAMO CONCENTRADOR Y DE ESTA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO | 270140001                | PARAISO      | CIUDAD DE PARAISO    | IT                   | 2020          | 30/11/2020    | 1,726,291.54     | 863,145.77   | 0.00                     | 0.00    | 1,726,291.54         | 863,145.77   | 900,000.00   | 900,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00                 | 0.00                | 0.00      | 0.00 | PROYECTO | 1                                    | 0 |   |
| 3 / 2020U275     | CEAS                          | ALCANTARILLADO | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS EXCEDENTES DEL CÁRCAMO CENTRAL CAMIONERA A SU DESCARGA AL RIO DE LA SIERRA, CIUDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO  | 270150001                | TACOTALPA    | CIUDAD DE TACOTALPA  | IT                   | 2020          | 30/11/2020    | 576,810.41       | 403,767.29   | 0.00                     | 0.00    | 576,810.41           | 403,767.29   | 420,000.00   | 180,000.00   | 173,043.12   | 0.00 | 0.00                 | 0.00                | 0.00      | 0.00 | 0.00     | PROYECTO                             | 1 | 0 |
| 4 / 2020U276     | CEAS                          | ALCANTARILLADO | REINGENIERÍA DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO, COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS DE LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO  | 270160001                | TEAPA        | CIUDAD DE TEAPA      | IT                   | 2020          | 30/11/2020    | 2,908,845.92     | 1,454,422.96 | 0.00                     | 0.00    | 2,908,845.92         | 1,454,422.96 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,454,422.96 | 0.00 | 0.00                 | 0.00                | 0.00      | 0.00 | 0.00     | PROYECTO                             | 1 | 0 |
| 6 / 2020U278     | CEAS                          | ALCANTARILLADO | REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAJAY" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO   | 270140001                | PARAISO      | CIUDAD DE PARAISO    | IT                   | 2020          | 30/11/2020    | 4,782,551.84     | 1,186,551.11 | 0.00                     | 0.00    | 4,782,551.84         | 1,186,551.11 | 1,228,459.00 | 3,723,672.00 | 3,596,000.73 | 0.00 | 0.00                 | 0.00                | 0.00      | 0.00 | 0.00     | PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES | 1 | 0 |



ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

|                       |      |
|-----------------------|------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: |      |
| DÍA                   | MES  |
| 31                    | NOV  |
|                       | AÑO  |
|                       | 2020 |

| ID ACCIÓN (SISBA) | Nombre del Organismo Operador | Componente     | Descripción de la Obra/Subacción   | Localización |                   | Situación de la Obra | Año de Inicio | Fecha Reporte | Costo de la Obra     |                     | Ejercido al año anterior | Inversión Autorizada |                     |                      |                      |             | Metas por Indicador |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------|-------------------------------|----------------|--|--------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |                               |                |  | Municipio    | Localidad         |                      |               |               | Total                | Federal             |                          | Avance               | Suma                | Federal              | Estatal              | Mpal.       | G.I.C               | Otro        | Nombre del Indicador | Programada  | Alcanzada   |             |             |             |             |             |             |
| 7 / 2020U279      | CEAS                          | ALCANTARILLADO | REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "DEPORTIVA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO      | PARAISO      | CIUDAD DE PARAISO | IT                   | 2020          | 30/11/2020    | 2,807,367.77         | 825,249.02          | 0.00                     | 2,807,367.77         | 825,249.02          | 2,044,003.67         | 1,982,118.75         | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1           | 0           |             |             |
| 8 / 2020U270      | CEAS                          | ALCANTARILLADO | REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "MÉNDEZ", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO                            | PARAISO      | CIUDAD DE PARAISO | IT                   | 2020          | 30/11/2020    | 8,851,087.55         | 2,538,993.35        | 0.00                     | 8,851,087.55         | 2,538,993.35        | 2,786,952.66         | 6,312,094.20         | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1           | 0           |             |             |
| 9 / 2020U271      | CEAS                          | ALCANTARILLADO | REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "PUERTO CEIBA", EN PUERTO CEIBA, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO | PARAISO      | PUERTO CEIBA      | IT                   | 2020          | 30/11/2020    | 2,165,459.63         | 555,139.89          | 0.00                     | 2,165,459.63         | 555,139.89          | 1,436,470.67         | 1,610,319.74         | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1           | 0           |             |             |
| 10 / 2020U272     | CEAS                          | ALCANTARILLADO | REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "RIO SECO", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO       | PARAISO      | CIUDAD DE PARAISO | IT                   | 2020          | 30/11/2020    | 1,791,256.06         | 448,530.52          | 0.00                     | 1,791,256.06         | 448,530.52          | 627,189.00           | 1,342,725.54         | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1           | 0           |             |             |
| <b>TOTAL</b>      |                               |                |  |              |                   |                      |               |               | <b>27,457,223.72</b> | <b>9,199,576.41</b> | <b>0.00</b>              | <b>27,457,223.72</b> | <b>9,199,576.41</b> | <b>25,186,097.00</b> | <b>18,257,647.31</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

| Situación de la Obra       |
|----------------------------|
| INICIO Y TERMINACIÓN       |
| IC                         |
| CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN |
| CC                         |
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN  |
| CT                         |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PÁJULA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

|                       |     |     |      |
|-----------------------|-----|-----|------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: |     |     |      |
| DÍA                   | MES | AÑO |      |
| 31                    | NOV | 20  | 2020 |

| ID ACCIÓN (SBSA) | Nombre del Organismo Operador | Componente  | Descripción de la Obra / Subsección   | Localización             |           |                    | Año de Inicio | Fecha Reporte | Costo de la Obra     |                     | Ejercido al año anterior |             | Inversión Autorizada |                     |                   |             |             |             | Metas por Indicador |                      |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------|-------------------------------|-------------|---|--------------------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |                               |             |   | Clave de INCI (9 Dignos) | Municipio | Localidad          |               |               | Situación de la Obra | Total               | Federal                  | Total       | Federal              | Suma                | Federal           | Estatal     | Mpal.       | C.I.C       | Otro                | Nombre del Indicador | Programada  | Alcanzada   |             |             |             |             |             |
| 5 / 2020U277     | CEAS                          | SANEAMIENTO | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO | 270130001                | NACAJUCA  | CIUDAD DE NACAJUCA | IT            | 30/11/2020    | 1,443,516.49         | 1,010,461.54        | 0.00                     | 0.00        | 1,443,516.49         | 1,010,461.54        | 433,054.95        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | PROYECTO    | 1           | 0           |
| <b>TOTAL</b>     |                               |             |   |                          |           |                    |               |               | <b>1,443,516.49</b>  | <b>1,010,461.54</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>1,443,516.49</b>  | <b>1,010,461.54</b> | <b>433,054.95</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

| Situación de la Obra       |
|----------------------------|
| INICIO Y TERMINACIÓN       |
| INICIO Y CONTINUACIÓN      |
| CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN |
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN  |
| CT                         |

| CONTRALORÍA SOCIAL       |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Autorizado               | 83,242.00            |
| Licitado                 | 41,621.00            |
| Contratado               | 41,621.00            |
| Físico                   | 19,998.40            |
| Financiero               | 9,999.20             |
| <b>TOTAL</b>             | <b>19,998.40</b>     |
|                          |                      |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA      |                      |
| Autorizado               | 832,416.00           |
| Licitado                 | 416,208.00           |
| Contratado               | 416,208.00           |
| Físico                   | 101,991.84           |
| Financiero               | 50,995.92            |
| <b>TOTAL PROGUA 2020</b> | <b>30,973,105.61</b> |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA FERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO