



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AS131.- MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE TOMAS GARRIDO Y SANTOS DEGOLLADO, COL. CENTRO (130 ML), DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.

OFICIO DE INV. N°: SPF/TR2859/2016 FECHA: 23/11/2016 INV. AUTORIZADA: \$ 1,404,518.89

TOTAL: \$ 1,404,518.89

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

| N°. DE OFICIO | FECHA | INVERSIÓN AUTORIZADA |
|---------------|-------|----------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| | | TOTAL: _____ |

EJERCICIO ACTUAL

| N°. DE OFICIO | FECHA | INVERSIÓN AUTORIZADA |
|---------------|-------|----------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| | | TOTAL: _____ |

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

| N°. DE OFICIO | FECHA | INVERSIÓN AUTORIZADA |
|---------------|-------|----------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| | | TOTAL: _____ |

EJERCICIO ACTUAL

| N°. DE OFICIO | FECHA | INVERSIÓN AUTORIZADA |
|---------------|-------|----------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| | | TOTAL: _____ |

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 1,147,659.87

INVERSIÓN FINAL: \$ 1,147,659.87

[Handwritten signature]

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: C. JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA

DIRECCIÓN: ISABEL DE LA PARRA NO. MANZANA 1 LOTE 30 **COLONIA:** LUIS DONALDO C.P. 86500
COLOSIO

LOCALIDAD: CÁRDENAS **MUNICIPIO:** CÁRDENAS **ESTADO:** TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-RAMO 23/018/2016 **IMPORTE:** \$ 1,349,398.43 **FECHA:** 23/12/2016

C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 1,349,398.43 **FECHA:**

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 8161-03724-6 **IMPORTE:** \$ 134,939.84 **FECHA:** 23/12/2016

FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: AS131.- MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE TOMAS GARRIDO Y SANTOS DEGOLLADO,

LOCALIDAD: COL. CENTRO (130 ML), **MUNICIPIO** CÁRDENAS, TABASCO.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 02/01/2017 **FECHA PROG. DE TERMINO** 02/03/2017

FECHA REAL DE INICIO: 02/01/2017 **FECHA REAL DE TERMINO:** 02/03/2017

| ESTIMACIÓN N°: | PERIODO | IMPORTE |
|--|---------------------------------|----------------------|
| <u>01 (T.E.)</u> | <u>02/01/2017 AL 31/01/2017</u> | <u>\$ 915,127.26</u> |
| <u>02 (T.E.)</u> | <u>01/02/2017 AL 15/02/2017</u> | <u>\$ 70,281.59</u> |
| <u>03 (C.A.)</u> | <u>16/02/2017 AL 28/02/2017</u> | <u>\$ 88,324.92</u> |
| <u>04 (T.E.) Final</u> | <u>01/03/2017 AL 02/03/2017</u> | <u>\$ 73,926.10</u> |
| IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$ | | 1,147,659.87 |


INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA:

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 1,147,659.87

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

CARGOS AL CONTRATISTA:

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$201,738.56



ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 15 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DEL 2017, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.


OBSERVACIONES:

CONFORME AL ARTICULO 137, FRACCIONES II, VII Y VIII DE LA LOPSRM, SE ENTREGAN PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS Y CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 15 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DEL 2017.


REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. ROBERTO GÚZMAN NIEVES
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



ING. CATALINO LÓPEZ SÁNCHEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS