

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**APARTADO URBANO (APAUUR)**

REPORTE DE AVANCE 2019  
(PESOS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	2019
31	JULIO		

ESTADO: TABASCO  
 ANEXOS DE EJECUCIÓN : ORIGINAL NÚMERO 1.-27-07/19 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019  
 DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador													
				Clave de INEGI (9 Dígito)	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada									
	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (SE INSTALARÁN 377 M DE TUBERÍA DE 3" DE Ø Y 50 Tomas DOMICILIARIAS DE 0.5" DE Ø) / LINEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	270060001	CUNDUACÁN	CUIDAD DE CUNDUACÁN	2019	31/07/2019	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.377	0		
	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS / CURSOS Y TALLERES	270040001	CENTRO	CUIDAD DE VILLAHERMOSA	2019	31/07/2019	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1	0
<b>TOTAL</b>									<b>1,280,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,280,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO ADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**APARTADO URBANO (APAUUR)**

**REPORTE DE AVANCE 2019**  
(PESOS)

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN : ORIGINAL NÚMERO 1.-27-07/19 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	JULIO	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización		Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador												
				Clave de INEGI (9) Dígito	Municipio			Localidad	Situación de la Obra	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada							
	CEAS	ALCANTAR ILLADO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (SE INSTALARÁN 405 M DE TUBERÍA DE PVC 8" DE Ø SANITARIO, 50 REGISTROS SANITARIOS, TUBERÍAS PVC DE 6" DE Ø) / RED DE ATARJEAS	270060001	CUNDUACÁN	CUIDAD DE CUNDUACÁN	IT	2019	31/07/2019	910,900.00	455,450.00	0.00	0.00	0.00	910,900.00	455,450.00	455,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.405	0
<b>TOTAL</b>								<b>910,900.00</b>	<b>455,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>910,900.00</b>	<b>455,450.00</b>	<b>455,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
IT
INICIO Y CONTINUACIÓN
IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

**CONTRALORIA SOCIAL**

Autorizado	2,382.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SUPERVISIÓN TÉCNICA**

Autorizado	23,818.00	11,909.00	11,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL PROGUA 2019**

Autorizado	2,217,100.00	1,108,550.00	1,108,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

  
**ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA**  
 DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

  
**ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN**  
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE  
 AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO