

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	JULIO	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra / Subsección	Clave de INECI (9 dígitos)	Localización			Situación de la obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la obra			Ejercido al año anterior			Inversión Autorizada										Metas por indicador							
					Municipio	Localidad	IT				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	c.l.c	Otro	Nombre del indicador	Programada	Alcanzada										
1/202102/1	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	30/07/2021	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1	0			
2/202102/2	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL POBLADO TAPIJALAPA, DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	270150060	TACOTALPA	POBLADO TAPIJALAPA	IT	2021	30/07/2021	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,848.35	500,000.00	350,000.00	150,000.00	139,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
3/202102/3	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN EN VILLA TEBETTAN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (TRA. ETAPA)	270120018	MACUSPANA A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	30/07/2021	42,145,384.00	42,145,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,145,384.00	0.00	42,145,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	0
4/202102/8	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 17,300 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE TEBETTAN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPANA A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	30/07/2021	96,274,566.00	96,274,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,274,566.00	0.00	96,274,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1	0
5/202102/5	CEAS	AGUA POTABLE	INSTALACIÓN DE 17,300 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE TEBETTAN, A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPANA A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	30/07/2021	38,321,000.00	38,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,321,000.00	0.00	38,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1	0

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO PROACUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021  
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	JULIO	2021	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra / Subsección	Localización			Situación de la obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador								
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada							
02720202/6	CEAS	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120001	MACUSPAN A	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/07/2021	7,879,048.00	3,545,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	7,879,048.00	3,545,572.00	4,333,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	0		
12720202/7	CEAS	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120001	MACUSPAN A	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/07/2021	44,038,667.00	20,383,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	44,038,667.00	20,383,978.00	23,654,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0	
<b>TOTAL</b>										<b>229,658,665.00</b>	<b>201,270,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Autorizado</b>	<b>229,658,665.00</b>	<b>201,270,500.00</b>	<b>28,388,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
										<b>Licitado</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Contratado</b>	<b>964,848.35</b>	<b>575,393.85</b>	<b>389,454.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
										<b>Físico</b>	<b>278,909.01</b>	<b>195,236.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Financiero</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,672.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PABLO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HERNÁNDEZ AGUILAR DAMIÁN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO



ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO PROACUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021  
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)


FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	JULIO	2021	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/subsección	Clave de INEGI (9) Dígitos	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercicio al año anterior			Inversión Autorizada								Metas por indicador												
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada													
8/20210274	CEAS	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL, DESDE ENTRONQUE CON PERIFÉRICO Y CALLE ARGENTINA HASTA CALLE CARLOS A. MADRAZO A ENTRONQUE CON CALLE LANZAGORTA, CIUDAD DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/07/2021	4,581,734.00	2,290,867.00	0.00	0.00	4,581,734.00	2,290,867.00	2,290,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0.1	0		
10/20210272	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ALAMEDA, INCLUYE: CAMBIO DE LINEA DE PRESION Y COLECTOR DE DESCARGA AL CÁRCAMO LA FORD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/07/2021	4,243,288.00	1,909,480.00	0.00	0.00	4,243,288.00	1,909,480.00	2,333,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0
9/20210276	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN ORIENTE, DREN EMISOR A DREN VELADERO, DREN CALZADA, DREN LA AVENIDA Y DREN MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/07/2021	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,091,430.28	545,715.14	545,715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
<b>TOTAL</b>										10,025,022.00	4,800,347.00	0.00	0.00	10,025,022.00	4,800,347.00	5,224,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota: Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Autorizado	10,025,022.00	4,800,347.00	5,224,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	10,025,022.00	4,800,347.00	5,224,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	5,045,427.97	2,325,014.10	2,720,413.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	81,857.27	40,928.64	40,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
ING. JOSE HUMBERTO ACULAR DAMIAN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
LOCALIDADES URBANAS

REPORTE DE AVANCE 2021  
(PESOS)

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO PROAGUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021  
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	JULIO	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior			Inversión Autorizada							Metas por Indicador						
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada					
8722012021/11	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PARAIISO, MUNICIPIO DE PARAIISO, TABASCO.	270130001	NACAJUCA	POMOCA	IT	2021	30/07/2021	6,106,642.00	3,053,321.00	0.00	0.00	0.00	6,106,642.00	3,053,321.00	3,053,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0
9262201202/12	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PARAIISO, MUNICIPIO DE PARAIISO, TABASCO. (2DA. ETAPA).	270140001	PARAIISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/07/2021	9,033,530.00	4,516,765.00	0.00	0.00	0.00	9,033,530.00	4,516,765.00	4,516,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>									<b>15,140,172.00</b>	<b>7,570,086.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,140,172.00</b>	<b>7,570,086.00</b>	<b>7,570,086.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CONTRALORIA SOCIAL		SUPERVISIÓN TÉCNICA		TOTAL PROAGUA 2020	
Autorizado	1,102,130.00	551,065.00	1,391,190.00	2,588,708.369.00	215,583,188.00
Licitado	1,102,130.00	551,065.00	1,391,190.00	21,016,174.00	10,395,923.00
Contratado	1,102,130.00	551,065.00	1,391,190.00	14,529,197.00	7,159,868.29
Fisico	0.00	0.00	0.00	393,537.88	252,550.75
Financiero	0.00	0.00	0.00	32,771.60	16,385.80
Autorizado	2,782,380.00	1,391,190.00	1,391,190.00	258,708,369.00	43,125,181.00
Licitado	2,782,380.00	1,391,190.00	1,391,190.00	21,016,174.00	10,620,251.00
Contratado	2,782,380.00	1,391,190.00	1,391,190.00	14,529,197.00	7,369,328.71
Fisico	32,771.60	16,385.80	16,385.80	393,537.88	140,987.14
Financiero	32,771.60	16,385.80	16,385.80	32,771.60	16,385.80

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
ARQ. ARMANDO PABILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
ING. JOSÉ AGUIAR DAMIÁN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO