

ESTADO: TABASCO
 ANEXOS DE EJECUCIÓN : PROACUA NÚM.-27-07/2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021
 DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	MAYO	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subacción	Localización		Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador												
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio		Localidad	Situación de la Obra	Año de Inicio	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1	0	
	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL POBLADO TAPIJULAPA, DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	270150060	TACOTALPA	TAPIJULAPA	IT	2021	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ARROYO MADRIGAL EN LA RANCHERÍA CEIBITA 2DA. SECCIÓN, ESTACIÓN FERROCARRIL A LA CIUDAD DE TEAPA, DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	2.7E+09	TEAPA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
TOTAL									1,500,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	950,000.00	600,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Nota:
 Se deberá reportar todo el Avance del apartado

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

 ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 INC. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	MAYO	2021

ESTADO: TABASCO
 ANEXOS DE EJECUCIÓN : PROAGUA NÚM.-27-07/2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021
 DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador							
				Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	270130001	NACAJUCA	POMOCA	IT	2021	31/05/2021	6,106,642.00	3,053,321.00	0.00	0.00	3,053,321.00	3,053,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
TOTAL									6,106,642.00	3,053,321.00	0.00	0.00	3,053,321.00	3,053,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
IT
IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

CONTRALORÍA SOCIAL		Autorizado	514,750.00	257,375.00	257,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Licitado	514,750.00	257,375.00	257,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA		Autorizado	710,354.00	355,177.00	355,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Licitado	710,354.00	355,177.00	355,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGUA 2020		Autorizado	24,515,082.00	12,811,208.00	11,703,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Licitado	18,356,768.00	9,066,220.00	9,290,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO


ARQ. ARMANDO PUJILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL