

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		META S				OBSERVACIONES				
		CONAGUA	ESTADO	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS			PERSONAS BENEFICIARIAS			
N° DE CONTRATO												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas			
RECURSOS FEDERALIZADOS																		
PROAGUA APARTADO RURAL 2020																		
A) ORGANIZACION OPERADORA "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																		
CEAS-PROAGUA-RUR-001/2020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE UNA RED DE 4,082 ML DE TUBERIA PVC DE 3" Ø Y 2,460 ML DE TUBERIA DE PVC DE 4"Ø. POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA 80 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCION Y CERCA PERIMETRAL EN LA RANCHERIA EL MINCO MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	1,896,487.03	30.00%	1,725,219.86	27.29%	1	0	1	0	470	0	CONTRATADA 30/08/2020 / LICITACION PUBLICA ADECUACION DEL MONTO AUT. SEGUN ANEXO MODIF DE 12/10/2020*
CEAS-PROAGUA-RUR-002/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYE UNA RED DE 2,508 ML DE TUBERIA PVC DE 3" Ø Y 2,268 ML DE TUBERIA DE PVC DE 4"Ø. POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA 140 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO DE 35 M Y CERCA PERIMETRAL EN LA RIO SECO Y MONTANA 3RA. SECCION (EL CHINAL) MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	4,653,829.28	1,994,498.27	0.00	4,653,829.28	1,994,498.27	0.00	5,052,728.94	76.00%	3,487,826.09	52.46%	1	0	1	0	787	0	CONTRATADA 20/08/2020 / LICITACION PUBLICA ADECUACION DEL MONTO AUT. SEGUN ANEXO MODIF DE 12/10/2020*
CEAS-PROAGUA-RUR-003/2020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE BIODESTORES CON CAPACIDAD DE 600 LTS PARA CADA UNA DE LAS 47 VIVIENDAS EN LA RA. IGNACIO LOPEZ RAYON 1ERA. SECCION DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,999,727.59	857,026.11	0.00	1,999,727.59	857,026.11	0.00	714,188.43	25.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	552	0	CONTRATADA 30/09/2020 / INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CEAS-PROAGUA-RUR-006/2020	ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA DE SERIE 20 (6" DE 696 ML, 8" DE 2874 ML, 12" DE 2178 ML), LINEA DE PRESION DE RD-26 (4" DE 3324 ML Y 6" DE 1095 ML) 58 POZOS DE VISITA Y CARGAMO DE 3 M DE Ø EN EL EJIDO SANTO DOMINGO 2DA. SECCION MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,406,448.68	1,888,478.01	0.00	4,406,448.68	1,888,478.01	0.00	1,070,137.54	17.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	511	0	CONTRATADA 07/10/2020 / LICITACION PUBLICA
CEAS-PROAGUA-RUR-003/2020	EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE) DEL MUNICIPIO DE DZARAGOZAN, TABASCO.	233,184.85	155,456.57	0.00	233,184.85	155,456.57	0.00	326,458.79	84.00%	28,704.08	7.39%	1	0	1	0	1,918	0	CONTRATADA 30/09/2020 / INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CEAS-PROAGUA-RUR-004/2020	EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL POBLADO CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	232,573.54	155,049.02	0.00	232,573.54	155,049.02	0.00	329,479.18	85.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	752	0	CONTRATADA 30/09/2020 / INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN CRISOFORO CHINAS, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	PRIMER ANEXO MODIF APARUBAL NUM. 01/2020 DE FECHA 12/10/2020*
	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	PRIMER ANEXO MODIF APARUBAL NUM. 01/2020 DE FECHA 12/10/2020*
	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	PRIMER ANEXO MODIF APARUBAL NUM. 01/2020 DE FECHA 12/10/2020*

[Handwritten signature]

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES			
		CONAGUA	ESTADO	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%	Nº DE OBRAS	Nº DE LOCALIDADES		PERSONAS BENEFICIARIAS		
Nº DE CONTRATO											Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
SUPERVISIÓN TÉCNICA	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	343,777.46	375,876.00	0.00	343,777.46	0.00	343,777.46	539,740.10	75.00%	164,586.83	22.87%						ADMINISTRACIÓN
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS)	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	34,408.00	34,408.00	0.00	34,408.00	0.00	34,408.00	50,923.84	74.00%	44,862.92	65.19%						ADMINISTRACIÓN
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%						ADMINISTRACIÓN
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%						ADMINISTRACIÓN
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%						ADMINISTRACIÓN
SUBTOTAL		378,185.46	410,284.00	0.00	378,185.46	0.00	410,284.00	590,663.94	74.91%	209,449.75	26.56%	6	0	6	0	4,990	0
TOTAL		########	7,837,279.01	0.00	16,329,085.80	0.00	7,357,279.01	9,980,143.83	42.13%	5,451,199.78	23.01%	6	0	6	0	4,990	0

De acuerdo al Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2020 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

NOTA:

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
V. B.

[Firma]

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORMO

[Firma]

AP. RAMONDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO