

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)

REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

BASCO
 ORIGINAL NÚMERO I.-27-01/19 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019
 BASCO

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	OCT	2019	

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador		
	Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador
INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL CARMEN, EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, BASCO (SE INSTALARÁN 377 M DE TUBERÍA DE 3" DE Ø Y 50 TOMAS DE BOMBEO DE 0.5" DE Ø) / LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	270060001	CUNDUACÁN	CIUDAD DE CUNDUACÁN	IT	31/10/2019	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00	Autorizado	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.377	0	
										Licitado	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00				
										Contratado	268,637.23	134,318.62	0.00	0.00				
										Físico	188,046.06	94,023.03	0.00	0.00				
CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A ESCALA LOCAL DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDUACÁN Y VILLAHERMOSA	270040001	CENTRO	CIUDAD DE VILLAHERMOSA	IT	31/10/2019	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1	1	
										Licitado	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00				
										Contratado	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00				
										Físico	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00				
TOTAL						1,280,000.00	640,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,280,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Avance del apartado	Situación de la Obra	Total	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro
Autorizado	IT	1,280,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	IT	1,280,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	IC	1,268,637.23	634,318.62	634,318.61	0.00	0.00	0.00
Físico	CC	1,188,046.06	594,023.03	594,023.03	0.00	0.00	0.00
Financiero	CT	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. JOSÉ HUBERTO AGUILAR DAMIÁN
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA