

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE ELABORACIÓN:

31-oct-18

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS		OBSERVACIONES			
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%		N° DE OBRAS Comenzadas Terminadas	N° DE LOCALIDADES Comenzadas Terminadas	PERSONAS BENEFICIARIAS Comenzadas Terminadas
RECURSOS FEDERALIZADOS															
PROAGUA APARTADO RURAL 2018															
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"															
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, EQUIPO DE BOMBO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) LA CEIBA 2DA SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO.	4,343,566.00	2,895,711.00	0.00	3,652,862.39	2,435,241.59	0.00	6,082,015.88	100%	6,083,566.93	99.9%	1	1	673	CONSTRUCCIONES PERFORACIONES Y OBRAS ELECTROMECANICA AL SERVICIO CON UN MONTO Y PLAZO
	CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO				451,143.58			225,571.79	50%		0.0%				CONSTRUCCIONES PERFORACIONES Y OBRAS ELECTROMECANICA AL SERVICIO CON UN MONTO Y PLAZO
CEAS-PROAGUA-RUR-002/2018	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, EQUIPO DE BOMBO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) DEL EJIDO PASO DE LA MINA 1RA SECCIÓN MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	4,567,054.00	3,044,703.00	0.00	4,267,226.50	2,844,817.67	0.00	7,112,044.17	100%	7,112,042.40	100.0%	1	1	930	CONSTRUCCIONES PERFORACIONES Y OBRAS ELECTROMECANICA AL SERVICIO CON UN MONTO Y PLAZO
CEAS-PROAGUA-RUR-003/2018	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, EQUIPO DE BOMBO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) DEL EJIDO CAOBANAL 1RA SECCIÓN (MEZCALAPA) MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	4,604,786.00	3,069,858.00	0.00	3,978,109.55	2,652,073.03	0.00	6,431,277.10	97%	6,609,152.18	98.7%	1	1	1,009	CONSTRUCCIONES PERFORACIONES Y OBRAS ELECTROMECANICA AL SERVICIO CON UN MONTO Y PLAZO
SUPERVISIÓN TÉCNICA	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	315,359.00	315,359.00	0.00	315,359.00	315,359.00	0.00	630,718.00	100%	565,330.15	89.6%				CONSTRUCTORA MAYMA, S.A DE CV
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS)	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	22,527.00	22,527.00	0.00	22,527.00	22,527.00	0.00	45,054.00	100%	31,497.48	69.9%				
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%				
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%				
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)	108,123.00	0.00	0.00	108,123.00	0.00	0.00	86,498.40	80%	40,897.21	37.8%				
SUBTOTAL		446,009.00	337,886.00	0.00	446,009.00	337,886.00	0.00	762,270.40	97%	637,724.64	81.4%	3	1	2,612	
TOTAL		13,961,415.00	9,248,158.00	0.00	12,344,207.44	8,721,161.87	0.00	20,613,179.34	98%	20,401,589.14	96.8%	3	1	2,612	930

Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución 2018: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
V. B.

ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
ENC. DE LA SUBDIR. DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORME

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LAS OBRAS DE TABASCO