

Indicadores de ResultadosPeriodo: **Junio 2018**

Objetivo: Contribuir ampliar la infraestructura básica que permita la edificación de vivienda mediante acciones de urbanización.

Nombre del Indicador 1.- Porcentaje de avance de fraccionamientos urbanizados.

Periodicidad: Anual

Definición.- Es el porcentaje de fraccionamientos urbanizados contra el total de fraccionamientos a urbanizar.

Nombre del Indicador 2.- Porcentaje de viviendas terminadas con infraestructura urbana.

Periodicidad: Anual

Definición.- Es el porcentaje de viviendas terminadas urbanizadas con respecto al total de viviendas programadas.

Nombre del Indicador 3.- Porcentaje de reserva territorial urbanizada

Periodicidad: Semestral

Definición.- Es el porcentaje de reserva territorial urbanizada.

Nombre del Indicador 4.- Porcentaje de avance de acciones para urbanización.

Periodicidad: Trimestral

Definición.- Porcentaje de avance de las acciones que se realizan para la urbanización de la reserva territorial. Llamase por acciones, construcción de red de electrificación en alta, baja tensión y alumbrado público. Agua potable, Drenaje.

No. PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MES
IV219	Construcción de colector de aguas pluviales, en las calles, avenida Laguna la Pólvara hasta la confluencia con la avenida Laguna pomposu del fraccionamiento "Las Lagunas" Centro, Tabasco.	CONCLUIDA EN FEBRERO
IV221	Construcción de terracerías a nivel de rasante y subrasante en plataforma y vialidades en el fraccionamiento "Dora María", ubicado en la avenida Laguna de las Ilusiones esquina con calle Laguna la mixteca del fraccionamiento las Lagunas municipio de Centro, Tabasco.	CONCLUIDA EN FEBRERO
IV222	Construcción de cárcamo de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales en el Fraccionamiento "Siglo XXI" ubicado en la Ranchería Nicolás Bravo del municipio de Macuspana, Tabasco.	CONCLUIDA EN FEBRERO
IV223	Construcción de la red de drenaje y descargas sanitarias en el fraccionamiento "Siglo XXI" Ranchería Nicolás Bravo Macuspana, Tabasco.	CONCLUIDA EN FEBRERO
IV225	Construcción de la red de drenaje y descargas sanitarias en el Fraccionamiento "Dora María", ubicado en la avenida Laguna de las Ilusiones, esquina con calle Laguna la Mixteca, Fraccionamiento Las Lagunas, Municipio Centro, Tabasco.	3% AVANCE Y SE CONCLUYE
IV226	Construcción de la red de agua potable y tomas domiciliarias en el Fraccionamiento "Dora María", ubicado en la avenida Laguna de las ilusiones, esquina con calle Laguna la Mixteca, Fraccionamiento las Lagunas. Municipio, Centro, Tabasco.	29% AVANCE Y SE CONCLUYE
IV224	Construcción de la red de alumbrado público en el Fraccionamiento "Dora María", ubicado en la avenida laguna de las Ilusiones esquina con calle laguna la Mixteca Fraccionamiento las Lagunas, Centro, Tabasco.	16%
IV227	Construcción de la red de electrificación en media y baja tensión, en el Fraccionamiento "Dora María", ubicado en la avenida laguna de las Ilusiones esquina con calle laguna la Mixteca Fraccionamiento las lagunas, Centro, Tabasco.	8%
IV234	Mantenimiento a equipos de bombeo, en cisternas de agua y pozos profundos en el Fraccionamiento Ciudad Bicentenario, Villa Playas del Rosario Subteniente Garcia. Centro, Tabasco.	24%

Lic. Cuauhtémoc Valenzuela Pedrero
Subdirector de Planeación y Evaluación

F015-VIVIENDA



Indicadores de Resultados

Periodo: **Junio 2018**

Objetivo: Contribuir a facilitar el acceso a los diferentes programas de financiamiento y subsidios para la rehabilitación, autoconstrucción o construcción de vivienda mediante materiales de construcción subsidiados.

Nombre del Indicador 1.- Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda con materiales de construcción subsidiado.

Periodicidad: Anual

Definición.- Es el porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda entregada contra acciones de mejoramiento de vivienda programada.

Nombre del Indicador 2.- Porcentaje de familias beneficiadas.

Periodicidad: Semestral


Definición.- Es el porcentaje de familias, que son beneficiadas con material de construcción : cemento, block subsidiado para el mejoramiento de sus viviendas.

Nombre del Indicador 3.- Porcentaje de paquetes de material de construcción subsidiados entregados.

Periodicidad: Semestral

Definición.- Es el porcentaje de paquetes de material de construcción subsidiados entregados contra los paquetes de material programados.

No. PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MES
IV228	Apoyo a la vivienda a través de materiales de Construcción Subsidiado(Cemento)	5.00%


 Lic. Cuauhtémoc Valenzuela Pedraza
 Subdirector de Planeación y Evaluación