



**TABASCO SOTOP**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

**JEC**

JUNTA ESTATAL DE  
CAMINOS

**"2019 año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"**

**DIRECCIÓN GENERAL**

FECHA 05/08/2019  
OFICIO JEC/DG/1041/2019  
ASUNTO INFORME CIERRE  
DEFINITIVO 2018



**AT.N. M.A. TOMAS FRANCISCO MORALES CARDENAS**  
DIRECTOR DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 y Lineamientos para informar sobre el Ejercicio, destino y resultado de los recursos Transferidos a los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal y a los Municipios, mediante aportaciones Federales, subsidios y convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación; me permito enviar el Cierre Definitivo de 2018 sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos Federales transferidos enviado mediante el Sistema de Seguimientos de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la cual adjunto por separado en original firmado y rubricado lo siguiente: **Modulo Destino del Gasto y Modulo Ejercicio del Gasto.**

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

**Ing. Rafael Paniagua Carduño**  
Director General de la Junta Estatal de Caminos



**JUNTA ESTATAL DE CAMINOS**



SIU AVEYOS

- C.e. p.- Ing. Cesar Augusto Castro Georgana. - Director Técnico de la J.E.C.
- C.e. p.- Lic. Miriam Priego Reyna. - Directora Administrativa de la J.E.C.
- C.e. p.- Arq. María Cruz de la Cruz López. - Subdirectora de Programación de la J.E.C.
- C.e. p.- Archivo/Consecutivo.



Revisó  
Arq. - María Cruz de la Cruz López  
Subdirectora de Programación

Responsable de la información  
C. Josue Jimenez Santiago  
Auxiliar Administrativo



Elaboró  
C. Josue Jimenez Santiago  
Auxiliar Administrativo

Calle del Caminero #19 Col. Primero de Mayo, C.P. 86190 Villahermosa, Tabasco, MX

Tel. (993) 3 15 36 80 y (993) 3 15 36 81 Correo: jec@tabasco.gob.mx

Sitio web: [iec.tabasco.gob.mx/iec](http://iec.tabasco.gob.mx/iec) Facebook: [iectabasco](https://www.facebook.com/iectabasco)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| Entidad | Municipio              | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejectora     | Rendimiento Financiero | Riesgo |
|---------|------------------------|------------------|------------------|---|--|------------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| Tabasco | Gobierno de la Entidad | Parada genérica  | 2018             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas                            | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U003           | Programa Fondo Convenio - Especifico | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS |                        |        |
| Tabasco | Gobierno de la Entidad | Parada genérica  | 2018             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31         | FAFEF  | 012            |                                      | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS |                        |        |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultado de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| Dependencia Ejecutora    | Tipo de Gasto         | Partida                                    | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS     | Observaciones (Captura) |
|--------------------------|-----------------------|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|
| JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2- Gasto de inversión | 615 - Construcción de vías de comunicación | 100,000,000.00 | 142,800,841.83 | 142,800,841.83         | 132,400,189.40 | 132,400,189.40 | 132,400,189.40 | 132,400,189.40 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A Validad | SIN OBSERVACIONES       |
| JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2- Gasto de inversión | 615 - Construcción de vías de comunicación | 10,000,000.00  | 14,189,454.37  | 14,189,454.37          | 14,189,454.37  | 14,189,454.37  | 14,189,454.37  | 14,189,454.37  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | N/A Validad | SIN OBSERVACIONES       |

REVISO,  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION

  
ARQ. MARIA CRUZ DE LA CRUZ LOPEZ

AUTORIZO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
LIC. MIRIAM PREGO REYNA

Vo. Bo.  
DIRECTOR GENERAL

  
ING. RAFAEL PANIAGUA GARDUÑO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO          | M1 - CICLO DE RECURSO | M1 - RAMO | M1 - MODALIDAD | M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | M2 - CICLO DE RECURSO | M2 - RAMO | M2 - MODALIDAD | M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO GLOBAL APROBADO | PUNTEROS FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | ID_ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA PROYECTO       | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |        |
|-------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--------|
| 2018  | 5         | TAB18030138022 | 2018                  | 23        | U              | 03                           |                       |           |                |                              | Proyecto de Inversión | 10,209,773.50         | (R1); (Ciclo_recurso:2018, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES modalidad:U, prog_pres:03, CONVENCION), monto:1,029,773,967, modificado:346927.95) | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y RECONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA - AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS - TRAMO: COMUNICACION COMCALCO, (TRAMOS ANILADOS), CUERPO A Y CUERPO B UBICADO EN LOS ALAMOS DE SAN JUAN, ALAMOS DE SAN JUAN, COMCALCO, TABASCO. | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEF781          | N                     | 0       | 0       | 0             | 54,384 |
| 2018  | 5         | TAB18030138040 | 2018                  | 23        | U              | 03                           |                       |           |                |                              | Proyecto de Inversión | 3,185,442.88          | (R1); (Ciclo_recurso:2018, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES modalidad:U, prog_pres:03, CONVENCION), monto:3185442.88, modificado:284942.77)    | Reconstrucción de Pavimento Asfáltico y Saneamiento (Posterior), Camino Villahermosa - San Juan, al km 20+200, Municipio de Nacajuca, Tabasco.   | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS |                 | N                     | 0       | 0       | 0             | 88     |
| 2018  | 5         | TAB18030138079 | 2018                  | 23        | U              | 03                           |                       |           |                |                              | Proyecto de Inversión | 990,070.60            | (R1); (Ciclo_recurso:2018, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES modalidad:U, prog_pres:03, CONVENCION), monto:990070.6, modificado:89281.11)       | Restro y Recarga de grava de Revestimiento, Camino: E. C. (Chabá y El Triunfo) y San Ejellón, (Tramos Anilados) y (Tramos Adición), Balancah, Tabasco  | 27                     | Tabasco             | 1                        | Balancah               | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEF78           | N                     | 0       | 0       | 0             | 1,312  |
| 2018  | 5         | TAB18030138846 | 2018                  | 23        | U              | 03                           |                       |           |                |                              | Proyecto de Inversión | 990,068.53            | (R1); (Ciclo_recurso:2018, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES modalidad:U, prog_pres:03, CONVENCION), monto:990068.53, modificado:89281.45)      | Restro y Recarga de grava de Revestimiento, Camino: E. C. (El Triunfo - E. M. O.) Elbo Arroyo El Triunfo, (Tramos Anilados) y (Tramos Adición), Balancah, Tabasco  | 27                     | Tabasco             | 1                        | Balancah               | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEF79           | N                     | 0       | 0       | 0             | 726    |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| DETALLE_PROYECTO |  | AVANCE_FINANCERO |   |              |               |              |              |              | FOTOS        | ESTATUS      | FLUJO   |  |  |              |                  |
|------------------|--|------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--------------|------------------|
| FOLIO            | METAS  | TIPO_GEOFERENCIA | GEOFERENCIAS  | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS   | AVANCES_FISICOS                                | FOTOS  | ESTATUS      | FLUJO            |
| TAB18030138282   | [meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:3.5, meta_modificada:3.0]]   | 2                | [geo1: [cve_municipio:5, nombre:GUAYABITERRA, FEDERAL REFORMA, DOS BOCA, linc-83.22017, lat:18.26948], geo2: [cve_municipio:9, nombre:GUAYABITERRA, FEDERAL REFORMA, DOS BOCA, linc-83.1743, lat:18.68393]] | 14-09-2018   | 01-12-2018    | 9,448,022.35 | 9,448,022.35 | 9,448,022.35 | 9,448,022.35 | 9,448,022.35 | [cfo1: [tipo_obra:Obra contratista-CONSTRUTEC VILLARREANDA, S.A DE C.V. contrato:AVIACION DE CAMINOS, monto:8470915.80], importe_modificado:8470915.80] | [meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:3.0]]  | 1302823/proyecto_MISCO, 1302823/proyecto_PROCESO, 1302823/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances |
| TAB18030138260   | [meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:20.2, meta_modificada:20.2]] | 1                | [geo1: [cve_municipio:13, nombre:GUAYABITERRA, FEDERAL REFORMA, DOS BOCA, linc-83.09043, lat:18.16897]]   | 08-09-2018   | 22-10-2018    | 2,841,842.72 | 2,841,842.72 | 2,841,842.72 | 2,841,842.72 | 2,841,842.72 | [cfo1: [tipo_obra:Obra contratista-AYALDO DE TABASCO, S.A. DE C.V. convenio:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2941942.70], importe_modificado:2941942.70] | [meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:20.2]] | 1303465/proyecto_MISCO, 1303465/proyecto_PROCESO, 1303465/proyecto_FIN | Terminado    | Validado avances |
| TAB18030138250   | [meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:15.0, meta_modificada:15.0]] | 1                | [geo1: [cve_municipio:1, nombre:GUAYABITERRA, FEDERAL REFORMA, DOS BOCA, linc-83.03946, lat:17.800399]]   | 12-09-2018   | 15-10-2018    | 990,016.45   | 990,016.10   | 990,261.10   | 990,261.10   | 990,261.10   | [cfo1: [tipo_obra:Obra contratista-ELZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convenio:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:990000.00], importe_modificado:990000.00]        | [meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:15.0]] | 1303876/proyecto_MISCO, 1303876/proyecto_PROCESO, 1303876/proyecto_FIN | Terminado    | Validado avances |
| TAB18030138648   | [meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:2.0, meta_modificada:2.0]]   | 1                | [geo1: [cve_municipio:1, nombre:GUAYABITERRA, FEDERAL REFORMA, DOS BOCA, linc-83.03946, lat:17.800399]]   | 17-09-2018   | 15-10-2018    | 990,016.45   | 990,016.45   | 990,016.45   | 990,016.45   | 990,016.45   | [cfo1: [tipo_obra:Obra contratista-ABRIANO EL HERNANDEZ GARFAS, convenio:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:990001.93], importe_modificado:990001.93]      | [meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:2.0]]  | 1303846/proyecto_MISCO, 1303846/proyecto_PROCESO, 1303846/proyecto_FIN | Terminado    | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| CICLO | TRIMESTRE | FOJO             | F1 - CICLO DE RECUBRO | F1 - RAMO | F1 - MODALIDAD | F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | F2 - CICLO DE RECUBRO | F2 - RAMO | F2 - MODALIDAD | F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE  | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROYECTO                | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA    | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
|-------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|
| 2018  | 5         | TAB180601501144  | 2018                  | 23        | U              | 03                           | 03                    |           |                |                              | Proyecto de inversión | 2,802,842.78          | (F1: ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU_prog_pres03_03_03) (F2: ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU_prog_pres03_03_03) (CONVENIOS), monto:2802842.78, modificado:2802842.78 | Reconstrucción de Terracerías y Revestimiento, Camino E.C. (E) Tramo E.V.0 (E) Abasco, Municipio de Minatitlán, Estado de Tabasco, Ubicado en el Municipio de Bahiateca, Tabasco.                   | 27                     | Tabasco             | 1                        | Bahiateca             | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS |                 | 0                      | 0       | 0       | 817           |
| 2018  | 5         | TAB180601501353  | 2018                  | 23        | U              | 03                           | 03                    |           |                |                              | Proyecto de inversión | 990,994.73            | (F1: ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU_prog_pres03_03_03) (F2: ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU_prog_pres03_03_03) (CONVENIOS), monto:990994.73, modificado:99457.41)   | Retiro y Recarga de grava de Camisera para el Tramo La Cruz, Camino de la Cruz, 5+100, Municipio de Bahiateca, Tabasco.   | 27                     | Tabasco             | 1                        | Bahiateca             | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JET77           | 0                      | 0       | 0       | 3,107         |
| 2018  | 5         | TAB1806015018070 | 2018                  | 23        | U              | 03                           | 03                    |           |                |                              | Proyecto de inversión | 995,993.15            | (F1: ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU_prog_pres03_03_03) (F2: ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU_prog_pres03_03_03) (CONVENIOS), monto:995993.15, modificado:99395.29)   | Drenaje, Relleno y Recarga de Grava de Revestimiento, Camino: Encrucijada 3era. J. San Pedro J. El Compadre, Municipio de Minatitlán, Tabasco (Tramo abasco), en el municipio de Cardenas, Tabasco. | 27                     | Tabasco             | 2                        | Cardenas              | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JET70           | 0                      | 0       | 0       | 4,891         |
| 2018  | 5         | TAB180601501327  | 2018                  | 23        | U              | 03                           | 03                    |           |                |                              | Proyecto de inversión | 1,218,128.33          | (F1: ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU_prog_pres03_03_03) (F2: ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU_prog_pres03_03_03) (CONVENIOS), monto:1218128.33, modificado:130328.15) | Reposición de terrapén de acceso a la Carretera Federal y mantenimiento general, Camino: Bvta Vista-Los Habitos, km 0+800, Municipio de Minatitlán, Tabasco.  | 27                     | Tabasco             | 3                        | Cruzita               | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JET84           | 0                      | 0       | 0       | 2,545         |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| FOLIO           | METAS  | DETALLE_PROYECTO |   |              | AVANCE FINANCIERO |              |              |              |              |              |              | FOTOS        | ESTATUS  | FLUJO     |                  |
|-----------------|--|------------------|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------|------------------|
|                 |  | TIPO_GEOFERENCIA | GEOPERFERENCIAS   | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO     | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    |              |  |           | AVANCES_FISICOS  |
| TAB180401501144 | [meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta2.0, meta_modificada:2.0)] | 1                | [Geo1: (eve_municipio-1, localidad:35, direccion:511, nombre: "CASA BALANCO", C.A. MICO, tel: 91.53539598, lat:17.8636112)] | 03-12-2018   | 12-12-2018        | 2,895,139.82 | 2,895,139.82 | 2,895,139.82 | 2,895,139.82 | 2,895,139.82 | 2,895,139.82 | 2,895,139.82 | [1501144/proyech_PROCESO, 1501144/proyech_FIN]   | Terminado | Validado avances |
| TAB180301393333 | [meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta5.0, meta_modificada:5.0)] | 1                | [Geo1: (eve_municipio-1, localidad:57, direccion:1700UNA Y 1700B, tel: 91.533846, lat:17.800393)]                           | 15-08-2018   | 15-10-2018        | 995,427.41   | 995,427.41   | 995,427.41   | 995,427.41   | 995,427.41   | 995,427.41   | 995,427.41   | [1393333/proyech_PROCESO, 1393333/proyech_FIN]   | Terminado | Validado avances |
| TAB180301398870 | [meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta7.0, meta_modificada:7.0)] | 1                | [Geo1: (eve_municipio-2, direccion:1700UNA Y 1700B, SECCION LAS CALZADAS, CARDENAS, TABASCO, tel: 91.276858, lat:17.88443)] | 17-09-2018   | 16-10-2018        | 998,205.25   | 998,205.25   | 998,205.25   | 998,205.25   | 998,205.25   | 998,205.25   | 998,205.25   | [1398870/proyech_INICIO, 1398870/proyech_FIN]  | Terminado | Validado avances |
| TAB180401501227 | [meta1: (unidad_medida:Oros, meta1.0, meta_modificada:1.0)]      | 1                | [Geo1: (eve_municipio-3, localidad:226, direccion:Calle Prvl. Quintana Roo, C. de, tel: 91.5075098, lat:18.53039222)]       | 05-12-2018   | 12-12-2018        | 1,203,828.15 | 1,203,828.15 | 1,203,828.15 | 1,203,828.15 | 1,203,828.15 | 1,203,828.15 | 1,203,828.15 | [1501227/proyech_INICIO, 1501227/proyech_FIN, 1501227/proyech_INICIO, 1501227/proyech_FIN] | Terminado | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| DETALLE PROYECTO |           |                |                     |         |              |                            |                     |              |                            |                       |  |  |        |                        |                     |                          |                       |                              |                 |                  |                          |                 |                       |         |         |               |       |
|------------------|-----------|----------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO          | M1_CICLO DE RECURSO | M1_RAMO | M1_MODALIDAD | M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | M2_CICLO DE RECURSO | M2_MODALIDAD | M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO GLOBAL APROBADO  | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE | ID_ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROYECTO                | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |       |
| 2018             | 5         | TAB18030152441 | 2018                | 23      | U            | 83                         |                     |              |                            | Proyecto de inversión | 2,178,216.10 (R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:2), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178216.1, modificado:215107.413)   | Reconstrucción de Terrestres y Pavimentación, Centro, E. C. (Obras de Mantenimiento y Reparación de Bases de Rodillo, Sección "Boca de Guana", del km 144850 al km 154150, Municipio de Centro, Tabasco. | 27     | Tabasco                | Centro              | 4                        | Centro                | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JET70           | N                     | 0       | 0       | 0             | 1,716 |
| 2018             | 5         | TAB18030152450 | 2018                | 23      | U            | 83                         |                     |              |                            | Proyecto de inversión | 7,280,789.58 (R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:2), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7280789.58, modificado:7289335.273) | Reconstrucción de Terrestres, Pavimentación, Centro, E. C. (Obras de Mantenimiento y Reparación de Bases de Rodillo, Sección "Boca de Guana", del km 144850 al km 154150, Municipio de Centro, Tabasco.  | 27     | Tabasco                | Centro              | 4                        | Centro                | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JET79           | N                     | 0       | 0       | 0             | 1,609 |
| 2018             | 5         | TAB18030152464 | 2018                | 23      | U            | 83                         |                     |              |                            | Proyecto de inversión | 859,097.89 (R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:2), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859097.89, modificado:388783.222)     | Desarrollar, Entorno y Recargue de grava de mantenimiento y construcción de obra de drenaje, Sección "Boca de Guana", del km 144850 al km 154150 (Tramos Ahladón), Centro, Tabasco                       | 27     | Tabasco                | Centro              | 4                        | Centro                | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JET85           | N                     | 0       | 0       | 0             | 842   |
| 2018             | 5         | TAB18030152520 | 2018                | 23      | U            | 83                         |                     |              |                            | Proyecto de inversión | 851,208.00 (R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:2), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851208.0, modificado:842180.93)       | Aplicación de sellado horizontal, Camino: Acachapan y Colones "A", "B", "C", Sección "Boca de Guana", del km 144850 al km 154150, municipio de centro, Tabasco   | 27     | Tabasco                | Centro              | 4                        | Centro                | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JET88           | N                     | 0       | 0       | 0             | 6,003 |



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| DETALLE_PROYECTO |  |                    | AVANCE_FINANCIERO   |              |               |              |              | AVANCES_FISICOS |              | FOTOS        |   | ESTATUS  | FLUJO   |           |                  |
|------------------|--|--------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---|--|---|-----------|------------------|
| FOLIO            | METAS  | TIPO_GEOREFERENCIA | REFERENCIAS   | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO       | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS   | AVANCES_FISICOS                                  | FOTOS   | ESTATUS   | FLUJO            |
| TAB1803132441    | [meta1: (unidad_medida:Kilometros, meta:3.3, meta_modificada:3.3)]   | 1                  | [post: (cve_municipio:4, localidad:44, direccion:Atlan Tr, Seccion, Centro, Tabasco, linc: 82.219416, lat:17.887893)]   | 11-03-2018   | 10-10-2018    | 2,115,107.41 | 2,115,107.41 | 2,115,107.41    | 2,115,107.41 | 2,115,107.41 | [cfo1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE7R6-19, nombre_empresa:CONSTRUCTORA ATILA S. A. DE C. V., convocaante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2115107.41, importe_modificado:2115107.41)]                  | [meta1: (unidad_medida:Kilometros, avance:3.3)]  | [132441proyecto_JRICO, 132441proyecto_PROCEO, 132441proyecto_JR6] | Terminado | Validado avances |
| TAB1803132350    | [meta1: (unidad_medida:Kilometros, meta:1.67, meta_modificada:1.67)] | 1                  | [post: (cve_municipio:4, localidad:112, direccion:Unimed Road, Tabasco, Mexico, linc: 82.3548663, lat:17.8327338)]  | 11-03-2018   | 10-10-2018    | 7,280,335.37 | 7,280,335.37 | 7,280,335.37    | 7,280,335.37 | 7,280,335.37 | [cfo1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE7R6-19, nombre_empresa:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JALOZ S. A. DE C. V., convocaante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:989285.89, importe_modificado:989285.89)] | [meta1: (unidad_medida:Kilometros, avance:1.67)] | [132350proyecto_JRICO, 132350proyecto_PROCEO, 132350proyecto_JR6] | Terminado | Validado avances |
| TAB1803132484    | [meta1: (unidad_medida:Kilometros, meta:4.5, meta_modificada:4.5)]   | 1                  | [post: (cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CORONEL TRACONES (SAN FRANCISCO 4TA SECCION, BARRIO DE ESCOBAR, CENTRO, TABASCO, linc: 82.319416, lat:17.887893)] | 12-03-2018   | 11-10-2018    | 946,783.22   | 946,783.22   | 946,783.22      | 946,783.22   | 946,783.22   | [cfo1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE7R6-19, nombre_empresa:TABACHICAM S. A. DE C. V., convocaante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:946783.24, importe_modificado:946783.24)]                            | [meta1: (unidad_medida:Kilometros, avance:4.5)]  | [132441proyecto_JRICO, 132441proyecto_JR6, 132441proyecto_PROCEO] | Terminado | Validado avances |
| TAB1803132328    | [meta1: (unidad_medida:Kilometros, meta:20.8, meta_modificada:20.8)] | 1                  | [post: (cve_municipio:4, localidad:19, direccion:KACHAPAN Y SECCION BARRIO DE ESCOBAR, CENTRO, TABASCO, linc: 82.319416, lat:17.887893)]                            | 17-03-2018   | 16-10-2018    | 842,160.00   | 842,160.00   | 842,160.00      | 842,160.00   | 842,160.00   | [cfo1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-JE7R6-19, nombre_empresa:CONSTRUCTORA CEYRI S. A. DE C. V., convocaante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:842160.0, importe_modificado:842160.0)]                      | [meta1: (unidad_medida:Kilometros, avance:20.8)] | [132328proyecto_JRICO, 132328proyecto_PROCEO, 132328proyecto_JR6] | Terminado | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO          | III - CICLO DE RECURSO | III - RAMO | III - MODALIDAD | III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | III - CICLO DE RECURSO | III - RAMO                    | III - MODALIDAD               | III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO GLOBAL APROBADO   | FINANCIAMIENTO  | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE        | TIPO PROYECTO   | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION         | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
|-------|-----------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|---|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| 2018  | 5         | TAB18030138273 | 2018                   | 23         | U               | 93                            | Proyecto de Inversión  | 72 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO | 72 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO | 72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO  | Proyecto de Inversión | 6,174,562.43 (R1; Ciclo, recurso 2018, ramo 23, tipo acceso FEDERALES (modalidad); prog. area 23, CONVENIOS), monto: 6,174,562.43, modificado: 381185.14) | RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTADO DEL OBL NOROCCIDENTAL DE LA VÍA FEDERAL EN LA SECCION - CURANUEVO, TRAMO: DEL KM 14.45 AL KM 14.90 EN EL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO.  | 27     | Tabasco                | 4                   | Centro                   | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE778                 | N               | 0                     | 0       | 2,674   |               |
| 2018  | 5         | TAB18030138319 | 2018                   | 23         | U               | 93                            | Proyecto de Inversión  | 72 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO | 72 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO | 72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO  | Proyecto de Inversión | 5,600,338.07 (R1; Ciclo, recurso 2018, ramo 23, tipo acceso FEDERALES (modalidad); prog. area 23, CONVENIOS), monto: 5,600,338.07, modificado: 318894.43) | RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTADO DEL OBL NOROCCIDENTAL DE LA VÍA FEDERAL EN LA SECCION - ESTANCA VIEJA 2DA SECCION, TRAMO: DEL KM 14.45 AL KM 14.90 EN EL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO.                        | 27     | Tabasco                | 4                   | Centro                   | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE777                 | N               | 0                     | 0       | 1,142   |               |
| 2018  | 5         | TAB18030156070 | 2018                   | 23         | U               | 93                            | Proyecto de Inversión  | 72 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO | 72 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO | 72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO  | Proyecto de Inversión | 1,858,888.81 (R1; Ciclo, recurso 2018, ramo 23, tipo acceso FEDERALES (modalidad); prog. area 23, CONVENIOS), monto: 1,858,888.81, modificado: 184624.74) | Desarrollar, Bares y Riscague de obra de Revestimiento y construcción de obra de drenaje, en la zona de drenaje de la Cuesta Hrs. Sección, Del km 14.45 y del km 14.90 al km 14.90, Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco. | 27     | Tabasco                | 4                   | Centro                   | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE900                 | N               | 0                     | 0       | 1,485   |               |
| 2018  | 5         | TAB18030156188 | 2018                   | 23         | U               | 93                            | Proyecto de Inversión  | 72 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO | 72 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO | 72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO  | Proyecto de Inversión | 2,812,203.20 (R1; Ciclo, recurso 2018, ramo 23, tipo acceso FEDERALES (modalidad); prog. area 23, CONVENIOS), monto: 2,812,203.20, modificado: 281181.82) | Reconstrucción de Terraceras y Revestimiento, Camino, Sector El Camello, Rta. Estanca y Rta. La Estanca, en el municipio de Centro, Tabasco.  | 27     | Tabasco                | 4                   | Centro                   | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE773                 | N               | 0                     | 0       | 1,458   |               |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| FOLIO          | METAS  | DETALLE_PROYECTO |  | AVANCE_FINANCERO |               |              |              |              |              | FOTOS        | ESTATUS      | FLUJO   |           |                  |
|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-----------|------------------|
|                |  | TIPO_GEOFERENCIA | GEOREFERENCIAS   | FECHA_INICIO     | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     |              |              |   | PAGADO    | CONTRATOS        |
| TAB 0000100073 | [meta]: [unidad_medida:Kilometro, meta:3.0, meta_modificada:3.0]   | 1                | [geo]: [cve_municipio:4, localidad:113, direccion:Carretera 38cc, Parícuti, Tab., 9200000000, tel:3282000000, tel:17.84845978]                       | 08-09-2018       | 06-11-2018    | 8,001,155.14 | 8,001,155.14 | 8,001,155.14 | 8,001,155.14 | 8,001,155.14 | 8,001,155.14 | [meta]: [unidad_medida:Kilometro, avances:3.0]<br>[139327]proyecto_PROCESO, [139327]proyecto_INICIO, [139327]proyecto_FIN, [139327]proyecto_PROCESO | Terminado | Validado avances |
| TAB 0000100078 | [meta]: [unidad_medida:Kilometro, meta:2.0, meta_modificada:2.0]   | 1                | [geo]: [cve_municipio:4, localidad:09, direccion:Carretera 38cc, Parícuti, Tab., 9200000000, tel:3282000000, tel:17.84845978]                        | 14-09-2018       | 12-11-2018    | 5,198,004.63 | 5,198,004.63 | 5,198,004.63 | 5,198,004.63 | 5,198,004.63 | 5,198,004.63 | [meta]: [unidad_medida:Kilometro, avances:2.0]<br>[139331]proyecto_PROCESO, [139331]proyecto_INICIO, [139331]proyecto_FIN, [139331]proyecto_PROCESO | Terminado | Validado avances |
| TAB 0000100070 | [meta]: [unidad_medida:Kilometro, meta:1.79, meta_modificada:1.79] | 1                | [geo]: [cve_municipio:4, localidad:30, direccion:Blvd. Carlos A. Madrazo S. 707, Centro Villahermosa, Tab., México, lat: 92.8442354, lat:17.8010109] | 05-11-2018       | 04-12-2018    | 1,846,034.74 | 1,846,034.74 | 1,846,034.74 | 1,846,034.74 | 1,846,034.74 | 1,846,034.74 | [meta]: [unidad_medida:Kilometro, avances:1.79]<br>[15007]proyecto_INICIO, [15007]proyecto_FIN, [15007]proyecto_PROCESO                             | Terminado | Validado avances |
| TAB 0000100069 | [meta]: [unidad_medida:Kilometro, meta:0.0, meta_modificada:0.0]   | 1                | [geo]: [cve_municipio:4, localidad:198, direccion:Unidad Educativa, Tab., México, lat: 92.8442354, lat:17.8010109]                                   | 17-09-2018       | 31-10-2018    | 2,801,861.82 | 2,801,861.82 | 2,801,861.82 | 2,801,861.82 | 2,801,861.82 | 2,801,861.82 | [meta]: [unidad_medida:Kilometro, avances:0.0]<br>[139316]proyecto_INICIO, [139316]proyecto_FIN, [139316]proyecto_PROCESO                           | Terminado | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| DETALLE_PROYECTO |           |                 |                       |           |                |                       |           |                |                              |                       |                |   |  |                        |                     |                          |                       |                              |                 |                  |                          |                 |                       |         |         |               |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|----------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO           | M1 - CICLO DE RECURSO | M1 - RAMO | M1 - MODALIDAD | M2 - CICLO DE RECURSO | M2 - RAMO | M2 - MODALIDAD | M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE   | ID_ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROYECTO                | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION | INSTUCION EJECUTORA      | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2018             | 5         | TAB18030150332  | 2018                  | 23        | U              | 93                    |           |                |                              | Proyecto de Inversión | 2,415,253.38   | (FI: ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad_u, prog_jres23, subprograma1, subproyecto1) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415253.38, modificado:3241194.172 | RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO EN LA CARRETERA FEDERAL 40100, CAMINO KATACOMATAN HERA SECCION - KATACOMATAN SECCION, TRAMO DEL KM 20+113 AL KM 20+120, ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.                                     | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE778           | N                     | 0       | 0       | 1,948         |
| 2018             | 5         | TAB18040150240  | 2018                  | 23        | U              | 93                    |           |                |                              | Proyecto de Inversión | 5,746,518.00   | (FI: ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad_u, prog_jres23, subprograma1, subproyecto1) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5746518.0, modificado:5398003.93   | RECONSTRUCCION DE TERRACERAS, CONSTRUCCION DE SEÑALES DE AVISADO DE AVISADO, ASFALTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO HORIZONTAL, CAMINO HORIZONTAL - SMATE - LOS TRABAJOS SE UBICAN AL KM 20+131 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.       | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE790           | N                     | 0       | 0       | 1,587         |
| 2018             | 5         | TAB180401501287 | 2018                  | 23        | U              | 93                    |           |                |                              | Proyecto de Inversión | 783,985.00     | (FI: ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad_u, prog_jres23, subprograma1, subproyecto1) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783985.0, modificado:783212.443    | Reconstrucción de Terraceras, Pavimento Aditivo y Reforzamiento de Carretera Federal Tabasco - Camino 40100, Tramo de la Tierra Ancestral, de km 5+000 al km 5+450, Ubicada en el Municipio de Centro, Tabasco.  | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE895           | N                     | 0       | 0       | 1,524         |
| 2018             | 5         | TAB180301505474 | 2018                  | 23        | U              | 93                    |           |                |                              | Proyecto de Inversión | 852,559.44     | (FI: ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad_u, prog_jres23, subprograma1, subproyecto1) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852559.44, modificado:348078.243   | Rehabilitación, Mantenimiento, Sellado y Tratamiento Horizontal y Vertical de Casas de Cobro, Camapang y Casa de Cobro, Camapang y Camapang, en la Carretera Federal 40100, Tramo de la Tierra Ancestral, de km 3+450, municipio de Cuicatlan, Tabasco | 27                     | Tabasco             | 6                        | Cuicatlan             | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE794           | N                     | 0       | 0       | 84,009        |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| FOLIO          | METAS   | DETALLE PROYECTO   |   |              | AVANCE FINANCIERO |              |              |              |              |              | CONTRATOS    | AVANCES FISICOS  | FOTOS  | ESTATUS   | FLUJO     |                  |
|----------------|---|--------------------|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---|-----------|------------------|
|                |   | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO     | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DENGUADO     | EJERCIDO     | PAGADO       |              |  |  |   |           |                  |
| TAB18030193332 | (meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta1.0, meta_modificada:1.0))  | 1                  | (geo1: (cve_municipio:A, localidad:15, direccion:Estada Al Centro, municipio:Minatitlan, cp:863001806, lat:17.4469104))               | 11-09-2018   | 16-10-2018        | 2,241,184.72 | 2,241,184.72 | 2,241,184.72 | 2,241,184.72 | 2,241,184.72 | 2,241,184.72 | (crit1: (tipo_obras:Obras, numero_contrato:COF-2778-0418, nombre_empresa:CONSTRUCTOR SAMARIA S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:572440.12, importe_modificado:572440.12))                                     | (meta1: (unidad_medida:Kilometro, avances:1.0))  | (180332)proyecto_INICIO, (180332)proyecto_FIN, (180332)proyecto_PROCESO | Terminado | Validado avances |
| TAB18030193240 | (meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta1.0, meta_modificada:1.0))  | 1                  | (geo1: (cve_municipio:A, localidad:183, direccion:COOYOL, municipio:Minatitlan, cp:863001804, lat:17.407138))                         | 07-09-2018   | 30-11-2018        | 5,380,803.56 | 5,380,803.56 | 5,380,803.56 | 5,380,803.56 | 5,380,803.56 | 5,380,803.56 | (crit1: (tipo_obras:Obras, numero_contrato:COF-2778-0418, nombre_empresa:CONSTRUCIONES EN GENERAL PAVIMENTOS Y OBRAS DE HERIDO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:572440.12, importe_modificado:572440.12)) | (meta1: (unidad_medida:Kilometro, avances:1.0))  | (180340)proyecto_INICIO, (180340)proyecto_FIN                           | Terminado | Validado avances |
| TAB18030193287 | (meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta1.0, meta_modificada:0.69)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:A, localidad:186, direccion:Terra Blanca, municipio:Minatitlan, cp:863001804, lat:18.170202))                   | 03-12-2018   | 12-12-2018        | 752,212.44   | 752,212.44   | 752,212.44   | 752,212.44   | 752,212.44   | 752,212.44   | (crit1: (tipo_obras:Obras, numero_contrato:CO-JEBB-VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:78396.0, importe_modificado:78396.0))   | (meta1: (unidad_medida:Kilometro, avances:0.69)) | (180328)proyecto_INICIO, (180328)proyecto_FIN                           | Terminado | Validado avances |
| TAB18030193242 | (meta1: (unidad_medida:Obras, meta1.0, meta_modificada:1.0))      | 1                  | (geo1: (cve_municipio:A, localidad:17, direccion:AUTOPISTA Tuxtla Gutierrez, municipio:CHUMUCAN TABASCO, lat:18.1743, lat:18.093353)) | 12-08-2018   | 11-10-2018        | 860,076.24   | 860,076.24   | 860,076.24   | 860,076.24   | 860,076.24   | 860,076.24   | (crit1: (tipo_obras:Obras, numero_contrato:COF-2778-020-GRUPO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:860077.0, importe_modificado:860077.0))  | (meta1: (unidad_medida:Obras, avances:1.0))      | (180342)proyecto_INICIO, (180342)proyecto_FIN, (180342)proyecto_PROCESO | Terminado | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| DETALLE PROYECTO |           |                |                       |           |                |                              |                       |           |                |                              |                       |   |  |        |                        |                     |                          |                           |                 |                 |                          |                       |                 |                       |         |         |               |   |
|------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|---|--|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO          | FI - CICLO DE RECURSO | FI - RAMO | FI - MODALIDAD | FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | FI - CICLO DE RECURSO | FI - RAMO | FI - MODALIDAD | FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO GLOBAL APROBADO   | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE     | TPO PROYECTO    | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION         | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |   |
| 2018             | 5         | TAB18020138988 | 2018                  | 23        | U              | 03                           | 2018                  | 23        | U              | 03                           | Proyecto de Inversión | 899,438.40 (FI: ciclo_recurso2018_ramo23, modalidadU_prog_jres23, MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:899438.4, modificado:899263.86)     | Desarrolla, Bastero y Recargue de grava de revestimiento, Camino: Casadita Veracruz del km 2+000 al km 2+100 (Tramos salidas), en el municipio de Huimanguillo, Tabasco    | 27     | Tabasco                | 8                   | Huimanguillo             | Otros proyectos Inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEPM                  | N               | 0                     | 0       | 0       | 0             | 0 |
| 2018             | 5         | TAB18020138928 | 2018                  | 23        | U              | 03                           | 2018                  | 23        | U              | 03                           | Proyecto de Inversión | 899,999.39 (FI: ciclo_recurso2018_ramo23, modalidadU_prog_jres23, MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:899999.3, modificado:899999.79)     | Desarrolla, Bastero y Recargue de grava de revestimiento, Camino: Casadita Veracruz del km 2+000 al km 2+100 (Tramos salidas), municipio de Jalpa, Tabasco                 | 27     | Tabasco                | 9                   | Jalpa                    | Otros proyectos Inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEP9                  | N               | 0                     | 0       | 0       | 0             | 0 |
| 2018             | 5         | TAB18020138948 | 2018                  | 23        | U              | 03                           | 2018                  | 23        | U              | 03                           | Proyecto de Inversión | 4,160,947.53 (FI: ciclo_recurso2018_ramo23, modalidadU_prog_jres23, MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:4160947.53, modificado:416051.43) | Reconstrucción de Pavimento Asfáltico y Sechahuine en el camino de Jalpa, Soconusco - Motozintla, Tramo del km 13+000 al km 14+500, Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. | 27     | Tabasco                | 10                  | Jalpa de Méndez          | Otros proyectos Inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEP10                 | N               | 0                     | 0       | 0       | 0             | 0 |
| 2018             | 5         | TAB18020138984 | 2018                  | 23        | U              | 03                           | 2018                  | 23        | U              | 03                           | Proyecto de Inversión | 898,992.59 (FI: ciclo_recurso2018_ramo23, modalidadU_prog_jres23, MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:898992.59, modificado:898925.69)    | Desarrolla, Bastero y Recargue de grava de revestimiento, Camino: Casadita Veracruz del km 2+000 al km 2+100 (Tramos salidas), municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco       | 27     | Tabasco                | 11                  | Jalpa de Méndez          | Otros proyectos Inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEP11                 | N               | 0                     | 0       | 0       | 0             | 0 |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| FOLIO           | METAS   | DETALLE PROYECTO |   | AVANCE FINANCIERO |               |              |              |              |              | AVANCES FISICOS | FOTOS  | ESTATUS   | FLUJO   |                  |
|-----------------|---|------------------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|---------|------------------|
|                 |   | TIPO             | GEOREFERENCIA   | FECHA_INICIO      | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     |                 |  |   |         | PAGADO           |
| TAB18020100088  | [meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta2.1, meta_modificada:2.0)]    | 1                | [geo1: (cve_municipio:8, localidad:33, direccion:Carretera ALVARO VICTORIA, direccion:CARRETERA TALA, loc: 02.300788, lat:17.853142)]                             | 17-09-2018        | 18-10-2018    | 997,283.88   | 997,283.88   | 997,283.88   | 997,283.88   | 997,283.88      | [cfo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:COF-JE793-02, numero_contrato:COF-JE793-02, convocado:CONTRATACION DE C. V. convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:997283.88, importe_modificado:997283.88)]   | (139988)proyecto_INICIO, (139988)proyecto_PROCESO, (139988)proyecto_TERMINO | ESTATUS | Validado avances |
| TAB18020100028  | [meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta2.1, meta_modificada:2.1)]    | 1                | [geo1: (cve_municipio:8, localidad:34, direccion:PROCESO, ALVARO VICTORIA, direccion:CARRETERA TALA, loc: 02.321171, lat:17.719229)]                              | 17-09-2018        | 18-10-2018    | 890,356.79   | 890,356.79   | 890,356.79   | 890,356.79   | 890,356.79      | [cfo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:COF-JE793-02, numero_contrato:COF-JE793-02, convocado:CONTRATACION DE C. V. convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:890356.79, importe_modificado:890356.79)]   | (139920)proyecto_INICIO, (139920)proyecto_PROCESO, (139920)proyecto_TERMINO | ESTATUS | Validado avances |
| TAB180201002426 | [meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta2.0, meta_modificada:2.0)]    | 1                | [geo1: (cve_municipio:10, localidad:28, direccion:REFORMA 18A SECCION, JALPA DE MEXICO, direccion:CARRETERA TALA, loc: 02.092957, lat:18.170480)]                 | 08-09-2018        | 08-11-2018    | 4,180,051.01 | 4,180,051.01 | 4,180,051.01 | 4,180,051.01 | 4,180,051.01    | [cfo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:COF-JE793-02, numero_contrato:CONSTRUCTORA ATILA, S. A. DE C. V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2980183.8, importe_modificado:2980183.8)]             | (139420)proyecto_INICIO, (139420)proyecto_PROCESO, (139420)proyecto_TERMINO | ESTATUS | Validado avances |
| TAB18020100084  | [meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:10.0, meta_modificada:10.0)] | 1                | [geo1: (cve_municipio:11, localidad:18, direccion:ENERICO ALVAREZ, (R)A SECCION, JUNTA ALVARO VICTORIA, direccion:CARRETERA TALA, loc: 02.139726, lat:18.007093)] | 17-09-2018        | 18-10-2018    | 888,525.69   | 888,525.69   | 888,525.69   | 888,525.69   | 888,525.69      | [cfo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:COF-JE795-031, numero_contrato:CONSTRUCTORA WAZOBEY Y CAMINO, S. A. DE C. V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:888525.69, importe_modificado:888525.69)] | (139988)proyecto_INICIO, (139988)proyecto_PROCESO, (139988)proyecto_TERMINO | ESTATUS | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO          | #1 - CICLO DE RECURSO | #1 - RAMO | #1 - MODALIDAD | #1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2 - CICLO DE RECURSO | #2 - RAMO | #2 - MODALIDAD | #2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO - PROGRAMA - PROYECTO   | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA    | NUMERO - PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
|-------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| 2018  | 5         | TAB18030130283 | 2018                  | 23        | U              | 03                           |                       |           |                |                              | Proyecto de Inversión | 5,959,815.79          | (R1): (ciclo, recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.prec:3), (R2): (ciclo, recurso:2018, ramo:23, prog.prec:03, subprogramas y convenios), monto:5959815.79, modificado:5899153.31   | Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Sellamiento de Caminos, Caminos, Escuelas, Casas, del km 8400 al km 1400, y del km 8400 al km 9450, Municipio de Macuspá, Tabasco. | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspá               | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEF84             | N                     | 0       | 0       | 3,119         |
| 2018  | 5         | TAB18040150084 | 2018                  | 23        | U              | 03                           |                       |           |                |                              | Proyecto de Inversión | 1,787,495.17          | (R1): (ciclo, recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.prec:3), (R2): (ciclo, recurso:2018, ramo:23, prog.prec:03, subprogramas y convenios), monto:1787495.17, modificado:177386.33    | RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE DE TIPO CAJON DE TIPO DE DRENAJE DE TIPO CAJON DE TIPO CAJON EN EL KM 0+488, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.                           | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspá               | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEF80             | N                     | 0       | 0       | 1,297         |
| 2018  | 5         | TAB18040150084 | 2018                  | 23        | U              | 03                           |                       |           |                |                              | Proyecto de Inversión | 27,911,875.58         | (R1): (ciclo, recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.prec:3), (R2): (ciclo, recurso:2018, ramo:23, prog.prec:03, subprogramas y convenios), monto:27911875.58, modificado:27907369.87 | Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Sellamiento de Caminos, Caminos, Escuelas, Casas, del km 2490 al km 27+105, Ubicada en el Municipio de Macuspá, Tabasco.           | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspá               | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEF82             | N                     | 0       | 0       | 16,115        |
| 2018  | 5         | TAB18030130283 | 2018                  | 23        | U              | 03                           |                       |           |                |                              | Proyecto de Inversión | 2,674,378.40          | (R1): (ciclo, recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.prec:3), (R2): (ciclo, recurso:2018, ramo:23, prog.prec:03, subprogramas y convenios), monto:2674378.40, modificado:2652287.87   | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SELLAMIENTO DE CAMINOS, CAMINOS, ESCUELAS, CASAS, DEL KM 2490 AL KM 27+105, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.         | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspá               | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEF82             | N                     | 0       | 0       | 423           |



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| FOLIO          | METAS |   | DETALLE PROYECTO   |               |            |               | AVANCE FINANCIERO |               |               |               |               | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                      | FOTOS         | ESTATUS   | FLUJO            |
|----------------|-------|---|--|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|-----------|------------------|
|                | TIPO  | GEOREFERENCIA   | FECHA_INICIO   | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO  | DEVENGADO         | EJECUCIDO     | PAGADO        |               |               |  |  |               |           |                  |
| TAB18030130283 | 1     | (meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:2.5], meta_modificada:2.83)     | (geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MACUSPANA ESTACION FERROCARRIL, Macuspana, Tabasco, México, C.P. 9259007, lat:17.256481])   | 07-09-2018    | 30-11-2018 | 5,896,153.31  | 5,896,153.31      | 5,896,153.31  | 5,896,153.31  | 5,896,153.31  | 5,896,153.31  | (cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COF-EJ764-04, nombre_empresa:INDUSTRIAL MERCADO, S.A. DE C.V., conectante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3899331.88, importe_modificado:3899331.88])       | (meta1: [unidad_medida:Kilometros, avance:2.59])     | CARRETA_FOTOS | Terminado | Validado avances |
| TAB18030130282 | 1     | (meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:5.6, meta_modificada:5.9]) | (geo1: [cve_municipio:12, localidad:88, direccion:Camino Real, Tabasco, México, C.P. 92401087, lat:17.62747169])                             | 17-09-2018    | 05-12-2018 | 1,775,386.30  | 1,775,386.30      | 1,775,386.30  | 1,775,386.30  | 1,775,386.30  | 1,775,386.30  | (cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COF-EJ764-04, nombre_empresa:INDUSTRIAL MERCADO, S.A. DE C.V., conectante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1775387.3, importe_modificado:1775387.3])         | (meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:5.9]) |               | Terminado | Validado avances |
| TAB18040150084 | 1     | (meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:4.1, meta_modificada:4.1])      | (geo1: [cve_municipio:12, localidad:41, direccion:La Escalera, 8922 Bordo Juárez, Macuspana, Tabasco, México, C.P. 9259007A, lat:17.548332]) | 03-12-2018    | 22-03-2019 | 27,007,245.90 | 27,007,245.90     | 27,007,245.90 | 27,007,245.90 | 27,007,245.90 | 27,007,245.90 | (cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-EBR02-2018, nombre_empresa:INDUSTRIAL MERCADO, S.A. DE C.V., conectante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:27007245.9, importe_modificado:27007245.9])      | (meta1: [unidad_medida:Kilometros, avance:4.2])      |               | Terminado | Validado avances |
| TAB18030130282 | 1     | (meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:1.9, meta_modificada:1.9])      | (geo1: [cve_municipio:12, localidad:47, direccion:GMCCO ZARAGOZA-FRANCISCO I. MACUSPANA, TABASCO, México, C.P. 9259007A, lat:17.256481])     | 12-09-2018    | 11-10-2018 | 2,852,287.57  | 2,852,287.57      | 2,852,287.57  | 2,852,287.57  | 2,852,287.57  | 2,852,287.57  | (cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COF-EJ763-006-2018, nombre_empresa:INDUSTRIAL MERCADO, S.A. DE C.V., conectante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2859444.33, importe_modificado:2859444.33]) | (meta1: [unidad_medida:Kilometros, avance:1.9])      |               | Terminado | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| DETALLE PROYECTO |           |               |                     |         |              |             |                     |         |              |             |                       |              |  |   |                        |                     |                          |                       |                              |                 |                  |                          |                 |                       |         |         |               |       |
|------------------|-----------|---------------|---------------------|---------|--------------|-------------|---------------------|---------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO         | M1_CICLO DE RECURSO | M1_RAMO | M1_MODALIDAD | M1_PROGRAMA | M2_CICLO DE RECURSO | M2_RAMO | M2_MODALIDAD | M2_PROGRAMA | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL | FUENTAS  | NOMBRE  | ID_ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TPO_PROGRAMA                 | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |       |
| 2018             | 6         | 7481803180201 | 2018                | 23      | U            | 93          |                     |         |              |             | Proyecto de Inversión | 999,895.11   | (R1); (Ciclo recurso 2018, ramo 23, tipo recurso FEDERALES modalidad U, prog. prev. 83, CONVENIOS), monto: 999895.11, modificado: 999895.11) | Desarrollo, Bases y Pasapaseo de la Infraestructura de Caminos: El Perote y Corralillo Ito, 7.2da. Sección, Camino a la Cruzada Km 12+100 (Trama actual), municipio de Mecapapa, Tabasco.                     | 27                     | Tabasco             | 13                       | Mecapapa              | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE778           | N                     | 0       | 0       | 0             | 1,796 |
| 2018             | 5         | 7481803180208 | 2018                | 23      | U            | 93          |                     |         |              |             | Proyecto de Inversión | 3,976,557.86 | (R1); (Ciclo recurso 2018, ramo 23, modalidad U, prog. prev. 83, CONVENIOS), monto: 3976557.86, modificado: 372483.77)                       | RECONSTRUCCION DE TERRALCERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y BOMBALEO DE AGUA EN LA CARRETERA NACAJOCA - TECOLUTA, TRAMO: LIBRAMIENTO NACAJOCA - IMAZATEPA DEL KM 3+170 AL KM 3+170, MUNICIPIO DE NACAJOCA, TABASCO. | 27                     | Tabasco             | 13                       | Nacajuca              | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE787           | N                     | 0       | 0       | 0             | 4,414 |
| 2018             | 5         | 7481803180278 | 2018                | 23      | U            | 93          |                     |         |              |             | Proyecto de Inversión | 1,847,288.83 | (R1); (Ciclo recurso 2018, ramo 23, modalidad U, prog. prev. 83, CONVENIOS), monto: 1847288.83, modificado: 1847288.83)                      | REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE TERRAPLEN, CAMINO: PLAYAS DE ROSARIO, SECCION MADRIDAL 5TA. SECCION, KM 51+499, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.                               | 27                     | Tabasco             | 15                       | Tacotalpa             | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE789           | N                     | 0       | 0       | 0             | 543   |
| 2018             | 5         | 7481803180288 | 2018                | 23      | U            | 93          |                     |         |              |             | Proyecto de Inversión | 3,754,418.96 | (R1); (Ciclo recurso 2018, ramo 23, modalidad U, prog. prev. 83, CONVENIOS), monto: 3754418.96, modificado: 3511807.75)                      | CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION DE TALUD, CAMINO: E.C. PLAYAS DE ROSARIO - MADRIDAL 5TA. SECCION, KM 51+499, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.  | 27                     | Tabasco             | 15                       | Tacotalpa             | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar  | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE788           | N                     | 0       | 0       | 0             | 489   |

Informe sobre el Ejercicio, Dársino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| FOLIO          | METAS  | DETALLE PROYECTO     |  |              | AVANCE FINANCIERO |              |              |              |              |              | AVANCES - FISICOS | FOTOS  | ESTATUS   | FLUJO        |                  |
|----------------|--|----------------------|--|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|---|--------------|------------------|
|                |  | TIPO - GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS   | FECHA INICIO | FECHA TERMINO     | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       |                   |  |   |              | CONTRATOS        |
| TAB18030160001 | (met1: (unidad_medida:Kilometro, meta:12.1, meta_modificada:12.1))       | 1                    | (gen1: (cve_municipio:12, localidad:126, direccion:CORRALLO TBA, TABASCO, lno:82.584071, lat:17.796491))                       | 17-09-2018   | 16-10-2018        | 988,850.04   | 988,850.04   | 988,850.04   | 988,850.04   | 988,850.04   | 988,850.04        | (met1: (unidad_medida:Kilometro, avanca:15.1))       | (140001)proyecto_INICIO, 140001)proyecto_FIN, 140001)proyecto_PROCESO | Terminado    | Validado avances |
| TAB18030132988 | (met1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.05, meta_modificada:1.05))       | 1                    | (gen1: (cve_municipio:13, localidad:118, direccion:Maratupa, Tab, México, lno:81.008860, lat:18.349997))                       | 07-09-2018   | 06-10-2018        | 3,722,483.77 | 3,722,483.77 | 3,722,483.77 | 3,722,483.77 | 3,722,483.77 | 3,722,483.77      | (met1: (unidad_medida:Kilometro, avanca:1.03))       | (132988)proyecto_INICIO, 132988)proyecto_FIN                          | Terminado    | Validado avances |
| TAB18030133076 | (met1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0)) | 1                    | (gen1: (cve_municipio:15, localidad:37, direccion:WADIRGAL STA SECCION, TACOTALPA, Tab, México, lno:92.328284, lat:17.991793)) | 11-09-2018   | 28-11-2018        | 1,580,783.86 | 1,580,783.86 | 1,580,783.86 | 1,580,783.86 | 1,580,783.86 | 1,580,783.86      | (met1: (unidad_medida:Metros lineales, avanca:26.0)) | (133076)proyecto_INICIO, 133076)proyecto_FIN, 133076)proyecto_PROCESO | En Ejecucion | Validado avances |
| TAB18030132908 | (met1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0)) | 1                    | (gen1: (cve_municipio:15, localidad:27, direccion:Chochón, Tab, México, lno:82.328284, lat:17.391793))                         | 14-09-2018   | 07-12-2018        | 3,831,807.75 | 3,831,807.75 | 3,831,807.75 | 3,831,807.75 | 3,831,807.75 | 3,831,807.75      | (met1: (unidad_medida:Metros lineales, avanca:80.0)) | (132908)proyecto_INICIO, 132908)proyecto_PROCESO, 132908)proyecto_FIN | En Ejecucion | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO          | M1 CICLO DE RECURSO | M1 RAMO | M1 MOALIDAD | M1 PROGRAMA | M2 CICLO DE RECURSO | M2 RAMO | M2 MOALIDAD | M2 PROGRAMA | CATEGORIA             | MONTO GLOBAL APROBADO | FINANCIAMIENTO  | NOMBRE   | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA                | TIPO PROYECTO                | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION         | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
|-------|-----------|----------------|---------------------|---------|-------------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| 2018  | 5         | 7AB18040701242 | 2018                | 23      | U           | 93          |                     |         |             |             | Proyecto de Inversión | 822,189.54            | (R1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_presa:81, tipo_recurso:FEDERALES CONVENCION), monto:822189.54, modificado:882983.253) | Reposición de Terraplen de Acceso, Camino: 7Apilajapa, Anastasio, km 0490, ubicado en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.  | 27                     | Tabasco             | 15                       | Tacotalpa              | Otros proyectos de inversión | Otros proyectos de inversión | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEB08                 | N               | 0                     | 0       | 2,284   |               |
| 2018  | 5         | 7AB1803190888  | 2018                | 23      | U           | 93          |                     |         |             |             | Proyecto de Inversión | 899,895.84            | (R1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_presa:81, tipo_recurso:FEDERALES CONVENCION), monto:899895.84, modificado:88227.17)   | Desarrollar, Búnies y Recargas de Grava de Revestimiento, Camino: Miraflores, Barrio J. Nograc, Páramo de San Marcos, San Marcos (Tronco subterráneo), del municipio de Tacotalpa, Tabasco | 27                     | Tabasco             | 15                       | Tacotalpa              | Otros proyectos de inversión | Otros proyectos de inversión | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEB71                 | N               | 0                     | 0       | 2,440   |               |
| 2018  | 5         | 7AB1803190872  | 2018                | 23      | U           | 93          |                     |         |             |             | Proyecto de Inversión | 898,897.82            | (R1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_presa:81, tipo_recurso:FEDERALES CONVENCION), monto:898897.82, modificado:882984.233) | Desarrollar, Búnies y Recargas de Grava de Revestimiento, Camino: Lomas Alegres - Páramo de San Marcos, San Marcos (Tronco subterráneo), municipio de Tacotalpa, Tabasco.                  | 27                     | Tabasco             | 15                       | Tacotalpa              | Otros proyectos de inversión | Otros proyectos de inversión | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEB72                 | N               | 0                     | 0       | 1,598   |               |
| 2018  | 5         | 7AB18020113068 | 2018                | 33      | I           | 12          |                     |         |             |             | Proyecto de Inversión | 8,822,252.89          | (R1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_presa:12, tipo_recurso:FEDERALES CONVENCION), monto:8822252.89, modificado:827837.49) | Jc715- Construcción De Puentes Mito Vehicular Acceso A E.J. Santa Catalina - San Marcos Km 9 052, Municipio De Centro, Tabasco   | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Programas de Inversión | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEB75                 | N               | 0                     | 0       | 2,100   |               |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| FOLIO              | DETALLE PROYECTO   |                    |  | AVANCE FINANCIERO |               |              |              |              |              | AVANCES_FISICOS | FOTOS   | ESTATUS  | FLUJO        |                  |
|--------------------|--|--------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---|--|--------------|------------------|
|                    | METAS  | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS   | FECHA_INICIO      | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     |                 |   |  |              | PAGADO           |
| 74818030133088     | [meta1: (unidad_medida:Obras, meta1.0, meta_modificada:1.0)]       | 1                  | [meta1: (cve_municipio:15, localidad:08, direccion:Tapachula, Tab. Mexico, linc:927778852, linc2:174622188)]                       | 08-12-2018        | 12-12-2018    | 800,205.25   | 800,205.25   | 800,205.25   | 800,205.25   | 800,205.25      | [cve1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-JEB06-0402016, contrato:JUAN GONZALEZ, concepto:CONTRATO DE CONSTRUCCION, A. A. ESTADAL DE CAMINOS, monto:927189.54, importe_modificado:927189.54)] | (1501342)proyecto_INICIO, (1501342)proyecto_FIN, (1501342)proyecto_PROCESO | Terminado    | Validado avances |
| 74818030133088     | [meta1: (unidad_medida:Kilometros, meta1.0, meta_modificada:13.9)] | 1                  | [meta1: (cve_municipio:15, localidad:03, direccion:CAUREBROC BARREAL, TACOTALPA, Tabasco, Mexico, linc:92783384, linc2:175817833)] | 17-09-2018        | 16-10-2018    | 890,237.10   | 890,237.10   | 890,237.10   | 890,237.10   | 890,237.10      | [cve1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:COF-EJ781427-2018, contrato:JAQUELIN JAVIER GONZALEZ, concepto:CONSTRUCCION DE CAMINOS, monto:999237.1, importe_modificado:999237.1)]                  | (1398888)proyecto_INICIO, (1398888)proyecto_FIN, (1398888)proyecto_PROCESO | Terminado    | Validado avances |
| 748180301330912    | [meta1: (unidad_medida:Kilometros, meta1.0, meta_modificada:3.0)]  | 1                  | [meta1: (cve_municipio:15, direccion:PARAMONOS, TACOTALPA, TABASCO, linc:92838284, linc2:175817833)]                               | 17-09-2018        | 16-10-2018    | 890,284.23   | 890,284.23   | 890,284.23   | 890,284.23   | 890,284.23      | [cve1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:COF-EJ792428-2018, contrato:SERVICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE C.V. CONECCION DE ESTADAL DE CAMINOS, monto:999284.23, importe_modificado:999284.23)] | (1398912)proyecto_INICIO, (1398912)proyecto_FIN, (1398912)proyecto_PROCESO | Terminado    | Validado avances |
| 748181902501133088 | [meta1: (unidad_medida:Millones, meta1.0, meta_modificada:1.0)]    | 1                  | [meta1: (cve_municipio:4, localidad:08, direccion:1000718966, linc:18401397)]  | 26-07-2018        | 01-12-2018    | 0,276,037.49 | 0,276,037.49 | 0,276,037.49 | 0,276,037.49 | 0,276,037.49    | Sin contratos nuevos en el trimestre  |  | En Ejecucion | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO             | M1 CICLO DE RECURSO | M1 RAMO | M1 MODALIDAD | M1 PROGRAMA | M2 CICLO DE RECURSO | M2 RAMO | M2 MODALIDAD | M2 PROGRAMA | CATEGORIA             | MONTO GLOBAL APROBADO   | FINANCIAMIENTO   | NOMBRE | ID_ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE        | Tipo PROGRAMA   | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION         | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
|-------|-----------|-------------------|---------------------|---------|--------------|-------------|---------------------|---------|--------------|-------------|-----------------------|---|--|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| 2018  | 5         | TAB18180201133054 | 2018                | 33      | 1            | 12          |                     |         |              |             | Proyecto de Inversión | 2,043,311.28 (R1; (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES CONVENIOS), monto:2043311.28, modificado:287433.07)  | J-755.- Reconstrucción De Puente Vehicular Bordo, En El Camino: Tepotzingo - Puruicua De Jalpa De Tabasco, En El Municipio De Jalpa De Méndez, Tabasco.                | 27     | Tabasco                | 0                   | Gobierno de la Entidad   | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JET55                 | N               | 0                     | 0       | 1,488   |               |
| 2018  | 5         | TAB18180201133059 | 2018                | 33      | 1            | 12          |                     |         |              |             | Proyecto de Inversión | 3,304,683.55 (R1; (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES CONVENIOS), monto:3304683.55, modificado:319934.207) | J-756.- Rehabilitación Y Mantenimiento De Puente Tubular "El Barrial" En El Camino: S/C En Puruicua De Jalpa, Km 19.155, Ubicado En El Municipio De Macapana, Tabasco. | 27     | Tabasco                | 0                   | Gobierno de la Entidad   | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JET56                 | N               | 0                     | 0       | 2,812   |               |
| 2018  | 6         | TAB180301133053   | 2018                | 33      | 1            | 12          |                     |         |              |             | Proyecto de Inversión | 1,918,243.33 (R1; (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES CONVENIOS), monto:1918243.33, modificado:1828739.52) | J-774.- Construcción De Puente Vehicular Puertal, Camino: Villahermosa - Nopaltes, Km 2.865, Ubicado En El Municipio De Nopaltes, Tabasco.                             | 27     | Tabasco                | 0                   | Gobierno de la Entidad   | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JET74                 | N               | 0                     | 0       | 2,150   |               |
| 2018  | 6         | TAB180301140758   | 2018                | 33      | 1            | 12          |                     |         |              |             | Proyecto de Inversión | 6,822,652.89 (R1; (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES CONVENIOS), monto:6822652.89, modificado:627607.49)  | CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO VEHICULAR ACCESO A E.L. SANTA CATALINA - SAN MARCOS MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO  | 27     | Tabasco                | 4                   | Centro                   | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin Identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JET75                 | N               | 0                     | 0       | 2,100   |               |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2016

| FOLIO            | METAS   | TIPO_GEOFERENCIA | GEOREFERENCIAS  | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | AVANCE_FINANCERO |              |              |              |              |              | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS                                       | FOTOS  | ESTATUS      | FLUJO            |
|------------------|---|------------------|---|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--------------|------------------|
|                  |   |                  |   |              |               | RECAUDADO        | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       |              |              |   |  |              |                  |
| TAB1818020113054 | [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada:1.0)]  | 1                | [geo1: (cve_municipio:10, localidad:37, direccion:, lsc:, msa:, modificado:1.0)]  | 26-07-2018   | 01-11-2018    | 2,875,423.07     | 2,875,423.07 | 2,875,423.07 | 2,875,423.07 | 2,875,423.07 | 2,875,423.07 | 2,875,423.07 | [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)] |  | En Ejecución | Validado avances |
| TAB1818020113059 | [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada:1.0)]  | 1                | [geo1: (cve_municipio:12, localidad:13, direccion:, lsc:, msa:, modificado:1.0)]  | 26-07-2018   | 01-10-2018    | 3,219,254.29     | 3,219,254.29 | 3,219,254.29 | 3,219,254.29 | 3,219,254.29 | 3,219,254.29 | 3,219,254.29 | [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)] |  | En Ejecución | Validado avances |
| TAB1818020113063 | [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada:1.0)]  | 1                | [geo1: (cve_municipio:13, localidad:6, direccion:, lsc:, msa:, modificado:1.0)]   | 26-07-2018   | 01-10-2018    | 1,828,739.52     | 1,828,739.52 | 1,828,739.52 | 1,828,739.52 | 1,828,739.52 | 1,828,739.52 | 1,828,739.52 | [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)] |  | En Ejecución | Validado avances |
| TAB18020160758   | [meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta=48.0, meta_modificada:48.0)] | 1                | [geo1: (cve_municipio:4, localidad:89, direccion:SANTA CATALINA (SAN MARCOS), direccion_completa:, lsc:, msa:, modificado:1.0)] | 03-09-2018   | 31-10-2018    | 6,276,037.49     | 6,276,037.49 | 6,276,037.49 | 6,276,037.49 | 6,276,037.49 | 6,276,037.49 | 6,276,037.49 | [meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance=48.0)] | (1401156)proyecto_INICIO, (1401156)proyecto_PROCESO, (1401156)proyecto_TERMINADO | Terminado    | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| DETALLE PROYECTO |           |                 |                     |         |              |             |                     |         |              |             |                       |   |   |        |                        |                     |                          |                              |                 |                 |                          |                       |                 |                       |         |         |               |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|-------------|---------------------|---------|--------------|-------------|-----------------------|---|---|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO           | M1_CICLO DE RECURSO | M1_RAMO | M1_MODALIDAD | M1_PROGRAMA | M2_CICLO DE RECURSO | M2_RAMO | M2_MODALIDAD | M2_PROGRAMA | CATEGORIA             | MONTO_APROBADO  | FUENTES   | NOMBRE | ID_ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE        | TIPO_PROGRAMA   | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION         | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2018             | 5         | 7AB180301400721 | 2018                | 33      | 1            | 12          |                     |         |              |             | Proyecto de Inversión | 2,293,281.28 (R1: (ciclo_recurso:2018, rmo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES CONVENIOS), monto:2798391.28, modificado:387423.87)   | RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MIXTO EN EL PERIBARRIO DE JALPA DE MENEZ, TANKO-JALPA KM 3+40, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ, TABASCO.   | 27     | Tabasco                | 16                  | Jalpa de Ménez           | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE765                 | N               | 0                     | 0       | 1,488   |               |
| 2018             | 5         | 7AB180301400724 | 2018                | 33      | 1            | 12          |                     |         |              |             | Proyecto de Inversión | 3,304,683.95 (R1: (ciclo_recurso:2018, rmo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES CONVENIOS), monto:3248823.95, modificado:3219354.297) | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE METALICO EN LA CARRETERA FEDERAL CAMINO LAS AGUAS GRANDES MONTE GRANDE, KM 19+150, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.  | 27     | Tabasco                | 12                  | Macuspána                | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE766                 | N               | 0                     | 0       | 2,482   |               |
| 2018             | 5         | 7AB180301400745 | 2018                | 33      | 1            | 12          |                     |         |              |             | Proyecto de Inversión | 3,304,683.95 (R1: (ciclo_recurso:2018, rmo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES CONVENIOS), monto:3248823.95, modificado:328739.52)   | CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO PEATONAL, CAMINO: VILLAHERRERA - NACAJUCA, KM 19+150, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.   | 27     | Tabasco                | 13                  | Nacajuca                 | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE774                 | N               | 0                     | 0       | 2,759   |               |
| 2018             | 5         | 7AB18040100288  | 2017                | 23      | U            | 93          |                     |         |              |             | Proyecto de Inversión | 948,255.01 (R1: (ciclo_recurso:2017, rmo:23, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES CONVENIOS), monto:948255.01, modificado:345787.88)      | Conclusión de la Reconstrucción de Terrazas y Pavimento de la Carretera E. C. Adolfo del Camino E. C. (Carretera E. C. Adolfo del Camino) Asociado Carabal 4to. del km. 0+000 al km. 1+650, Municipio de Centro, Tabasco. (JE130FONDEN 2013 1 24 DEL LICENCIAMIENTO DEL 2013) | 27     | Tabasco                | 4                   | Centro                   | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE788                 | N               | 0                     | 0       | 0       | 465           |



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Modulo: DESTINO DEL GASTO

Entidad: Tabasco

Periodo: Cierre Definitivo 2018

| FOLIO           | METAS   | DETALLE PROYECTO |  | AVANCE FINANCIERO |               |              |              |              |              |              | AVANCES FISICOS  | ACTOS           | ESTATUS      | FLUJO     |                  |
|-----------------|---|------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|--------------|-----------|------------------|
|                 |   | TIPO             | REFERENCIAS  | FECHA INICIO      | FECHA TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       |  |                 |              |           | CONTRATOS        |
| TAB180201400121 | [meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0), meta_modificada:19.0] | 1                | [Geo1: (cve_municipio:10, localidad:27, direccion:SANTUARIO ZONA SECCION JALPA DE BENDEZ, Tabasco, C.P. 2903001, lat:18.178648)]   | 03-08-2018        | 31-10-2018    | 2,875,423.07 | 2,875,423.07 | 2,875,423.07 | 2,875,423.07 | 2,875,423.07 | [ciclo1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-2755-2018, contrato:GRUPO CONSTRUCTOR ASESORAR Y EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COMUNICACIONAL JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:287937.37, importe_modificado:287937.37)] | AVANCES FISICOS | CAPERA_FOTOS | Terminado | Validado avances |
| TAB180201400124 | [meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0), meta_modificada:6.0]   | 1                | [Geo1: (cve_municipio:12, localidad:13, direccion:BARRIAL, MACIPANA, TABASCO, loc:42394971, lat:17.738497)]                        | 03-08-2018        | 31-10-2018    | 3,210,254.29 | 3,210,254.29 | 3,210,254.29 | 3,210,254.29 | 3,210,254.29 | [ciclo1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-2774-2018, contrato:RUBEN VILLEGAS CARRANZA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3219255.5, importe_modificado:3219255.5)]  | AVANCES FISICOS |              | Terminado | Validado avances |
| TAB180201400145 | [meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0), meta_modificada:24.0] | 1                | [Geo1: (cve_municipio:13, localidad:6, direccion:El Cedral, Boquete de Villavieja, Lantitas, Tabasco, loc:43028463, lat:18.18857)] | 23-08-2018        | 19-11-2018    | 1,828,738.52 | 1,828,738.52 | 1,828,738.52 | 1,828,738.52 | 1,828,738.52 | [ciclo1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-2774-2018, contrato:US GARCIA CAMO, CARRANZA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1819450.0, importe_modificado:1819450.0)]   | AVANCES FISICOS |              | Terminado | Validado avances |
| TAB180401500390 | [meta1: (unidad_medida:Kilometros, meta:1.53), meta_modificada:1.53]      | 1                | [Geo1: (cve_municipio:4, localidad:26, direccion:Pasahilo Cabal de Sec, Tah, Misco, loc:30167222, lat:17.380559)]                  | 02-04-2018        | 31-07-2018    | 845,797.86   | 845,797.86   | 845,797.86   | 845,797.86   | 845,797.86   | [ciclo1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-2744-1517, contrato:JOSE SOCORRO CARRANZA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4318147.24, importe_modificado:4318147.24)]  | AVANCES FISICOS |              | Terminado | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018


| CICLO     |                  | DETALLE PROYECTO      |           |                |               |                       |           |                |               |                       |                       |   |   | BENEFICIARIOS          |                     |                          |                       |                              |                 |                  |                               |                 |                       |        |         |               |
|-----------|------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|---------|---------------|
| TRIMESTRE | FOLIO            | M1 - CICLO DE RECURSO | M1 - RAMO | M1 - MODALIDAD | M1 - PROGRAMA | M2 - CICLO DE RECURSO | M2 - RAMO | M2 - MODALIDAD | M2 - PROGRAMA | CATEGORIA             | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA RESPONSABLE    | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA         | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2018      | 5 TAB18040150040 | 2017                  | 21        | U              | 01            |                       |           |                |               | Proyecto de Inversión | 1,254,899.88          | (RF: ciclo recurso 2017, ramo 23, modalidad 01, prog. pres 02, tipo recurso FEDERALES, subprograma 01, convenio CONVENCOS), monto 1254899.88, modificado 1239217.833) | Davilla, Baturo y Recargos de grava de Revegetación, Cambio: Hilitones, Lomas Las Pintas del Cerro de San Mateo, San Mateo, Municipio de Centro, Tabasco. | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | En identificar   | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS JE79 | N               | 0                     | 0      | 0       | 4,287         |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Cierre Definitivo 2018

| DETALLE PROYECTO |   |                    |   |              |               |              | AVANCE FINANCIERO |              |              |              |  | AVANCES_FISICOS | FOTOS   | ESTATUS   | FLUJO    |
|------------------|---|--------------------|---|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|---|-----------|----------|
| FOLIO            | METAS   | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS  | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO      | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS   | ESTATUS   | FLUJO    |
| 7AB18040100044   | (meta: (unidad_medida:kilometros, meta: 32, meta_modificada:182)) |                    | (gest: (pro_municipio:4, localidad:84, direccion:Carretera Federal Villahermosa, Tabasco, km 25100358, lat:17.8140722)) | 15-09-2018   | 12-12-2018    | 1,230,217.83 | 1,230,217.83      | 1,230,217.83 | 1,230,217.83 | 1,230,217.83 | (mot: (pro_estado:2018, contrato:CO-ETP-43-2018, contrato_compra: S.A. DE CV, concesionario: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1285916.84, importe_modificada:7285916.84)) |                 | (fotografias: 270, fotos: 15084282, fotos_mediadas: 15084282) | Terminado | Validado |

REVISO  
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION  
  
 ARQ. MARIA CRUZ DE LA CRUZ LOPEZ

AUTORIZO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
  
 LIC. MIRIAM PREGO REYNA

DIRECTOR GENERAL  
  
 ING. RAFAEL PANIAGUA GARDUÑO