

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_DEREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURADA	OBSERVACIONES_REVISION
																																					AVANCE_FISICOS	AVANCE_FISICOS	ESTATUS	FLUJO					
2024	3	TAB240102342352	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	14,995,507.00	14,994,053.26	(#1 (ciclo_recurso 2024, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 4994053267, modificado 1 4994053267))	14000858 - Construcción de pavimento asfáltico en tramos aislados del Km. 16+500 al Km. 23+500 del camino Tenosique - La Palma, municipio de Tenosique, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000858	S	31,649	30,661	0	(meta1 (unidad_medida Kilómetro meta 3 08, meta_modificada 3 08))	1	(geo1 (cve_municipio 17, localidad 59, direccion Camino Tenosique-La Palma del km 16+500 al km 23+500, lon -91 216415, lat 17 457268))	13-03-2024	10-07-2024	14,994,053.26	14,994,053.26	14,994,053.26	14,994,053.26	14,994,053.26	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000858-10/2024, contratista LOGA GRETAB, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Kilómetro avance 3 08))	(2342352/proyecto_INICIO, 2342352/proyecto_PROCESO, 2342352/proyecto_FIN, 2342352/proyecto_PROCESO)	Enmad	Valido	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB240102342353	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	14,994,716.00	14,255,577.98	(#1 (ciclo_recurso 2024, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 499471667, modificado 1 425557798E7))	14000859 - Construcción de pavimento asfáltico en tramos aislados del Km 18+100 al Km. 25+720 del camino Tenosique - Cortijo 1ra sección, municipio de Tenosique, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000859	S	31,649	30,661	0	(meta1 (unidad_medida Kilómetro meta 3 17, meta_modificada 3 17))	1	(geo1 (cve_municipio 17, localidad 52, direccion Camino Tenosique-Cortijo 1ra. sección del km 18+100 al km 25+720, lon -91 335688, lat 17 343742))	25-03-2024	17-07-2024	14,255,577.98	14,255,577.98	14,255,577.98	14,255,577.98	14,255,577.98	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000859-15/2024, contratista CONSORCIO DOMAGUIA, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Kilómetro avance 3 17))	(2342353/proyecto_INICIO, 2342353/proyecto_PROCESO, 2342353/proyecto_FIN, 2342353/proyecto_PROCESO)	Enmad	Valido	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB240102342354	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	18,648,630.00	16,135,844.50	(#1 (ciclo_recurso 2024, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 86486367, modificado 1 61358445E7))	14000863 - Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Villa Vicente Guerrero - Playa Pico de Oro del Km 6+000 al Km 6+800 km, en el municipio de Centla, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000863	S	4,795	4,559	0	(meta1 (unidad_medida Kilómetro meta 6 8, meta_modificada 6 8))	1	(geo1 (cve_municipio 3, localidad 61, direccion Camino de la Villa Vicente Guerrero-Playa Pico de Oro, lon -92 87039, lat 18 397189))	11-03-2024	18-07-2024	16,135,844.50	16,135,844.50	16,135,844.50	16,135,844.50	16,135,844.50	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000863-9/2024, contratista SOLEMPRE MEXICO, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Kilómetro avance 6 8))	(2342354/proyecto_INICIO, 2342354/proyecto_PROCESO, 2342354/proyecto_FIN)	Enmad	Valido	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB240102342356	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	3,290,455.00	3,290,455.00	(#1 (ciclo_recurso 2024, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3290455 0, modificado 3290455 0))	14000867 - Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Ignacio Zaragoza entre calle Prol Agrarista y Av. Camino Ganadero, Col. Santa Isabel, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000867	S	11,913	10,555	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1841 0, meta_modificada 1841 0))	1	(geo1 (cve_municipio 7, localidad 1, direccion Calle Ignacio Zaragoza entre Calle Prol. Agrarista y Av. Camino Ganadero, Col. Santa Isabel, lon -91 759141, lat 17 737016))	06-05-2024	02-08-2024	3,290,455.00	3,290,455.00	3,290,455.00	3,290,455.00	3,290,455.00	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000867-84/2024, contratista CONSORCIO SURTAB, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1841 0))	(2342356/proyecto_INICIO, 2342356/proyecto_PROCESO, 2342356/proyecto_FIN)	Enmad	Valido	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB240102342357	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	4,918,614.00	4,812,184.21	(#1 (ciclo_recurso 2024, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4918614 0, modificado 4812184 21))	14000868 - Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas y guarniciones y obra complementaria, en la calle Castaño, calle Eucalipto y Campanario entre calles Ciprés y Castaño, Colonia Arboledas, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000868	S	11,914	10,555	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2639 4 4, meta_modificada 2639 4 4))	1	(geo1 (cve_municipio 7, localidad 1, direccion Calle Campanario, lon -91 779793, lat 17 735625) geo2 (cve_municipio 7, localidad 1, direccion Calle Campanario, lon -91 779793, lat 17 735625))	06-05-2024	09-08-2024	4,812,184.21	4,644,932.91	4,644,932.91	4,644,932.91	4,644,932.91	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000868-62/2024, contratista HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2639 44))	(2342357/proyecto_INICIO, 2342357/proyecto_PROCESO, 2342357/proyecto_FIN)	Enmad	Valido	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB240102342358	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	9,706,869.00	9,706,869.00	(#1 (ciclo_recurso 2024, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9706869 0, modificado 9706869 0))	14000869 - Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Niños Héroes (entre las calles Cesar Augusto Sandino y Miramón) de la Villa el Triunfo en el municipio de Balancán, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000869	S	2,886	2,784	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4080 0, meta_modificada 4080 0))	1	(geo1 (cve_municipio 1, localidad 74, direccion Calle Niños Héroes de la Villa el Triunfo, lon -91 171474, lat 17 914755))	06-04-2024	26-07-2024	9,706,869.00	9,706,869.00	9,706,869.00	9,706,869.00	9,706,869.00	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000869-21/2024, contratista CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA EL SANTUARIO, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4080 0))	(2342358/proyecto_INICIO, 2342358/proyecto_PROCESO, 2342358/proyecto_FIN)	Enmad	Valido	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB240102342363	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	11,693,151.00	10,075,368.96	(#1 (ciclo_recurso 2024, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 1693151E7, modificado 1 007536896E7))	14000870 - Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Benito Juárez (entre las calles Cuauhtémoc y Artículo 123), Villa El Triunfo, municipio de Balancán, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000870	S	2,886	2,784	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6368 0, meta_modificada 6368 0))	1	(geo1 (cve_municipio 1, localidad 74, direccion Calle Benito Juárez de Villa el Triunfo, lon -91 166849, lat 17 92507))	25-03-2024	17-07-2024	10,075,368.96	10,075,368.96	6,826,231.52	6,826,231.52	6,826,231.52	6,826,231.52	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000870-71/2024, contratista TERRAVIAS, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4457 6))	(2342363/proyecto_INICIO, 2342363/proyecto_PROCESO)	Enmad	Valido	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

		DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES													
CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2024	TAB240102342364	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	21,855,641.00	19,993,374.62	14000871	14000871 - Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (Coatzacoalcos - Villahermosa) Km. 149.84 - Ra. González 4ta. Sección, tramo de Km. 3+800 al Km. 8+400, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión y Validación de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000871	S	699	646	0	(meta1: [unidad_medida Kilómetro meta 4.6, meta_modificada 4.6])	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 101, direccion Camino E.C. (Coatzacoalcos-Villahermosa) Km. 149.84-Ra González 4ta. secc., lon.-93.081412, lat.17.969644])	04-03-2024	11-07-2024	19,993,374.62	19,993,374.62	19,993,374.62	19,993,374.62	19,993,374.62	(cto1: [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000871-3/2024, contratista CONSTRUCCIONES WESJE.S.A.D.E.C.V., convocante GOB TABASCO])	(meta1: [unidad_medida Kilómetro, avance 4.6])	(2342364/proyecto_INICIO, 2342364/proyecto_PROCESO, 2342364/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	TAB240102342365	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	20,863,162.00	17,864,648.47	14000872	14000872 - Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (Coatzacoalcos - Villahermosa) Km. 149.84 - Ra. González 1ra. Sección, tramo de Km. 0+000 al Km. 3+800, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión y Validación de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000872	S	1,672	1,682	0	(meta1: [unidad_medida Kilómetro meta 3.8, meta_modificada 3.8])	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 98, direccion Camino E.C. (Coatzacoalcos-Villahermosa) Km. 149.84 González 1ra. seccion, lon.-93.056046, lat.17.969644])	11-03-2024	18-07-2024	17,864,648.47	17,864,648.47	17,864,648.47	17,864,648.47	17,864,648.47	(cto1: [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000872-6/2024, contratista CONSTRUCTORA VERRILL, S.A.D.E.C.V., convocante GOB TABASCO])	(meta1: [unidad_medida Kilómetro, avance 3.8])	(2342365/proyecto_INICIO, 2342365/proyecto_PROCESO, 2342365/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	TAB240102342367	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	9,503,904.00	8,491,813.36	14000874	14000874 - Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle 3 del Ejido López Zamora en la Villa Quetzacoatlán en el municipio de Baiacán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión y Validación de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000874	S	7,272	6,872	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados meta 3707.0, meta_modificada 3707.0])	1	(geo1: [cve_municipio 1, localidad 23, direccion Calle 3 del Ejido López Zamora en la Villa Quetzacoatlán, lon.-91.05966, lat.17.82673])	08-04-2024	19-07-2024	8,491,813.36	8,491,813.36	8,491,813.36	8,491,813.36	8,491,813.36	(cto1: [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000874-20/2024, contratista GRUPO ORHINOS, S.A.D.E.C.V., convocante GOB TABASCO])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3707.0])	(2342367/proyecto_INICIO, 2342367/proyecto_PROCESO, 2342367/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	TAB240102342368	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	5,671,020.00	5,671,020.00	14000875	14000875 - Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obra complementaria en la calle de acceso del Ejido Emiliano Zapata, municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión y Validación de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000875	S	400	440	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados meta 2971.0, meta_modificada 2971.0])	1	(geo1: [cve_municipio 9, localidad 73, direccion Camino E.C. (Villahermosa-Jalapa) ejido Emiliano Zapata, lon.-92.85036, lat.17.77531])	06-05-2024	13-08-2024	5,671,020.00	5,671,020.00	5,671,020.00	5,671,020.00	5,671,020.00	(cto1: [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000875-55/2024, contratista RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ, convocante GOB TABASCO])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2971.0])	(2342368/proyecto_INICIO, 2342368/proyecto_PROCESO, 2342368/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	TAB240102342378	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	11,684,381.00	9,253,867.79	14000876	14000876 - Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (San Marcos - Chilpanar 1ra sección) - Ra. Mérida y Guarumo, del Km. 0+000 al Km. 3+110, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión y Validación de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000876	S	1,782	1,896	0	(meta1: [unidad_medida Kilómetro meta 3.11, meta_modificada 3.11])	1	(geo1: [cve_municipio 9, localidad 19, direccion Camino E.C. (Ra. San Marcos-Ra. Chilpanar 1ra secc, lon.-92.779139, lat.17.94336])	01-04-2024	19-07-2024	9,253,867.79	9,253,867.79	9,253,867.79	9,253,867.79	9,253,867.79	(cto1: [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000876-17/2024, contratista COMERCIALIZADOR A Y EDIFICADORA EMIKER, S.A.D.E.C.V., convocante GOB TABASCO])	(meta1: [unidad_medida Kilómetro, avance 3.11])	(2342378/proyecto_INICIO, 2342378/proyecto_PROCESO, 2342378/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	TAB240102342379	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	10,246,566.23	10,246,566.23	14000877	14000877 - Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino Lázaro Cárdenas - Ej. Graciano Sánchez - Villa Tapiulapa, tramo del Km. 5+600 al Km. 8+000, municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión y Validación de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000877	S	2,383	2,332	0	(meta1: [unidad_medida Kilómetro meta 2.4, meta_modificada 2.4])	1	(geo1: [cve_municipio 15, localidad 60, direccion Camino Lázaro Cárdenas ej Graciano Sánchez-Villa Tapiulapa, lon.-92.780488, lat.17.496248])	08-04-2024	26-07-2024	10,246,566.23	10,246,566.23	10,246,566.23	10,246,566.23	10,246,566.23	(cto1: [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000877-25/2024, contratista RVM CONSTRUCCIONES, S.A.D.E.C.V., convocante GOB TABASCO])	(meta1: [unidad_medida Kilómetro, avance 2.4])	(2342379/proyecto_INICIO, 2342379/proyecto_PROCESO, 2342379/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	TAB240102342380	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y municipales	37,958,768.00	37,958,768.00	14000886	14000886 - Construcción del puente vehicular complementario Grijalva II, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco Segunda etapa	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión y Validación de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000886	S	353,527	330,080	0	(meta1: [unidad_medida Puentes meta 1.0, meta_modificada 1.0])	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 1, direccion Carretera Villahermosa-Teapa-Luis Donaldo Colosio Murrieta, colonia Gaviotas Sur, lon.-92.912812, lat.17.970709])	01-04-2024	26-09-2024	37,958,768.00	37,958,768.00	15,250,151.02	15,250,151.02	15,250,151.02	(cto1: [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000886-23/2024, contratista CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA S.A.D.E.C.V., convocante GOB TABASCO])	(meta1: [unidad_medida Puentes, avance 0.21])	(2342380/proyecto_INICIO, 2342380/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		

[Handwritten signature]

TABASCO
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																			CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	3	TAB240102342396	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	20,012,883.00	18,561,771.97	14000900- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (Coatzacoalcos - Villahermosa) Km 149 84 - Plátano Cacao 2da Sección (La Isla), tramo de Km 8-400 al Km 12+200, en el municipio de Centro, Tabasco	14000900- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (Coatzacoalcos - Villahermosa) Km 149 84 - Plátano Cacao 2da Sección (La Isla), tramo de Km 8-400 al Km 12+200, en el municipio de Centro, Tabasco	14000900- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (Coatzacoalcos - Villahermosa) Km 149 84 - Plátano Cacao 2da Sección (La Isla), tramo de Km 8-400 al Km 12+200, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Ta	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000900	S	1,196	1,080		0 (meta1 (unidad_medida Kilómetro, meta 3 6, meta_modificada cada 3 6))	1 (geo1 (cve_municipio 4, localidad 152, direccion Camino E.C. (Coatzacoalcos-Villahermosa) km. 149 84- plátano cacao 2da secc. la isla, lon-93 105087, lat 17 962498))	11-03-2024	18-07-2024	18,561,771.97	18,561,771.97	18,561,771.97	18,561,771.97	18,561,771.97	(cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000900-72024, contratista CONSTRATISA CREA INGENIERIA PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante GOB TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Kilómetro, avance 3 8))	(2342396/proyecto_INICIO, 2342396/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102346527	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	7,191,216.00	7,006,940.91	14000901- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obra complementaria en la calle de acceso a la Ranchería Víctor Fernández Manero 2da. sección, en el municipio de Jalapa, Tabasco	14000901- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obra complementaria en la calle de acceso a la Ranchería Víctor Fernández Manero 2da. sección, en el municipio de Jalapa, Tabasco	14000901- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obra complementaria en la calle de acceso a la Ranchería Víctor Fernández Manero 2da. sección, en el municipio de Jalapa, Tabasco	27	Ta	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000901	S	412	397		0 (meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3900 0, meta_modificada cada 3900 0))	1 (geo1 (cve_municipio 9, localidad 62, direccion E.C. (Teapa-Jalapa-Franisco J. Santamaría) Ranchería Víctor Fernández Manero 2da secc. lon-92 82343, lat 17 873731))	02-05-2024	14-08-2024	7,006,940.91	7,006,940.91	7,006,940.91	7,006,940.91	7,006,940.91	(cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000901-08-2024, contratista SYLVIA CASTAÑEDA PALMA convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3900 0))	(2346527/proyecto_INICIO, 2346527/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102346528	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	6,141,110.00	5,476,491.08	14000908- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en las calles del CECATI y Hombres del Sureste, Ranchería El Bajío 1ra Sección, en el municipio de Cárdenas, Tabasco	14000908- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en las calles del CECATI y Hombres del Sureste, Ranchería El Bajío 1ra Sección, en el municipio de Cárdenas, Tabasco	14000908- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en las calles del CECATI y Hombres del Sureste, Ranchería El Bajío 1ra Sección, en el municipio de Cárdenas, Tabasco	27	Ta	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000908	S	1,051	1,002		0 (meta1 (unidad_medida Kilómetro, meta 1 42, meta_modificada cada 1 42))	1 (geo1 (cve_municipio 2, localidad 16, direccion Calle Hombres del Sureste, lon-93 354128, lat 17 972023), geo2 (cve_municipio 2, localidad 16, direccion Calle del CECATI, lon-93 354128, lat 17 972023))	02-05-2024	09-08-2024	5,476,491.08	5,470,840.10	5,470,840.10	5,470,840.10	5,470,840.10	(cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000908-60-2024, contratista CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA MATA S A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Kilómetro, avance 1 42))	(2346528/proyecto_INICIO, 2346528/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102346532	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	8,282,623.00	8,163,141.80	14000909- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en las calles Andrés Manuel López Obrador y Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo, en el municipio de Cárdenas, Tabasco	14000909- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en las calles Andrés Manuel López Obrador y Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo, en el municipio de Cárdenas, Tabasco	14000909- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en las calles Andrés Manuel López Obrador y Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo, en el municipio de Cárdenas, Tabasco	27	Ta	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000909	S	441	413		0 (meta1 (unidad_medida Kilómetro, meta 1 74, meta_modificada cada 1 74))	1 (geo1 (cve_municipio 2, localidad 175, direccion Calle Miguel Cuitláhuac Vázquez, lon-93 335753, lat 18 01522), geo2 (cve_municipio 2, localidad 175, direccion Calle Andrés Manuel López Obrador, lon-93 335753, lat 18 01522))	15-04-2024	26-07-2024	8,163,141.80	8,142,828.57	8,142,828.57	8,142,828.57	8,142,828.57	(cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000909-35-2024, contratista CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Kilómetro, avance 1 74))	(2346532/proyecto_INICIO, 2346532/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102346537	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	4,782,922.00	3,883,988.36	14000910- Rehabilitación de la Calle Espinoza Parga en la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	14000910- Rehabilitación de la Calle Espinoza Parga en la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	14000910- Rehabilitación de la Calle Espinoza Parga en la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Ta	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000910	S	25,000	65,000		0 (meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3600 0, meta_modificada cada 3600 0))	1 (geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Circuito Deportivo 101, Andrés Sánchez Magallanes, lon-92 941595, lat 17 974935))	06-05-2024	09-06-2024	3,883,988.36	3,883,988.36	3,883,988.36	3,883,988.36	3,883,988.36	(cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000910-65-2024, contratista JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEBADUA convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3600 0))	(2346537/proyecto_INICIO, 2346537/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102346538	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	18,273,750.00	15,085,818.63	14000912- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Mariano Abasolo, ciudad Tecoluitla, municipio de Comacalco, Tabasco	14000912- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Mariano Abasolo, ciudad Tecoluitla, municipio de Comacalco, Tabasco	14000912- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Mariano Abasolo, ciudad Tecoluitla, municipio de Comacalco, Tabasco	27	Ta	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000912	S	5,547	5,187		0 (meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 8670 0, meta_modificada cada 8670 0))	1 (geo1 (cve_municipio 5, localidad 66, direccion Calle Mariano Abasolo, ciudad Tecoluitla, lon-93 339221, lat 18 280366))	15-04-2024	14-09-2024	15,085,818.63	15,085,818.63	15,085,818.63	15,085,818.63	15,085,818.63	(cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000912-11-2024, contratista JAIR O ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 8670 0))	(2346538/proyecto_INICIO, 2346538/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102346539	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	2024	23-U093-Fondo para Salarios y Escomas y municipios productores	15,248,983.00	11,462,509.20	14000913- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino de la Ra Guiral y González 1ra Sección del Km 0+000 al Km 3+280 en el municipio de Huimanguillo, Tabasco	14000913- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino de la Ra Guiral y González 1ra Sección del Km 0+000 al Km 3+280 en el municipio de Huimanguillo, Tabasco	14000913- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino de la Ra Guiral y González 1ra Sección del Km 0+000 al Km 3+280 en el municipio de Huimanguillo, Tabasco	27	Ta	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000913	S	497	509		0 (meta1 (unidad_medida Kilómetro, meta 3 28, meta_modificada cada 3 28))	1 (geo1 (cve_municipio 8, localidad 35, direccion Camino Ra Guiral y González 1ra seccion, lon-93 401535, lat 17 877037))	14-03-2024	15-07-2024	11,462,509.20	11,382,245.18	11,382,245.18	11,382,245.18	11,382,245.18	(cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000913-12-2024, contratista ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Kilómetro, avance 3 28))	(2346539/proyecto_INICIO, 2346539/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature in blue ink.

TABASCO
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBALE_APROBADO	MONTO_GLOBALE_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR				
2024	3	TAB240102346540	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	15,136,891.00	11,389,548.29	(f1 (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,513891E7, modificado:1138954829E7))	14000914	Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Ranchería Villa Flores 2da Sección - Ranchería Ostán 1ra Sección, en el municipio de Humanguillo, Tabasco	27	Ta	ba	sc	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000914	S	1,065	1,037	0	(meta1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:3.65, meta_modificada:3.65))	1	(geo1 (cve_municipio:8, localidad:101, direccion:Camino Ranchería Villa Flores 2da sección-Ranchería Ostán 1ra sección, lon:93.417075, lat:17.812188))	14-03-2024	11-07-2024	11,389,548.29	11,389,548.29	9,461,340.43	9,461,340.43	9,461,340.43	(cto1 (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000914-13/2024, contratista:SUPE RRIFICIE MEXICANA Y ASOCIADOS, S.A.D.E.C.V., convocado:CONTRATACION PUBLICA))	(meta1 (unidad_medida:Kilómetro, avance:3.03))	(2346540)proyecto	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102346541	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	35,726,907.00	31,861,387.06	(f1 (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3,5726907E7, modificado:3,186138706E7))	14000916	Construcción de pavimento con concreto asfáltico camino E.C. (Villahermosa-Escárcega) Km. 47+440-Nicolás Bravo-Carlos Green-Guillermo Prieto, Km. 0+000 al Km. 6+000 y construcción de terracerías Km. 6+000 al Km. 27+300, Macuspán, Tabasco	27	Ta	ba	sc	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000916	S	17,225	15,965	0	(meta1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0))	1	(geo1 (cve_municipio:12, localidad:85, direccion:E.C. (Villahermosa-Escárcega)km 47+440-Nicolás Bravo-Carlos Green-Guillermo Prieto, lon:92.54415, lat:17.732084))	07-03-2024	22-07-2024	31,861,387.05	31,861,387.05	31,861,387.05	31,861,387.05	31,861,387.05	(cto1 (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000916-5/2024, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A.D.E.C.V., convocado:GOB IERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0))	(2346541)proyecto	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102346542	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	5,188,244.00	5,094,342.83	(f1 (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5188244.0, modificado:5094342.83))	14000917	Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Ejido Banderas, tramo la Biblioteca y tramo La Ermita, en el municipio de Nacajuca, Tabasco	27	Ta	ba	sc	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000917	S	725	717	0	(meta1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2))	1	(geo1 (cve_municipio:13, localidad:4, direccion:Tramo la Ermita, lon:92.89219, lat:18.151364), geo2 (cve_municipio:13, localidad:4, direccion:Camino Ejido Banderas, tramo la Biblioteca, lon:92.89219, lat:18.201397))	06-05-2024	13-08-2024	5,094,342.83	5,094,342.83	5,094,342.83	5,094,342.83	5,094,342.83	(cto1 (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000917-61/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENIA, S.A.D.E.C.V., convocado:CONTRATACION PUBLICA))	(meta1 (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2))	(2346542)proyecto	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102346543	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	6,421,285.00	6,241,605.41	(f1 (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6421285.0, modificado:6241605.41))	14000918	Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Ra. El Postal - Ej. Chicozapote, tramo del Km. 0+000 al Km. 1+210, en el municipio de Nacajuca, Tabasco	27	Ta	ba	sc	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000918	S	637	669	0	(meta1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.21, meta_modificada:1.21))	1	(geo1 (cve_municipio:13, localidad:21, direccion:Camino Ra el postal-ej chicozapote, lon:92.927287, lat:18.201397))	02-05-2024	09-08-2024	6,241,605.41	6,241,605.41	6,241,605.41	6,241,605.41	6,241,605.41	(cto1 (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000918-59/2024, contratista:GIMSA, S.A.D.E.C.V., convocado:BIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.21))	(2346543)proyecto	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102346544	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	7,674,895.00	7,497,650.31	(f1 (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7674895.0, modificado:7497650.31))	14000919	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas en la Av. La Ceiba (entre calles Amate y Eucalipto) y calle Amate (entre Av. La Ceiba y calle Maculile), Fracc. Brisas del Carrizal, municipio de Nacajuca, Tabasco	27	Ta	ba	sc	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000919	S	1,566	1,421	0	(meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4445.0, meta_modificada:4445.0))	1	(geo1 (cve_municipio:13, localidad:80, direccion:Calle Amate, lon:92.96742, lat:18.020451), geo2 (cve_municipio:13, localidad:80, direccion:Av la ceiba, lon:92.968356, lat:18.020451))	15-04-2024	26-07-2024	7,497,650.31	7,497,650.31	7,497,650.31	7,497,650.31	7,497,650.31	(cto1 (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000919-42/2024, contratista:GRUPO CRUZMARTÉ MEXICO, S.A.D.E.C.V., convocado:BIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4445.0))	(2346544)proyecto	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102346545	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	5,781,310.00	5,781,310.00	(f1 (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5781310.0, modificado:5781310.0))	14000920	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, en la calle Jorge Andrés García Fernández, colonia Quintín Araúz, en el municipio de Paraiso, Tabasco	27	Ta	ba	sc	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000920	S	3,235	3,099	0	(meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2607.0, meta_modificada:2607.0))	1	(geo1 (cve_municipio:14, localidad:27, direccion:Calle Jorge Andrés García Fernández, colonia Quintín Araúz, lon:93.215723, lat:18.388466))	15-04-2024	27-06-2024	5,781,310.00	5,781,310.00	5,781,310.00	5,781,310.00	5,781,310.00	(cto1 (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000920-30/2024, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocado:CONTRATACION PUBLICA))	(meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2607.0))	(2346545)proyecto	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102346546	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	9,233,409.00	9,233,409.00	(f1 (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9233409.0, modificado:9233409.0))	14000921	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la calle Leonel Magaña (entre calles Nacari Antonio Rajal y Manuel R. Domínguez), en la ciudad de Paraiso, Tabasco	27	Ta	ba	sc	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000921	S	13,197	12,358	0	(meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2969.0, meta_modificada:2969.0))	1	(geo1 (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Leonel Magaña, lon:93.205397, lat:18.393566))	26-03-2024	06-07-2024	9,233,409.00	9,233,409.00	9,233,409.00	9,233,409.00	9,233,409.00	(cto1 (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000921-22/2024, contratista:GABRIELA TOVILLA LAY, convocado:BIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2969.0))	(2346546)proyecto	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

		DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2024	3	TAB240102346579	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y subsidios municipales productores	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y subsidios municipales productores	14,897,539.10	14,861,540.77	111 (ciclo_recurso 2024, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 148975391E7, modificado 1486154077E7)	14000947- Construcción de terracerías y pavimento con concreto asfáltico del camino W-65-Norte 2, tramo 0+000 al 2+060, en el municipio de Cárdenas, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Urbanización	Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000947	S	6,795	6,486	0	(meta1 (unidad_medida Kilómetro meta 2.06, meta_modificada 2.06))	1	(geo1 (cve_municipio 2, localidad 182, direccion Camino W-65, lon_-93.532095, lat 17.999149))	22-04-2024	09-08-2024	14,861,540.77	14,861,540.77	14,861,540.77	14,861,540.77	14,861,540.77	14,861,540.77	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000947-50/2024, contratista SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Kilómetro, avance 2.06))	(2346579/proyecto_inicio, 2346579/proyecto_proceso, 2346579/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB240102346612	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y subsidios municipales productores	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y subsidios municipales productores	2,040,445.20	2,040,445.20	111 (ciclo_recurso 2024, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 20404452, modificado 20404452)	14000962- Construcción de red de drenaje pluvial en la Avenida Bicentenario (entre el Parque Tabasco, Dora María y la Unidad Deportiva Olimpia XXI), en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Urbanización	Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000962	S	426,421	402,974	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 200.0, meta_modificada 200.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Boulevard Bicentenario, lon_-92.962453, lat 18.005376), geo2 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Boulevard Bicentenario, lon_-92.962453, lat 17.980518))	01-04-2024	30-04-2024	2,040,445.20	2,040,445.20	2,040,445.20	2,040,445.20	2,040,445.20	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000962-33/2024, contratista ARIE S CONSTRUCCIONES S A DE C V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, avance 200.0))	(2346612/proyecto_inicio, 2346612/proyecto_proceso, 2346612/proyecto_fin)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	TAB240202351878	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y subsidios municipales productores	2024	23-U093-Fondo para Salarios Económicos y subsidios municipales productores	14,999,987.50	14,999,987.50	111 (ciclo_recurso 2024, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 149999875E7, modificado 149999875E7)	14000981- Rehabilitación del borde de protección margen derecha del Río Grijalva tramo Monal I y II, en el municipio del Centro, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Urbanización	Infraestructura Económica	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000981	S	1,045	1,034	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 43273.0, meta_modificada 43273.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Gaviotas Sur sector Monal, lon_-92.897522, lat 17.980518))	01-08-2024	09-09-2024	14,999,987.50	14,999,984.48	14,999,984.48	14,999,984.48	14,999,984.48	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000981-93/2024, contratista COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ S A DE C V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 43273.0))	(2351878/proyecto_inicio, 2351878/proyecto_proceso, 2351878/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	TAB240102346585	Proyecto de inversión	2024	33-I012-FAFEF-Aportes Federales para Entidades Federativas	2024	33-I012-FAFEF-Aportes Federales para Entidades Federativas	3,083,045.00	3,083,044.99	111 (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog_pres 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30830450, modificado 308304499)	14000950- Mantenimiento de alumbrado exterior del Parque Tabasco, Dora María en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco FERIA TABASCO 2024	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Urbanización	Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000950	S	1,228,927	1,173,671	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 500.0, meta_modificada 500.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Paseo Usumacinta S/N Ranchería Emiliano Zapata, lon_-92.960833, lat 18.005944))	01-04-2024	30-04-2024	3,083,044.99	3,083,044.99	3,083,044.99	3,083,044.99	3,083,044.99	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000950-26/2024, contratista MEC DE TABASCO, S A DE C V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, avance 500.0))	(2346585/proyecto_inicio, 2346585/proyecto_proceso, 2346585/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	TAB240102346587	Proyecto de inversión	2024	33-I012-FAFEF-Aportes Federales para Entidades Federativas	2024	33-I012-FAFEF-Aportes Federales para Entidades Federativas	1,825,903.00	1,808,539.68	111 (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog_pres 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 18259030, modificado 180853968)	14000952- Mantenimiento de módulos sanitarios exteriores y muelle del Parque Tabasco, Dora María, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco FERIA TABASCO 2024	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Urbanización	Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000952	S	1,228,927	1,173,671	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 130.0, meta_modificada 130.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Paseo Usumacinta S/N Ranchería Emiliano Zapata, lon_-92.964291, lat 18.008646))	01-04-2024	30-04-2024	1,808,539.68	1,808,539.68	1,808,539.68	1,808,539.68	1,808,539.68	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000952-36/2024, contratista COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ S A DE C V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 130.0))	(2346587/proyecto_inicio, 2346587/proyecto_proceso, 2346587/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	TAB240102346591	Proyecto de inversión	2024	33-I012-FAFEF-Aportes Federales para Entidades Federativas	2024	33-I012-FAFEF-Aportes Federales para Entidades Federativas	1,871,877.30	1,868,939.04	111 (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog_pres 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 18718773, modificado 186893904)	14000955- Mantenimiento a la Nave 3 del Parque Tabasco, Dora María, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco FERIA TABASCO 2024	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Urbanización	Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000955	S	1,228,927	1,173,671	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 840.0, meta_modificada 840.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Paseo Usumacinta S/N Ranchería Emiliano Zapata, lon_-92.9670494, lat 18.0091248))	01-04-2024	30-04-2024	1,868,939.04	1,868,939.04	1,868,939.04	1,868,939.04	1,868,939.04	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000955-39/2024, contratista SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OBRAS PUBLICAS, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 840.0))	(2346591/proyecto_inicio, 2346591/proyecto_proceso, 2346591/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	TAB240102346608	Proyecto de inversión	2024	33-I012-FAFEF-Aportes Federales para Entidades Federativas	2024	33-I012-FAFEF-Aportes Federales para Entidades Federativas	4,643,435.00	4,643,435.00	111 (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog_pres 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 46434350, modificado 46434350)	14000959- Construcción de Sala de Juicio Oral para el Centro de Justicia, Empoderamiento e igualdad para las mujeres del Estado de Tabasco. Segunda etapa	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Asistencia Social	Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000959	S	330,080	353,527	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 350.0, meta_modificada 350.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Prolongacion Av. Adolfo Ruiz Cortines sin la manga I, lon_-92.903075, lat 18.000979))	02-05-2024	05-07-2024	4,643,435.00	4,643,435.00	4,643,435.00	4,643,435.00	4,643,435.00	(cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000959-58/2024, contratista SANTIAGO TORRES VICENTE, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 350.0))	(2346608/proyecto_inicio, 2346608/proyecto_proceso, 2346608/proyecto_fin)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT2_CICLO DE RECURSO	HT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
											ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO DE INVERSIÓN	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS						FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
2024	3	TAB240102346610	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	1012-FAFEF	2024	1,489,575.26	1,257,077.37	{#1 (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog_pres 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1489575.26 modificado 1257077.37)}	14000961-Rehabilitación de canchas de frontón en la Unidad Deportiva Olimpia XXI, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000961	S	30,000	30,000	0	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2059.8, meta_modificada 2059.8)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Boulevard Bicentenario, lon - 92.968046, lat 18.004429)}	01-04-2024	30-05-2024	1,257,077.37	1,096,912.72	1,096,912.72	1,096,912.72	1,096,912.72	{cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000961-57/2024, contratista GRUPO 4, GIROS S.A DE C.V, convocante GOB TABASCO)}	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2059.8)}	{2346610/proyecto_INICIO, 2346610/proyecto_PROCESO, 2346610/proyecto_FIN}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102346613	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	1012-FAFEF	2024	2,998,592.14	2,998,592.14	{#1 (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog_pres 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2998592.14 modificado 2998592.14)}	14000946-Rehabilitación de área de conexión de Hospital de la Mujer y UNEME de Imagenología, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000946	S	353,527	330,080	0	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 284.4, meta_modificada 284.4)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion LINEA de Imagenología, Av Gregorio Méndez Magaña, lon - 92.96358, lat 17.977092)}	06-05-2024	30-06-2024	2,998,592.14	1,960,046.59	1,960,046.59	1,960,046.59	1,960,046.59	{cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000946-69/2024, contratista CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VIVECA NE CV)}	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 284.4)}	{2346613/proyecto_INICIO, 2346613/proyecto_PROCESO, 2346613/proyecto_FIN}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240202351792	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	1012-FAFEF	2024	1,680,286.00	1,283,995.46	{#1 (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog_pres 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1680286.00 modificado 1283995.46)}	14000968-Rehabilitación de canchas de basquetbol en la Unidad Deportiva Olimpia XXI, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000968	S	7,500	7,500	0	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 714.0, meta_modificada 714.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Boulevard Bicentenario, lon - 92.967582, lat 18.00614)}	10-06-2024	07-09-2024	1,283,995.46	1,224,344.99	1,224,344.99	1,224,344.99	1,224,344.99	{cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000968-84/2024, contratista RINGER, PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A DE C.V)}	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 714.0)}	{2351792/proyecto_INICIO, 2351792/proyecto_PROCESO}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240202351801	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	1012-FAFEF	2024	13,155,740.38	13,155,740.38	{#1 (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog_pres 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1315574038E7, modificado 1315574038E7)}	14000975-Rehabilitación del Parque Museo La Venta, en la Ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro, Tabasco. Segunda etapa.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Culturismo	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000975	S	72,500	50,000	0	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3033.35, meta_modificada 3033.35)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Parque Museo La Venta, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines sin col Jesus Garcia, lon - 92.936731, lat 18.000533)}	01-07-2024	30-09-2024	13,155,740.38	13,155,740.38	13,155,740.38	13,155,740.38	13,155,740.38	{cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000975-92/2024, contratista PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO)}	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3033.35)}	{2351801/proyecto_INICIO, 2351801/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB230302236372	Proyecto de inversión	2023	23-Provisión para Salarios Económicos y municipales	U093-	2023	11,621,771.40	10,084,363.65	{#1 (ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 116217714E7, modificado 1008436365E7)}	14000790 - Construcción de paso superior vehicular sobre Blvd Adolfo Ruiz Cortines (de Av. Universidad a Tabasco 2000), en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000790	S	385,267	370,158	0	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Blvd Adolfo Ruiz Cortines, lon - 92.931773, lat 18.00234)}	15-03-2023	28-12-2023	10,084,363.65	10,084,363.65	10,084,363.65	10,084,363.65	10,084,363.65	{cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000790-20/2023-1, contratista CONSTRUCTORA SANTADREU, S.A DE C.V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO)}	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0)}	{2236372/proyecto_INICIO, 2236372/proyecto_PROCESO, 2236372/proyecto_FIN}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB230302236383	Proyecto de inversión	2023	23-Provisión para Salarios Económicos y municipales	U093-	2023	33,030,806.80	32,495,172.78	{#1 (ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 330308068E7, modificado 3249517278E7)}	14000843 - Construcción de pavimento asfáltico en el camino Ra Melchor Ocampo 1ra Sección- Ra Melchor Ocampo 2da Sección, tramo del Km 0+000 al km 6+100, en el municipio de Macuspana, Tabasco	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000843	S	707	755	0	{meta1 (unidad_medida Kilómetros, meta 6.1, meta_modificada 6.1)}	1	{geo1 (cve_municipio 12, localidad 77, direccion Camino Ra Melchor Ocampo 1ra seccion-Ra Melchor Ocampo 2da seccion, lon - 92.484161, lat 17.581574)}	03-11-2023	31-03-2024	32,495,172.78	32,495,172.78	32,495,172.78	32,495,172.78	32,495,172.78	{cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000843-126/2023, contratista SUPERFICIE MEXICANA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO)}	{meta1 (unidad_medida Kilómetros, avance 6.1)}	{2236383/proyecto_INICIO, 2236383/proyecto_PROCESO, 2236383/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB230302266401	Proyecto de inversión	2023	23-Provisión para Salarios Económicos y municipales	U093-	2023	11,117,914.00	10,814,125.23	{#1 (ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 11117914E7, modificado 1081412523E7)}	14000883 - Construcción de apíoches y pavimento con concreto asfáltico para puente vehicular complementario Girajiva II, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000883	S	353,527	330,080	0	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Carretera Villahermosa Teapala Luis Donaldo Colosio Murreta, lon - 92.915207, lat 17.970709)}	15-12-2023	15-03-2024	10,814,125.23	10,814,125.23	8,580,322.48	8,580,322.48	8,580,322.48	{cto1 (tipo_obra Obra numero_contrato CO14000883-247/2023, contratista CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA SIDAENI)}	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.67)}	{2266401/proyecto_INICIO, 2266401/proyecto_PROCESO}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FIN_CICLO DE RECURSO	FIN_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FIN_RAMO	FIN_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FIN_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
										NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS
2024 3	TAB2304022726404	Proyecto de inversión	2023	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	23-093-Provisión para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	9,632,725.50	9,056,177.19	{f1} {ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9632725.5, modificado 9056177.19}	14000885- Construcción de pavimento con concreto asfáltico, guarniciones, banquetas y alumbrado público en el camino a las Grutas del Coconá, en el municipio de Teapa, Tabasco	27	Ta	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión	Urbano	Sin identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000885	S	15,153	13,915	0	{meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 10500.0, meta_modificada 10500.0]}	1	{geo1 [cve_municipio 16, localidad 76, direccion Camino a las Grutas del Coconá, lon -92.941606, lat 17.564101]}	11-12-2023	15-03-2024	9,056,177.19	9,026,428.86	9,026,428.86	9,026,428.86	9,026,428.86	{cto1 [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000885-2482023, contratista SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EBEN-FERRAS DE C...	{meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 10500.0]}	{2266404/proyecto_INICIO, 2266404/proyecto_FIN}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024 3	TAB230402272405	Proyecto de inversión	2023	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	23-093-Provisión para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	9,654,376.00	9,483,563.57	{f1} {ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9654376.0, modificado 9483563.57}	14000930- Instalación de alumbrado público y señalamiento en el camino Villahermosa-Nacajuca, tramo Pomoca del km 0+000 al km 4+000 en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Ta	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión	Urbano	Sin identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000930	S	16,672	14,920	0	{meta1 [unidad_medida Piezas, meta 168.0, meta_modificada 168.0]}	1	{geo1 [cve_municipio 13, localidad 88, direccion Camino Villahermosa-Nacajuca, lon -92.924576, lat 18.032054]}	15-12-2023	15-03-2024	9,483,563.57	9,483,563.57	9,483,563.57	9,483,563.57	9,483,563.57	{cto1 [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000930-2562023, contratista SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante GOB...	{meta1 [unidad_medida Piezas, avance 168.0]}	{2272405/proyecto_INICIO, 2272405/proyecto_FIN}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024 3	TAB240102348290	Proyecto de inversión	2023	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	23-093-Provisión para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	7,744,642.52	7,744,642.52	{f1} {ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7744642.52, modificado 7744642.52}	14000963- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, alumbrado público y obras complementarias en la calle Manuel Antonio Jiménez y prolongación Anselmo de Sala en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Ta	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión	Urbano	Sin identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000963	S	15,153	13,915	0	{meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2459.0, meta_modificada 2459.0]}	1	{geo1 [cve_municipio 16, localidad 1, direccion Calle Manuel Antonio Jiménez y prolongación Anselmo de Sala, lon -92.945612, lat 17.549146]}	27-05-2024	29-09-2024	7,744,642.52	7,744,642.52	6,737,096.61	6,737,096.61	6,737,096.61	{cto1 [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000963-812024, contratista GRUPO CARRETERO LEON S.A DE C.V., convocante GOB...	{meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2090.15]}	{2348290/proyecto_INICIO, 2348290/proyecto_PROCESO}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024 3	TAB240102348296	Proyecto de inversión	2023	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	23-093-Provisión para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	15,822,870.25	15,340,018.38	{f1} {ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15822870.25, modificado 15340018.38}	14000964- Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino E.C. (Villahermosa-Chetumal) Pob Playa Larga, del Km 0+000 al Km 3+100, en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Ta	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión	Transportes	Sin identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000964	S	911	873	0	{meta1 [unidad_medida Kilómetro, meta 3.1, meta_modificada 3.1]}	1	{geo1 [cve_municipio 7, localidad 129, direccion Camino E.C. Villahermosa-Chetumal-Pob Playa Larga, lon -91.780077, lat 17.908119]}	03-06-2024	10-10-2024	15,340,018.38	15,340,018.38	15,340,018.38	15,340,018.38	15,340,018.38	{cto1 [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000964-752024, contratista POLI CARBONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS, S.A DE C.V. EN SATURACION...	{meta1 [unidad_medida Kilómetro, avance 3.1]}	{2348296/proyecto_INICIO, 2348296/proyecto_PROCESO, 2348296/proyecto_FIN}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024 3	TAB240102348298	Proyecto de inversión	2023	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	23-093-Provisión para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	11,381,491.00	11,301,297.66	{f1} {ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 11381491.0, modificado 11301297.66}	14000965- Construcción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino E.C. (Dos Montes- Aeropuerto)- Centro de Interpretación de la Naturaleza (YUMKA) del Km 0+000 al Km. 4+400, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Ta	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión	Transportes	Sin identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000965	S	2,298	2,170	0	{meta1 [unidad_medida Kilómetro, meta 4.4, meta_modificada 4.4]}	1	{geo1 [cve_municipio 4, localidad 86, direccion Camino E.C. Dos Montes- Aeropuerto-YUMKA, lon -92.818083, lat 17.999745]}	27-05-2024	29-09-2024	11,301,297.66	10,522,067.09	10,522,067.09	10,522,067.09	10,522,067.09	{cto1 [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000965-722024, contratista HR INDUSTRIAL S.A DE C.V., convocante GOB...	{meta1 [unidad_medida Kilómetro, avance 4.4]}	{2348298/proyecto_INICIO, 2348298/proyecto_PROCESO, 2348298/proyecto_FIN}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024 3	TAB240102348305	Proyecto de inversión	2023	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	23-093-Provisión para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	11,059,772.00	10,397,335.28	{f1} {ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 11059772.0, modificado 10397335.28}	14000967- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, alumbrado público y obras complementarias en la calle Reforma (sección 3), en la Villa Benito Juárez, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Ta	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión	Transportes	Sin identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000967	S	7,498	6,902	0	{meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1380.0, meta_modificada 1380.0]}	1	{geo1 [cve_municipio 12, localidad 18, direccion Calle Reforma sección 3, Villa Benito Juárez, lon -92.530437, lat 17.829277]}	03-06-2024	05-10-2024	10,397,335.28	10,397,335.28	10,397,335.28	10,397,335.28	10,397,335.28	{cto1 [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000967-902024, contratista COMERCIALIZADORA AY EDIFICADORA IMCJ S.A DE C.V., convocante GOB...	{meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1380.0]}	{2348305/proyecto_INICIO, 2348305/proyecto_PROCESO, 2348305/proyecto_FIN}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024 3	TAB240102348309	Proyecto de inversión	2023	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	23-093-Provisión para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivos	11,561,189.35	11,561,189.35	{f1} {ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 11561189.35, modificado 11561189.35}	14000969- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas, guarniciones y obra complementaria en la calle Leandro Rovirosa Wade, Fraccionamiento María Luisa, Ciudad de Tenosique de Pino Suárez, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Ta	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión	Transportes	Sin identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000969	S	17,956	16,990	0	{meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5334.0, meta_modificada 5334.0]}	1	{geo1 [cve_municipio 17, localidad 1, direccion Calle Leandro Rovirosa Wade, Fraccionamiento María Luisa, lon -91.418923, lat 17.467728]}	20-05-2024	21-09-2024	11,561,189.35	11,552,625.90	7,380,774.06	7,380,774.06	7,380,774.06	{cto1 [tipo_obra Obra numero_contrato CO14000969-912024, contratista GRUPO ORHNOS S.A DE C.V., convocante GOB...	{meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2933.7]}	{2348309/proyecto_INICIO, 2348309/proyecto_PROCESO}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO DE DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FINANCIERO		AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																																				AVANCES_FISICOS	FOTOS						
2024 3	TAB240102348336	Proyecto de inversión	2023	23-U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	2023	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	10,931,681.30	9,631,524.38	{#1 {ciclo_recurso: 2023, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.09316813E7, modificado: 9631524.38}}	14000970 - Construcción de pavimento de concreto asfáltico del camino Rancho Nuevo- La Concepción, tramo del Km. 0+540 al Km. 1+490 y del Km. 2+520 al Km. 3+970, en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000970	S	293	307	0	{meta1 {unidad_medida: Kilómetro, meta: 2.4, meta_modificada: 2.4}}	1	{geo1 {cve_municipio: 10, localidad: 9, direccion: Camino Rancho Nuevo-La Concepción, lon: -93.061104, lat: 18.089779}, geo2 {cve_municipio: 10, localidad: 9, direccion: Camino	20-05-2024	21-09-2024	9,631,524.38	9,631,524.38	9,631,524.38	9,631,524.38	9,631,524.38	{cto1 {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000970-77/2024, contratista: CONSTRUCTORA VERVILL, S.A.D.E.C.V., convocante: GOB. TABASCO}}	{meta1 {unidad_medida: Kilómetro, avance: 2.4}}	{2348336/proyecto_INICIO, 2348336/proyecto_PROCESO, 2348336/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024 3	TAB240102348358	Proyecto de inversión	2023	23-U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	2023	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	8,067,777.25	7,343,783.88	{#1 {ciclo_recurso: 2023, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8067777.25, modificado: 7343783.88}}	14000972 - Construcción de pavimento de concreto asfáltico en tramos aislados en el camino Ejido La Estrella, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000972	S	563	550	0	{meta1 {unidad_medida: Kilómetro, meta: 1.77, meta_modificada: 1.77}}	1	{geo1 {cve_municipio: 3, localidad: 25, direccion: Camino Ejido La Estrella, lon: -92.577226, lat: 18.982511}}	27-05-2024	29-09-2024	7,343,783.88	7,343,783.88	7,343,783.88	7,343,783.88	7,343,783.88	{cto1 {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000972-73/2024, contratista: FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ, S.A.D.E.C.V., convocante: GOB. TABASCO}}	{meta1 {unidad_medida: Kilómetro, avance: 1.77}}	{2348358/proyecto_INICIO, 2348358/proyecto_PROCESO, 2348358/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024 3	TAB240102348361	Proyecto de inversión	2023	23-U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	2023	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	9,701,837.20	8,746,790.50	{#1 {ciclo_recurso: 2023, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 9701837.2, modificado: 8746790.5}}	14000973 - Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Ra. EL Pastal- El Chicazapote, tramo del Km. 1+210 al Km. 3+180, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000973	S	637	669	0	{meta1 {unidad_medida: Kilómetro, meta: 1.97, meta_modificada: 1.97}}	1	{geo1 {cve_municipio: 13, localidad: 21, direccion: Camino Ra. El Pastal-El Chicazapote, lon: -92.915495, lat: 18.203553}}	27-05-2024	29-09-2024	8,746,790.50	8,746,790.50	8,746,790.50	8,746,790.50	8,746,790.50	{cto1 {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000973-79/2024, contratista: CREA INGENIERIA PROYECTOS, S.A.D.E.C.V., convocante: GOB. TABASCO}}	{meta1 {unidad_medida: Kilómetro, avance: 1.97}}	{2348361/proyecto_INICIO, 2348361/proyecto_PROCESO, 2348361/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024 3	TAB240202351802	Proyecto de inversión	2023	23-U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	2023	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	5,620,800.00	5,155,525.65	{#1 {ciclo_recurso: 2023, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5620800.0, modificado: 5155525.65}}	14000976 - Construcción de barda con cerca de mallación en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000976	S	115,469	115,468	0	{meta1 {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2500.0, meta_modificada: 2500.0}}	1	{geo1 {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Centro de Interpretación de la Naturaleza (YUMKA), lon: -92.805487, lat: 18.007581}}	03-06-2024	30-09-2024	5,155,525.65	5,155,525.65	4,985,133.45	4,985,133.45	4,985,133.45	{cto1 {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000976-76/2024, contratista: GRUPO GREGLA, S.A.D.E.C.V., convocante: GOB. TABASCO}}	{meta1 {unidad_medida: Metros lineales, avance: 2000.0}}	{2351802/proyecto_INICIO, 2351802/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024 3	TAB240202351804	Proyecto de inversión	2023	23-U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	2023	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	9,061,195.00	7,812,169.48	{#1 {ciclo_recurso: 2023, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 9061195.0, modificado: 7812169.48}}	14000978 - Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarderías, banquetas y obras complementarias en las calles Coronel Gregorio Méndez Magaña, Francisco I. Madero y Niños Héroes, en el Poblado Aquiles Serdán 1ra Sección, Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000978	S	788	787	0	{meta1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2667.0, meta_modificada: 2667.0}}	1	{geo1 {cve_municipio: 9, localidad: 45, direccion: Calle Niños Héroes, lon: -92.737898, lat: 17.824731}, geo2 {cve_municipio: 9, localidad: 45, direccion: Calle Vauquation, Parante	10-06-2024	20-10-2024	7,812,169.48	7,812,169.48	3,341,950.75	3,341,950.75	3,341,950.75	{cto1 {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000978-80/2024, contratista: MOLLESCO, S.A.D.E.C.V., convocante: GOB. TABASCO}}	{meta1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 560.07}}	{2351804/proyecto_INICIO, 2351804/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024 3	TAB230202213282	Proyecto de inversión	2022	23-U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	2022	U093-Fondo para Salarios y prestaciones Económicas y municipales productivas	130,218,959.30	130,218,959.30	{#1 {ciclo_recurso: 2022, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.302189593E8, modificado: 1.302189593E8}}	14000827 - Construcción de puente vehicular complementario Grihalva II, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Primera etapa	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000827	S	353,527	330,080	0	{meta1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2667.0, meta_modificada: 2667.0}}	1	{geo1 {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Carretera Villahermosa Teapaluis Donado Coloso Murrta, lon: -92.915207, lat: 17.970709}}	17-07-2023	15-03-2024	130,218,959.30	130,218,959.30	116,036,900.54	116,036,900.54	116,036,900.54	{cto1 {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000827-57/2023, contratista: CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA ASBEN	{meta1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.78}}	{2213282/proyecto_INICIO, 2213282/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO DE DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024


CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																																					AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2024 3	TAB240102348302	Proyecto de inversión	2022	23-Provisión de Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos				12,895,637.25	12,895,637.25	{F1 (ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 289663725E7, modificado 1 289663725E7)}	14000966	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización de deportes validados	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000966	S	1,309	1,357	0	{meta1 (unidad_medida Kilometro, meta 2.7, meta_modificada 2.7)}	1	{geo1 (cve_municipio 10, localidad 23, direccion Camino Mecoaacán-Chiltepec del km 2+700 al km. 5+400, lon -93 064524, lat 18 34838)}	03-06-2024	10-10-2024	12,895,637.25	12,895,637.25	12,895,637.25	12,895,637.25	12,895,637.25	{cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000966-74/2024, contratista TRANSFORMADORA TABASQUENA IZUSA DE CV	{meta1 (unidad_medida Kilometro, avance 2.7)}	{2348302/proyecto_INICIO, 2348302/proyecto_PROCESO, 2348302/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024 3	TAB240102348293	Proyecto de inversión	2021	23-Provisión de Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos				380,881.48	380,881.48	{F1 (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 380881 48, modificado 380881 48)}	14000963	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización de deportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000963	S	15,153	13,915	0	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2459 0, meta_modificada 2459 0)}	1	{geo1 (cve_municipio 16, localidad 1, direccion Calle Manuel Antonio Jiménez y prolongación Adelar de Saal, lon -92 545612, lat 17 549146)}	27-05-2024	29-09-2024	380,881.48	380,881.48	380,881.48	380,881.48	380,881.48	{cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000963-81/2024-1, contratista GRUPO CARRETERO LEON S A DE C V,	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2090 15)}	{2348293/proyecto_INICIO, 2348293/proyecto_PROCESO}	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024 3	TAB240202351803	Proyecto de inversión	2021	23-Provisión de Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos				2,690,517.60	2,531,306.70	{F1 (ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2690517 6, modificado 2531306 7)}	14000977	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización de deportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000977	S	726	684	0	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2190 0, meta_modificada 2190 0)}	1	{geo1 (cve_municipio 14, localidad 61, direccion Calle de acceso al COBATAB No 50, poblado Chiltepec, lon -93 08007, lat 18 425881)}	10-06-2024	07-09-2024	2,531,306.70	2,206,229.85	2,206,229.85	2,206,229.85	2,206,229.85	{cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000977-83/2024, contratista NAP OLEON S A DE C V, convocante GOB IERNO DEL ESTADO DE TABASCO,	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2190 0)}	{2351803/proyecto_INICIO, 2351803/proyecto_PROCESO, 2351803/proyecto_FIN}	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024 3	TAB230202213283	Proyecto de inversión	2020	23-Provisión de Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos				99,999,991.85	99,999,991.85	{F1 (ciclo_recurso 2020, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9 999999185E7, modificado 9 999999185E7)}	14000827	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes validados	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000827	S	353,527	330,060	0	{meta1 (unidad_medida Puentes), meta 1 0, meta_modificada 1 0)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Carretera Villahermosa Teapa-Luis Donald Colosio Murreta, lon -92 912812, lat 17 979464)}	17-07-2023	15-03-2024	99,999,991.85	99,999,991.85	92,965,916.34	92,965,916.34	92,965,916.34	{cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000827-57/2023-1, contratista CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO P ASPEN	{meta1 (unidad_medida Puentes), avance 0 78)}	{2213283/proyecto_INICIO, 2213283/proyecto_PROCESO}	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024 3	TAB240102348349	Proyecto de inversión	2020	23-Provisión de Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos				8,904,975.40	5,910,778.10	{F1 (ciclo_recurso 2020, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 8904975 4, modificado 5910778 1)}	14000971	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización de deportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000971	S	3,854	3,533	0	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6116 0, meta_modificada 6116 0)}	1	{geo1 (cve_municipio 11, localidad 1, direccion Calle Avelino Cortés, lon -92 140916, lat 18 103993), geo2 (cve_municipio 11, localidad 1, direccion Calle Alcides Jiménez Aras, lon -92 140916, lat 18 103993)}	03-06-2024	05-10-2024	5,910,778.10	5,910,778.10	4,076,392.17	4,076,392.17	4,076,392.17	{cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000971-78/2024-1, contratista GV CONSTRUCCIONES S A DE C V, convocante GOB IERNO DEL	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 5076 28)}	{2348349/proyecto_INICIO, 2348349/proyecto_PROCESO}	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024


CICLO TRIMESTRE		FOLIO		CATEGORIA	FECHA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
2024	3	TAB240102348342		Proyecto de inversión	2019	23-0903-0003	Fondo para Salarios y Económicas y municipales y municipios productores	4,087,954.20	4,087,954.20	{#1 (ciclo_recurso 2019, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4087954.2, modificado 4087954.2)}	14000971 - Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en calles Mario Pérez, Alcides Jiménez Arias, Avelino Cortés, Leandro Sánchez, Horacio Filigrana Zubieta, en la Col. Ceritisa, en el municipio de Jonuta, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000971	S	3,854	3,533	0	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5116.0, meta_modificada 5116.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 11, localidad 1, direccion Calle Avelino Cortés, lon -92.140916, lat 18.103993), geo2 (cve_municipio 11, localidad 1, direccion Calle Alcides Jiménez Arias, lon -93.01182, lat 17.701421)}	03-06-2024	05-10-2024	4,087,954.20	4,087,954.20	4,087,954.20	4,087,954.20	4,087,954.20	4,087,954.20	{cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000971-78/2024, contratista GV CONSTRUCCIONES, S A DE C V, convocante GOB TABASCO, NEI)}	{meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 5076.28)}	{2348342/proyecto PROCESO}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240102348366		Proyecto de inversión	2017	23-0903-0003	Fondo para Salarios y Económicas y municipios productores	2,400,553.80	2,224,915.79	{#1 (ciclo_recurso 2017, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2400553.8, modificado 2224915.79)}	14000974 - Rehabilitación de puente vehicular tubular en el camino Galeana 3ra Sección- Andrés Quintana Roo, en el municipio de Teapa, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000974	S	1,081	1,138	0	{meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta 10.0, meta_modificada 10.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 16, localidad 2, direccion Camino Galeana 3ra seccion- Andrés Quintana Roo, lon -93.01182, lat 17.701421)}	03-06-2024	30-06-2024	2,224,915.79	2,224,915.79	2,224,915.79	2,224,915.79	2,224,915.79	{cto1 (tipo_obra Obra, numero_contrato CO14000974-82/2024, contratista MERODIO CONSTRUCCIONES, S A DE C V, convocante GOB TABASCO, NEI)}	{meta1 (unidad_medida Metros lineales, avance 10.0)}	{2348366/proyecto PROCESO}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	



ING. DANIEL ARTURO CASASÚS RUZ
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS




ING. ALEJANDRO POMERO ANDRADE
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SOTOP



ING. PABLO ANTONIO JIMÉNEZ PONS
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP