



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE CONCURSOS Y LICITACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FEDERAL

NÚMERO DE EXPEDIENTE		OBRA	FECHA DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	EMPRESA GANADORA IMPORTE ADJUDICADO CON IVA	PARTICIPANTES EN EL CONCURSO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
1	SOTOP-SOP-038-IF/19	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CAMINO "RANCHERÍA JOSÉ COLOMO" MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	01-jul-19	120 DIAS	CONSORCIO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S.A. DE C.V. \$ 6,782,760.60	5	100.00	100.00
2	SOTOP-SOP-046-IF/19	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, ACCESO AL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, CALLE EJIDO TORNO LARGO, COL. LA MANGA, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+620, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	10-jul-19	30 DIAS	AURORA ALPUCHE PÉREZ \$ 2,244,212.19	5	100.00	100.00
3	SOTOP-SOP-047-IF/19	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO DE LA RANCHERIA MIRAMAR, VILLA TAMÚLTE DE LAS SABANAS, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+566 Y DEL KM. 0+581 AL KM 0+666, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	10-jul-19	60 DIAS	CONSTRUDPA, S.A. DE C.V. \$ 3,011,973.63	5	100.00	100.00
4	SOTOP-SOP-070-IF/19	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO SAMARIA - NUEVA ZELANDIA DEL KM. 7+160 AL KM. 8+060, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	29-jul-19	45 DIAS	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V. \$ 3,001,354.47	4	100.00	100.00
5	SOTOP-SOP-065-IF/19	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA R/A. CHICHONAL 3A. SECCIÓN, SECTOR 3, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	29-jul-19	45 DIAS	CAROLINA DE LA CRUZ DÍAZ \$ 1,586,156.57	5	100.00	88.52

NÚMERO DE EXPEDIENTE		OBRA	FECHA DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	EMPRESA GANADORA IMPORTE ADJUDICADO CON IVA	PARTICIPANTES EN EL CONCURSO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
6	SOTOP-SOP-093-IF/19	DESORILLE, RASTREO, CUNETEO, RECARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS ENTRONQUE EJ. SANTO DOMINGO 1RA. SECCION - EJ. VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	26-ago-19	30 DIAS	CONSTRUCCIONES WESJE, S.A. DE C.V. \$ 1,610,289.25	5	100.00	100.00
7	SOTOP-SOP-099-IF/19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GABRIELA MISTRAL DEL EJIDO LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	05-ago-19	60 DIAS	C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. \$ 3,426,278.78	5	100.00	100.00
8	SOTOP-SOP-100-IF/19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE GREGORIO MENDEZ MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	12-sep-19	60 DIAS	AZPE, S.A. DE C.V. \$ 2,108,606.46	5	100.00	97.73
9	SOTOP-SOP-101-IF/19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FELIPE J. SERRA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, EN LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	13-sep-19	60 DIAS	EDIFICA INGENIEROS, S.A. DE C.V. \$ 2,748,215.53	5	100.00	100.00
10	SOTOP-SOP-102-IF/19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CIRCUITO DEL POBLADO TAPOTZINGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	13-sep-19	45 DIAS	SUSANA VALENZUELA GONZALEZ \$ 2,556,534.44	5	99.10	97.44
11	SOTOP-SOP-122-IF/19	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CAMINO KM 0+000 AL KM 0+500 Y DEL KM 1+440 AL KM 2+940, TRAMO EL PÚLPITO – VICENTE GUERRERO EN EJIDO EL PÚLPITO, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	11-oct-19	60 DIAS	OPCION SURESTE, S.A. DE C.V. \$ 5,901,845.39	5	98.80	74.26
12	SOTOP-SOP-128-IF/19	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN MARTÍN DEL POBLADO FRANCISCO I. MADERO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+634, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	14-oct-19	60 DIAS	ENLACE CORPORATIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. \$ 1,946,122.74	5	100.00	100.00

NÚMERO DE EXPEDIENTE		OBRA	FECHA DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	EMPRESA GANADORA IMPORTE ADJUDICADO CON IVA	PARTICIPANTES EN EL CONCURSO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
13	SOTOP- SOP- 133- IFS/19	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "MALECÓN" ANTES CENTRAL, UBICADO EN EL MALECÓN CARLOS A. MADRAZO BECERRA, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	16-oct-19	15 DIAS	PALHAM, S.A. DE C.V. \$ 2,015,754.97	3	100.00	100.00
14	SOTOP- SOP- 134- IFS/19	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "NORESTE", UBICADO EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN ESQUINA BASTAR ZOZAYA, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	16-oct-19	15 DIAS	TABACHICAM, S.A. DE C.V. \$ 805,464.07	3	100.00	100.00
15	SOTOP- SOP- 135- IFS/19	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "LA PÓLVORA", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	16-oct-19	15 DIAS	JOSE OSCAR OCAÑA ZURITA \$ 2,009,565.90	5	100.00	100.00
16	SOTOP- SOP- 136- IFS/19	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "CONCENTRADOR TABSCOOP", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	16-oct-19	15 DIAS	HECTOR ENRIQUE MERODIO VALENCIA \$ 1,019,872.00	3	100.00	100.00
17	SOTOP- SOP- 137- IFS/19	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CARCAMO "CICOM", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	16-oct-19	15 DIAS	ALBERTO ANTONIO DE LEON JUAREZ \$ 739,823.00	3	100.00	100.00
18	SOTOP- SOP- 138- IFS/19	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "GAVIOTAS NORTE", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	16-oct-19	15 DIAS	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA GALLEGOS \$ 808,603.98	3	100.00	100.00
19	SOTOP- SOP- 141-IF/19	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PAVIMENTO ASFALTICO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALLE SAN PEDRO KM 0+000 AL KM 0+878.60 TRAMO CECYTE EN VILLA JALUPA MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	24-oct-19	60 DIAS	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS, ACARSA DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. \$ 2,052,071.31	4	95.00	94.06

NÚMERO DE EXPEDIENTE		OBRA	FECHA DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	EMPRESA GANADORA IMPORTE ADJUDICADO CON IVA	PARTICIPANTES EN EL CONCURSO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
20	SOTOP-SOP-142-IF/19	CONSTRUCCION DE TERRACERIA PAVIMENTO ASFALTICO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CAMINOS TRAMO: LOS MENDEZ Y TRAMO: LOS RUIZ EN LA RA. VICENTE GUERRERO, 1RA. SECCION MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	24-oct-19	60 DIAS	GRUPO CARMIN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. \$ 3,017,186.39	5	100.00	100.00
21	SOTOP-SOP-158-IF/19	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO E.C. (BOSQUES DE SALOYA – ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN) – EJ. CONSTITUCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+621, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	12-nov-19	30 DIAS	GRUPO ALPRIZE DE MEXICO, S.A. DE C.V. \$ 2,080,335.90	5	100.00	78.32
22	SOTOP-SOP-159-IF/19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES SAN RAFAEL, PESCADORES Y BALTAZAR DEL POBLADO MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	12-nov-19	30 DIAS	CONSTRUCCIONES WESJE, S.A DE C.V. \$ 2,774,779.18	5	100.00	100.00
23	SOTOP-SOP-169-IF/19	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CAMINO A UNIVERIDAD "POLITECNICA DEL GOLFO", MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	27-nov-19	30 DIAS	FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. \$ 5,223,169.71	4	93.00	2.27
24	SOTOP-SOP-180-IFS/19	SUPERVISIÓN DE 7 OBRAS DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LOS CÁRCAMOS: NORESTE, MANGA II, CICOM, PÓLVORA, MALECÓN, GAVIOTAS NORTE Y CONCENTRADOR TABSCOOB, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	13-dic-19	240 DIAS	DESARROLLO INGENIERIL EN OBRAS Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. \$ 4,234,222.56	5	0.00	0.00
25	SOTOP-SOP-181-IF/19	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "CICOM", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	23-dic-19	120 DIAS	CONSTRUCTORA CEYMI, S.A DE C.V. \$ 4,534,121.68	5	0.00	0.00
26	SOTOP-SOP-182-IF/19	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "NORESTE", UBICADO EN LA AVENIDA CONSTITUCION ESQUINA BASTAR ZOZAYA, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	23-dic-19	120 DIAS	DIVAZ Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. \$ 4,076,702.27	5	0.00	0.00

NÚMERO DE EXPEDIENTE		OBRA	FECHA DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	EMPRESA GANADORA IMPORTE ADJUDICADO CON IVA	PARTICIPANTES EN EL CONCURSO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
27	SOTOP-SOP- 183-IF/19	REHABILITACIÓN ELECTROMECAÁNICA DEL CÁRCAMO "LA MANGA II", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	23-dic-19	120 DIAS	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A DE C.V. \$ 6,753,402.32	5	0.00	0.00
28	SOTOP-SOP- 184-IF/19	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA - ESCÁRCEGA) KM 101 – JONUTA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 41+000, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	27-dic-19	45 DIAS	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V. \$ 2,884,075.53	5	0.00	0.00
29	SOTOP-SOP- 185-IF/19	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTOS EN CARRETERA (PARAÍSO – LAS FLORES – TUPILCO – BARRA DE PANTEONES), TRAMO: DEL EJIDO GUANO SOLO (EL COQUITO) A LA RANCHERÍA LA UNIÓN 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	27-dic-19	75 DIAS	CONSTRUCTORA ELVIC, S.A. DE C.V. \$ 6,776,746.58	5	0.00	0.00
30	SOTOP-SOP- 188-IF/19	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL LIBRAMIENTO NACAJUCA-JALPA DE MÉNDEZ, DEL KM 0+000 AL KM 2+950, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	30-dic-19	60 DIAS	GRUPO PSA, S.A DE C.V. \$ 9,830,657.53	5	0.00	0.00
31	SOTOP-SOP- 189-IF/19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL (TRAMO TECOLUTA 1ERA. SECC. HACIA SAN ISIDRO 2DA. SECC.), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 1+400, POBLADO TECOLUTA 2DA. SECC. DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	30-dic-19	60 DIAS	TERRAVIAS. S.A. DE C.V. \$ 6,079,159.78	5	0.00	0.00