

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | #F1_CICLO DE RECURSO | #F1_RAMO | #F1_MODALIDAD | #F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #F2_CICLO DE RECURSO | #F2_RAMO | #F2_MODALIDAD | #F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2019 | 2 | TAB190101513345 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de inversión | 985,500.93 | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985500.93, modificado:985500.93)) | K-344 Verificación de materiales del proyecto reconstrucción de calles y avenidas del municipio de Centro con equipo reciclado de pavimento asfáltico, varias calles | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | municipio centro | K-344 | N | 0 | 0 | 353,577 |
| 2019 | 2 | TAB190201563481 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de inversión | 1,152,629.50 | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152629.5, modificado:1152629.5)) | K-343Reconstrucción de pavimento hidráulico, Blvd. Ruiz Cortines esquina con Av. Mina, Col. Centro, Delegación cinco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | K-343 | N | 0 | 0 | 353,575 |
| 2019 | 2 | TAB190201563325 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de inversión | 3,047,828.38 | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047828.38, modificado:3047828.38)) | K-368Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de las Rancherías Ibiacomitan 2da, 4ta y 5ta sección del municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K-365 | N | 0 | 0 | 3,444 |
| 2019 | 2 | TAB190201563337 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de inversión | 3,481,835.98 | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481835.98, modificado:3481835.98)) | K-368Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ra. Lázaro Cárdenas 2da Sección y la construcción del sistema de drenaje pluvial de la cuenca delimitada por las Ra. Lázaro Cárdenas 2da Sección y Ra. Anacket | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K-366 | N | 0 | 0 | 7,907 |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|---|--------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------|--|---|--------------|-------------------------------|
| FOLIO | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
| TAB190101513345 | (meta1: (unidad_medida:Metros cubicos, meta:4.0, meta_modificada:4.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Calle 5 130, Gavilotas Nte. Sector Popular, 86067 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91137695, lat:17.99048882)) | 04-04-2019 | 30-05-2019 | 985,500.93 | 980,441.09 | 142,462.25 | 142,462.25 | 42,738.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros cubicos, avance:4.0)) | (1513345 proyecto_INICIO, 1513345 proyecto_FIN, 1513345 proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances |
| TAB190201563481 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.86468506, lat:17.97350808)) | 16-05-2019 | 14-06-2019 | 1,152,629.50 | 1,146,767.56 | 1,146,767.56 | 1,146,767.56 | 344,030.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)) | (1563481 proyecto_PROCESO, 1563481 proyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201563325 | (meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:111, direccion:Rto Mezcalapa 18, Casa Blanca 2da Secc, 86060 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90313721, lat:18.01269193)) | 31-07-2019 | 31-08-2019 | 3,047,824.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0)) | | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201563337 | (meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:122, direccion:Unnamed Road, Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.89627075, lat:17.98134555)) | 31-07-2019 | 31-08-2019 | 3,481,835.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0)) | | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2019 | 2 | TAB190201563071 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de inversión | 2,835,988.59 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835988.59, modificado:2835988.59)) | K-347Rehabilitación y mantenimiento a la fuente Diana Cazadora, Prolongación de Paseo Usumachila | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K-347 | N | 0 | 0 | 353,577 |
| 2019 | 2 | TAB190101513335 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de inversión | 5,553,557.62 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5553557.62, modificado:5553557.62)) | K-340 Construcción de puente retorno PR-II a base de traves y losas de rodamiento vehicular en el municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | municipio de centro | K-340 | N | 0 | 0 | 353,577 |
| 2019 | 2 | TAB190201563203 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de inversión | 2,464,225.85 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464225.85, modificado:2464225.85)) | K-359Adecuación de luminarias en calles aledañas al mercado Jose Maria Pino Suárez, Col. Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | k-359 | N | 0 | 0 | 353,573 |
| 2019 | 2 | TAB190201563218 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de inversión | 2,200,000.00 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0)) | K-345Construcción de subestación eléctrica, dren pluvial, muro de contención y barda perimetral en la Unidad Deportiva de Villa Luis Gil Pérez | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K-345 | N | 0 | 0 | 6,083 |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|--|--------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--|---|--------------|-------------------------------|
| FOLIO | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
| TAB190201563071 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prol. Ignacio Gutiérrez 522, Gil y Saenz, 86080 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.93746948, lat:17.98657033}} | 04-04-2019 | 11-07-2019 | 2,835,988.59 | 2,738,110.80 | 2,609,963.68 | 2,609,963.68 | 2,609,963.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1563071 proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190101513335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Cnel. Lino Merino 905, Centro Delegación Seis, 86000 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.92236328, lat:17.99701944}} | 01-04-2019 | 14-06-2019 | 5,533,557.62 | 5,524,975.10 | 2,201,949.06 | 2,201,949.06 | 1,533,324.80 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1513335 proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| TAB190201563203 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Luis Donaldo Colosio Murieta 165, Triunfo la Manga II, 86090 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91275024, lat:17.98526415}} | 03-06-2019 | 15-07-2019 | 2,464,225.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {1563203 proyecto_INICIO, 1563203 proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201563218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.5, meta_modificada:337.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:86029, Sin referencia Number 2203 3, Jose Maria Pino Suarez, Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.92236328, lat:18.01922173}} | 16-05-2019 | 14-07-2019 | 2,200,000.00 | 2,189,250.75 | 467,367.12 | 467,367.12 | 140,210.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {1563218 proyecto_INICIO, 1563218 proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2019 | 2 | TAB190101512855 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de inversión | 133,802.46 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133802.46, modificado:2856787.0)) | K-309 Ampliación del alambrado público, carretera principal de la Ra. Lázaro Cárdenas 2da. Sección (Etapa I) | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | municipio de centro | K-309 | N | 0 | 0 | 419,055 |
| 2019 | 2 | TAB190201563250 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de inversión | 3,545,177.78 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545177.78, modificado:3545177.78)) | K-364Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la 2da. Etapa de la planta potabilizadora Dos Montes y línea de conducción de agua potable para abastecer el sistema regional "Dos Montes" | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K-364 | N | 0 | 0 | 27,500 |
| 2019 | 2 | TAB190201563282 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de inversión | 2,994,351.81 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994351.81, modificado:2994351.81)) | K-362Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la rancharía Huapinol (Col. Manuel Silva, Fracc. Los Angeles, Fracc. Los Macayos, | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K-362 | N | 0 | 0 | 15,429 |
| 2019 | 2 | TAB190201563354 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de inversión | 5,390,583.08 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5390583.08, modificado:5390583.08)) | K-339Construcción de puente retorno PR-I a base de traves y losas de rodamiento vehicular en el municipio de Centro | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K-339 | N | 0 | 0 | 353,577 |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|---|--------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|--|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| FOLIO | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
| TAB190101512855 | (meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:90.0, meta_modificada:90.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:121, direccion:Calle Laguna de Ilusiones 6, La Manga III Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91000366, lat:17.99440722)) | 01-03-2019 | 29-05-2019 | 2,856,787.00 | 96,846.83 | 39,700.09 | 39,700.09 | 39,700.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0)) | (1512855)proyecto_INICIO) | Cancelado | Cancelación validada |
| TAB190201563250 | (meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Calle Alfonso Vicens Saldivar 1318, Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91275024, lat:17.98657033)) | 03-06-2019 | 18-07-2019 | 3,545,177.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0)) | | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201563282 | (meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Canada 219, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90508379, lat:17.9878765)) | 25-07-2019 | 24-08-2019 | 2,994,351.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0)) | | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201563354 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.5, meta_modificada:337.5)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Jicaro 16, Gaviotas Sur Armenia, Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9045105, lat:17.96567026)) | 06-06-2019 | 15-08-2019 | 5,390,583.08 | 5,375,742.70 | 1,951,155.83 | 1,951,155.83 | 583,346.75 | (cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-339-02/E/2019, contratista:WV, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5375742.7, importe_modificado:5375742.7)) | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.43)) | | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | #F1_CICLO DE RECURSO | #F1_RAMO | #F1_MODALIDAD | #F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #F2_CICLO DE RECURSO | #F2_RAMO | #F2_MODALIDAD | #F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2019 | 2 | TAB190101512695 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | | 3,610,669.85 | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610669.85, modificado:3610669.85)) | K-346 Construcción de carpeta asfáltica, sello sincronizado y obra complementaria (guarniciones, banquetas y señalización). Av. Bicentenario | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K-346 | N | 0 | 0 | 1,787 |
| 2019 | 2 | TAB190201563269 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | | 4,104,786.41 | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104786.41, modificado:4104786.41)) | K-341Reubicación integral de línea de presión de 16" Ø de la estación de bombeo "Petrolera", incluye: adecuación de la estación de bombeo fase 1 (tramo Av. Samarkanda entre calle Naranjo y calle Cuatro, Ciudad Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K-341 | N | 0 | 0 | 4,197 |
| 2019 | 2 | TAB190101513391 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | | 672,275.10 | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672275.1, modificado:672275.1)) | K-347 Rehabilitación y mantenimiento a la fuente Diana Cazadora, Prolongación de Paseo Usumachila | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | municipio de centro | K-347 | N | 0 | 0 | 353,577 |
| 2019 | 2 | TAB190201563309 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | | 1,237,578.19 | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237578.19, modificado:1237578.19)) | K-363Construcción de drenaje sanitario de 45 cms de diámetro (2da. Etapa), Av. Ruiz Cortines entre la calle 17 de Diciembre y la Ganadera a un costado de la FORDMAZDA de la Colonia Atasta de Serra, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CENTRO | K-363 | N | 0 | 0 | 13,056 |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|---|--------------------|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---|--------------|-------------------------------|
| FOLIO | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
| TAB190101512695 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 455.9, meta_modificada: 455.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Unnamed Road, Villahermosa, Tab., Mexico, lon: -92.95944214, lat: 18.00877394}} | 01-05-2019 | 29-06-2019 | 3,610,669.85 | 3,605,100.19 | 2,520,454.43 | 2,520,454.43 | 2,025,035.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 455.9}} | {1512695 proyecto_PROCESO, 1512695 proyecto_FIN, 1512695 proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| TAB190201563269 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1130.0, meta_modificada: 1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Carr Federal Rumbo a Teapa 10, Plutarco Elias Calles, 86170 Villahermosa, Tab., Mexico, lon: -92.91549683, lat: 17.96828291}} | 03-06-2019 | 31-08-2019 | 4,104,786.41 | 4,104,786.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 27.0}} | | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190101513391 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 928.96, meta_modificada: 928.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Rio Puxcalán 103, Casa Blanca Tra Secc, 86060 Villahermosa, Tab., Mexico, lon: -92.91687012, lat: 18.00993769}} | 25-03-2019 | 24-04-2019 | 631,262.72 | 631,262.72 | 631,262.72 | 631,262.72 | 631,262.72 | {titulo: {tipo: obra, obra, numero_contrato: CO-K-346-007E/2019, contratista: COMERCIALIZADORA DE ASFALTOS Y PETREOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CENTRO, monto: 3605100.19, importe_modificado: 3605100.19}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 928.96}} | {1513391 proyecto_INICIO, 1513391 proyecto_FIN, 1513391 proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada |
| TAB190201563309 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 337.5, meta_modificada: 337.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Malecón Ingeniero Leandro Rowirosa Wade 469, Cavilobas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon: -92.91549683, lat: 17.9878765}} | 11-07-2019 | 30-08-2019 | 1,237,578.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}} | | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | #F1_CICLO DE RECURSO | #F1_RAMO | #F1_MODALIDAD | #F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #F2_CICLO DE RECURSO | #F2_RAMO | #F2_MODALIDAD | #F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2019 | 2 | TAB190201565222 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de Inversión | 586,474.54 | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586474.54, modificado:586474.54)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE EDUARDO ALDAY HERNANDEZ ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCARCEGA Y CALLE AGUILES SERDAN | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | 10020 | N | 0 | 0 | 3,377 |
| 2019 | 2 | TAB190201565232 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de Inversión | 1,442,215.70 | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442215.7, modificado:1442215.7)) | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLES (CAM No. 6). | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | 10026 | N | 0 | 0 | 20,030 |
| 2019 | 2 | TAB190201565249 | 2019 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de Inversión | 2,631,124.63 | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631124.63, modificado:2631124.63)) | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ARBOLEDAS | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | 10024 | N | 0 | 0 | 708 |
| 2019 | 2 | TAB180401494046 | 2018 | 9 | E | 3 | | | | | Proyecto de Inversión | 2,500,000.00 | (#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2413841.37)) | REMODELACION DE PARQUE DE LA VILLA CHABLE | 27 | Tabasco | 7 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | 10048 | N | 0 | 0 | 2,999 |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|--|--------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--|---|--------------|-------------------------------|
| FOLIO | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
| TAB190201565222 | {meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.6, meta_modificada:521.6)} | 1 | {geo1:(cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Eduardo Alday Hernández, Chablé, Tab., México, lon:-91.7818834, lat:17.861535)} | 13-07-2019 | 13-07-2019 | 586,474.54 | 574,346.43 | 218,290.88 | 218,290.88 | 218,290.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.6)} | {1565222 proyecto_PROCESO, 1565222 proyecto_FIN, 1565222 proyecto_PROCESO, 1565222 proyecto_INICIO, 1565222 proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201565232 | {meta1:(unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1:(cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Heberto Cabrera Sibilla 16, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.77690983, lat:17.74036887)} | 13-05-2019 | 26-06-2019 | 1,442,215.70 | 1,417,034.74 | 319,438.59 | 319,438.59 | 319,438.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1:(unidad_medida:Lote, avance:0.9)} | {1565232 proyecto_INICIO, 1565232 proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201565249 | {meta1:(unidad_medida:Metros lineales, meta:1874.0, meta_modificada:1874.0)} | 1 | {geo1:(cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Privada El Campanario, Tierra y Libertad, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78030014, lat:17.73397188)} | 13-05-2019 | 26-07-2019 | 2,631,124.63 | 2,579,120.17 | 1,066,341.10 | 1,066,341.10 | 1,066,341.10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1:(unidad_medida:Metros lineales, avance:1312.0)} | {1565249 proyecto_INICIO, 1565249 proyecto_PROCESO, 1565249 proyecto_INICIO, 1565249 proyecto_PROCESO, 1565249 proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB180401494046 | {meta1:(unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1:(cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Andrés Serrero 1-7, Chablé, Tab., México, lon:-91.78124964, lat:17.85673159)} | 04-12-2018 | 20-12-2018 | 2,413,841.37 | 2,413,841.37 | 2,413,841.37 | 2,413,841.37 | 2,413,841.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1:(unidad_medida:Otros, avance:1.0)} | {1494046 proyecto_INICIO, 1494046 proyecto_FIN, 1494046 proyecto_PROCESO, 1494046 proyecto_FIN, 1494046 proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |

