

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	TAB180401494046	2018	09	E	3					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Andrés Sherrer 7, Chable, Tab., Mexico, lon:-91.78124964, lat:17.85673159}}	04-12-2018	20-12-2018	2,500,000.00	2,432,993.79	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1494046 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401493966	2018	09	E	3					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Lic. José María Pino Suárez 101, Los Pescadores, 86992 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.76824093, lat:17.7429746}}	02-07-2018	26-09-2018	1,192,501.78	1,192,501.78	1,192,501.78	1,192,501.78	1,192,501.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1256.35}}	{1493966 proyecto_INICIO, 1493966 proyecto_PROCESO, 1493966 proyecto_FIN, 1493966 proyecto_PROCESO, 1493966 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401493986	2018	09	E	3					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Pepe del Rivero Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.77639484, lat:17.73701712}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Pepe del Rivero, Tierra y Libertad, 86992 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.78072929, lat:17.7391324}}	10-01-2019	10-01-2019	775,506.90	775,506.90	775,506.90	775,506.90	775,506.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.83}}	{1493986 proyecto_INICIO, 1493986 proyecto_PROCESO, 1493986 proyecto_FIN, 1493986 proyecto_INICIO, 1493986 proyecto_PROCESO, 1493986 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401494030	2018	09	E	3					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Martin Luis Guzmán, Tierra y Libertad, 86992 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.78105116, lat:17.7396229}}	10-01-2019	10-01-2019	791,421.28	791,421.28	791,421.28	791,421.28	791,421.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1494030 proyecto_FIN, 1494030 proyecto_INICIO, 1494030 proyecto_PROCESO, 1494030 proyecto_FIN, 1494030 proyecto_PROCESO, 1494030 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180401494001	2018	09	E	3					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Mariano Azuela 1216, Tierra y Libertad, 86992 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.77997828, lat:17.73786528}}	18-12-2017	16-01-2018	818,441.69	818,441.69	818,441.69	818,441.69	818,441.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.0}}	{1494001 proyecto_PROCESO, 1494001 proyecto_FIN, 1494001 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB18180201137509	2018	09	E	3					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:UNIDAD DEPORTIVA VENTURA MARIN OCAMPO, lon:-91.765081, lat:17.744582}}	21-05-2018	01-08-2018	3,938,202.50	3,938,202.50	3,938,202.50	3,938,202.50	3,938,202.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1276571 proyecto_INICIO, 1276571 proyecto_PROCESO, 1276571 proyecto_FIN, 1276571 proyecto_PROCESO, 1276571 proyecto_FIN, 1276571 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB18180201137521	2018	09	E	3					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:COLONIA BAJO USUMACINTA, lon:-91.765081, lat:17.744582}}	07-05-2018	01-06-2018	337,024.02	337,024.02	337,024.02	337,024.02	337,024.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.99}}	{1276583 proyecto_PROCESO, 1276583 proyecto_INICIO, 1276583 proyecto_FIN, 1276583 proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB18180201137480	2018	09	E	3					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:COLONIA SANTA FE, lon:-91.765081, lat:17.744582}}	23-04-2018	01-06-2018	1,498,867.90	1,498,867.90	1,498,867.90	1,498,867.90	1,498,867.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.2}}	{1276541 proyecto_INICIO, 1276541 proyecto_FIN, 1276541 proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB17180201133027	2017	09	E	3					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-06-2018	01-06-2018	925,341.98	925,341.98	925,341.98	925,341.98	925,341.98	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-414-047E/2018, contralista:AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL, convocante:municipio centro, monto:925347.15, importe_modificado:925341.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1271604 proyecto_PROCESO, 1271604 proyecto_FIN, 1271604 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	