

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302130546	Proyecto de inversión	2022	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				17,306,859.70	16,870,156.32	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173068597E7, modificado:1687015632E7}]	14000637 -Construcción de pavimento en tramos aislados en el Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, entre Plaza San Joaquín - Av. Gregorio Méndez Magaña, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000637	S	353,527	330,080	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:18486.0, meta_modificada:18486.0}]
2022	4	TAB220302130548	Proyecto de inversión	2022	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				3,450,650.00	3,242,945.49	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450650.0, modificado:3242945.49}]	14000651 -Construcción de pavimento hidráulico, guardacantones y banquetas en la calle Abeto, entre calle Agua marina y Avenida Campanario, Colonia Arboledas, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000651	S	11,914	10,555	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:2152.0, meta_modificada:2152.0}]
2022	4	TAB220302137509	Proyecto de inversión	2022	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				3,731,319.38	3,731,319.38	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3731319.38, modificado:3731319.38}]	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente, en calle Jilguero, en la Ra. Huapinot, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0359	S	3,338	3,083	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:4012.65, meta_modificada:4012.65}]
2022	4	TAB220302137525	Proyecto de inversión	2022	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				3,618,219.58	3,608,683.48	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618219.58, modificado:3608683.48}]	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente, en callejón Don Ladró, en la Ra. Itacomán-5a. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0360	S	496	447	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:3025.0, meta_modificada:3025.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302130546	1	{geo1: [ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Circuito Interior Carlos Pellicer Clamara, lon:-92.970377, lat:17.971193]}	10-11-2022	31-12-2022	16,870,156.32	16,870,156.32	11,948,968.77	11,948,968.77	11,948,968.77	{ctfo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO140006-07-04/2022, contratista:FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1,34961900ZE7, importe_modificado:1,68701,653ZE7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12940.2]}	{2130546}proyecto_INICIO, 2130546}proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302130548	1	{geo1: [ve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Abalo entre Av. Camarero y Calle Agua Marina, de la Col. Arboleda, lon:-91.779619, lat:17.736967]}	30-09-2022	30-09-2022	3,242,945.49	3,242,945.49	2,897,387.13	2,897,387.13	2,897,387.13	{ctfo1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO140006-01-01/2022, contratista:CONSTRUCTOR A MOGARI,S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3242945.49, importe_modificado:3242945.49]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1979.84]}	{2130548}proyecto_INICIO, 2130548}proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302137509	2	{geo1: [ve_municipio:4, localidad:146, direccion:CALLE ILQUERO, lon: 92.90883016, lat:17.92078954], geo2: [ve_municipio:4, localidad:146, direccion:CALLE ILQUERO, lon: 92.907464, lat:17.9229]}	11-07-2022	08-09-2022	3,731,319.38	3,731,319.38	3,406,034.38	3,406,034.38	3,401,512.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4012.65]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302137525	2	{geo1: [ve_municipio:4, localidad:115, direccion:CALLE DON DON LACHO, lon:-92.97678012, lat:17.92961657], geo2: [ve_municipio:4, localidad:115, direccion:CALLE DON DON LACHO, lon:-92.97779131, lat:17.92889134]}	19-07-2022	16-09-2022	3,608,683.48	3,608,683.48	3,608,683.48	3,608,683.48	3,599,496.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3025.0]}	{2137525}proyecto_PROCESO, 2137525}proyecto_INICIO, 2137525}proyecto_PROCESO, 2137525}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302137532	Proyecto de inversión	2022	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				8,111,564.97	8,080,967.30	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8111564.97, modificado:8080967.3}]	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Primera del Monal, Colonia Gavilanes Sur, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0381	S	183,856	169,721	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:6182.4, meta_modificada:6779.85}]
2022	4	TAB220302137584	Proyecto de inversión	2022	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				1,966,821.85	1,960,979.54	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966821.85, modificado:1960979.54}]	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en calle Ignacio Alaride, en la Ville Ocuilzapotlán, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0444	S	9,277	8,695	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:119.0}]
2022	4	TAB220302137627	Proyecto de inversión	2022	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				1,991,404.96	1,972,295.36	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991404.96, modificado:1972295.36}]	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y guarniciones, en calle Primavera, en la Ra. Anacleto Canabal 1a. Sección, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0445	S	2,209	2,155	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:143.0}]
2022	4	TAB220302137631	Proyecto de inversión	2022	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				1,720,000.00	1,710,953.99	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720000.0, modificado:1710953.99}]	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, en circuito interior Periférico Carlos Pellicer Cámara, entre prolongación Avenida Samarkanda y calle Sito Grande, (carri central derecho), en la Ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0446	S	178,122	161,938	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:5478.39, meta_modificada:5476.39}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302137532	1	[geo1: [ve_municipio:4, localidad:188, direccion:CALLE PRIMERA DEL MONAL, km:92.8984355, lat:17.9127685]]	01-07-2022	29-08-2022	8,080,967.30	8,080,967.30	8,080,967.30	8,080,967.30	8,080,967.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6779.93]]	(2137532)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302137584	2	[geo1: [ve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE, km:92.86395014, lat:18.1283434], geo2: [ve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE, km:92.86333469, lat:18.12949069]]	07-08-2022	07-10-2022	1,960,979.54	1,960,979.54	1,960,979.54	1,960,979.54	1,957,886.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0]]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302137627	2	[geo1: [ve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE PRIMERA, km:92.99795117, lat:17.96973128], geo2: [ve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE PRIMERA, km:92.99886214, lat:17.97041471]]	09-08-2022	07-10-2022	1,972,295.36	1,972,295.36	1,920,919.38	1,920,919.38	1,920,919.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0]]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302137631	2	[geo1: [ve_municipio:4, localidad:1, direccion:CIRCUITO INTERIOR PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, ENTRE SANMARKANDA Y SITIO GRANDE, km:92.95388028, lat:18.01021468], geo2: [ve_municipio:4, localidad:1, direccion:CIRCUITO INTERIOR PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, ENTRE SANMARKANDA Y SITIO GRANDE, km:92.95406996, lat:18.01787445]]	15-08-2022	13-09-2022	1,710,963.99	1,710,963.99	1,710,963.99	1,710,963.99	1,710,963.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5476.39]]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302137634	Proyecto de inversión	2022	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				2,108,156.24	2,026,696.41	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108156.24, modificado:202696.41}]	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, en cerrada Ticomán de la Colonia Infonavit, Ciudad Industrial, en la Ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0447	S	183,856	169,721	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4190.54, meta_modificada:1021.3}]
2022	4	TAB220302137630	Proyecto de inversión	2022	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				1,350,000.00	1,340,238.14	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.00, modificado:1340238.14}]	Reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico, en calle José Martí, Colonia José María Pino Suárez, en la Ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0440	S	183,856	169,721	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4190.54, meta_modificada:4190.54}]
2022	4	TAB220402200643	Proyecto de inversión	2022	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				2,288,061.08	2,288,059.45	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288061.08, modificado:2288059.45}]	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN PROLONGACION DE AVENIDA MEXICO, DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA, DE LA COLONIA SABINA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0441	S	178,122	161,938	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7139.51, meta_modificada:7139.51}]
2022	4	TAB220402200663	Proyecto de inversión	2022	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				1,570,646.22	1,570,646.22	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570646.22, modificado:1570646.22}]	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE CHOLULLA DE LA COLONIA INFONAVIT CIUDAD INDUSTRIAL, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0448	S	183,856	169,721	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB220302137634	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CERRADA TICOMAN, lon:-92.90212429, lat:18.10282072]]	06-09-2022	04-11-2022	2,026,696.41	2,026,696.41	2,026,696.41	2,026,696.41	2,016,421.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.3]]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302137639	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARISCAL, lon:-92.93801227, lat:18.0188977]]	03-10-2022	01-11-2022	1,340,238.14	1,340,238.14	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacion:AVANCE FISICO, trimestre:4.0, usuario:yuliana.preghe, fecha:2022-01-11], obs2: [observacion:AVANCE FISICO, trimestre:4.0, usuario:yuliana.preghe, fecha:2022-01-11], obs3: [observacion:AVANCE FISICO, trimestre:4.0, usuario:yuliana.preghe, fecha:2022-01-11], obs4: [observacion:AVANCE FISICO, trimestre:4.0, usuario:yuliana.preghe, fecha:2022-01-11]]
TAB220402200643	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE AVENIDA MEXICO, DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA, lon:-92.99390103, lat:17.96051338], geo2: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE AVENIDA MEXICO, DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA, lon:-92.94875442, lat:17.96047697]]	16-08-2022	23-09-2022	2,288,059.45	2,288,059.45	2,288,059.45	2,288,059.45	2,274,252.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7139.51]]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402200663	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CHOLULA DE LA COLONIA INFONAVIT CIUDAD INDUSTRIAL, lon:-92.90186366, lat:18.02718937], geo2: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CHOLULA DE LA COLONIA INFONAVIT CIUDAD INDUSTRIAL, lon:-92.90252349, lat:18.0275427]]	20-09-2022	18-11-2022	1,570,646.22	1,570,646.22	1,347,087.64	1,347,087.64	1,338,958.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.6]]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

