

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401617954	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,531,679.96	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265839.96, modificado:2692647.1); #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265840.0, modificado:2692647.08))	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II 2DA ETAPA FASE 7 RA BUENAVISTA RÍO N - 183195	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	183195	S	250	250	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:997.0)]
2020	1	TAB190301573960	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:234777.31))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ra. Itacomilan 3ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-495	N	0	0	1,003	[meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2020	1	TAB190301573951	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:223666.32))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del Ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-477	N	0	0	590	[meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2020	1	TAB190301573952	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:233877.62))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido 16 de septiembre, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-479	N	0	0	335	[meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401617954	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA RIO NUEVO 3RA SECCION - BUENAVISTA RIO NUEVO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERA BUENA VISTA RIO NUEVO 3A SECCION, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 3RA SECCION, CENTRO TABASC, lon:-93.07306715, lat:17.96014148}}	16-11-2019	30-12-2019	5,385,294.18	5,385,294.18	5,385,294.18	5,385,294.18	5,385,294.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-533-105F/2019, contrato:GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6333755.57, importe_modificado:5385294.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:997.0}}	{1617954 proyecto_PROCESO, 1617954 proyecto_FIN, 1617954 proyecto_INICIO, 1617954 proyecto_PROCESO, 1617954 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573960	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:btacomlan 3ra seccion, lon:-92.948611, lat:17.936368}}	16-08-2019	15-10-2019	234,771.31	234,771.31	234,771.31	234,771.31	234,771.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573951	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido el Espino, lon:-92.8331698, lat:18.24779}}	16-08-2019	15-10-2019	223,566.32	223,566.32	223,566.32	223,566.32	223,566.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573952	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	233,877.62	233,877.62	233,877.62	233,877.62	233,877.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401616709	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,939,156.74	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469578.36, modificado:3469120.45), #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469578.38, modificado:3469120.5))	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZDA ETAPA FASE 1 RA BUENAVISTA RÍO - 175818	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	175818	S	1,133	1,132	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0))
2020	1	TAB190401616759	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,900,947.98	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450473.99, modificado:3116122.1), #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450473.99, modificado:3116122.17))	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZDA ETAPA FASE 2 RA BUENAVISTA RÍO - 176102	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	176102	S	400	400	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0))
2020	1	TAB190401617639	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,873,465.65	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436732.82, modificado:3436732.07), #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436732.83, modificado:3436732.11))	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZDA ETAPA FASE 5 RA BUENAVISTA RÍO N - 181603	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	181603	S	250	250	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0))
2020	1	TAB190301573959	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:234777.3))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería Cruz del Bajo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-493	N	0	0	731	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401616709	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - LA ISLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 2A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y - CARRETERA VHSALA ISLA EN , lon:-93.02433796, lat:17.96536653}}	23-09-2019	21-12-2019	6,938,240.95	6,938,240.95	6,938,240.95	6,938,240.95	6,938,240.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-457, contratista:GCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6939156.73, importe_modificado:6938240.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616709 proyecto_PROCESO, 1616709 proyecto_FIN, 1616709 proyecto_PROCESO, 1616709 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190401616759	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO LA ISLA - VILLAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 2A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO BUENA VISTA 3RA. SECCIÓN Y lon:-93.02222675, lat:17.96315135}}	23-09-2019	21-12-2019	6,232,244.27	6,232,244.27	6,232,244.27	6,232,244.27	6,232,244.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-459, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6900947.98, importe_modificado:6232244.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616759 proyecto_PROCESO, 1616759 proyecto_FIN, 1616759 proyecto_PROCESO, 1616759 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegh, fecha:2020-04-01}, obs2: {observación:verificar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegh, fecha:2020-04-01}, obs3: {observación:verificar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegh, fecha:2020-04-01}, obs4: {observación:verificar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegh, fecha:2020-04-01}}
TAB190401617639	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. - BUENAVISTA 3RA. MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 2A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y - CARR, lon:-93.03460901, lat:17.94923601}}	23-09-2019	21-12-2019	6,873,464.18	6,873,464.18	6,873,464.18	6,873,464.18	6,873,464.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-465-071F/2019, contratista:CONSORCIO ELISAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6873465.65, importe_modificado:6873464.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1617639 proyecto_INICIO, 1617639 proyecto_PROCESO, 1617639 proyecto_FIN, 1617639 proyecto_PROCESO, 1617639 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
TAB190301573959	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La manga Tarulte de las Sabanas, lon:-92.762488, lat:17.981145}}	16-08-2019	15-10-2019	234,777.30	234,777.30	234,777.30	234,777.30	234,777.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190301573950	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:230691.7))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido Tomo Largo Estancia (El Manguito), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-475	N	0	0	118	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB190301573958	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:232472.62))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería La Manga Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-491	N	0	0	733	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB190401616965	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,794,843.91	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397421.93, modificado:3397407.54), #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397421.98, modificado:3397407.56))	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZDA ETAPA FASE 6 RA BUENAVISTA RIO N - 17726	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	17726	S	258	257	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0))
2020	1	TAB190301573948	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:233877.63))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido 16 de septiembre, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-471	N	0	0	335	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573950	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Torno Largo, lon:-92.822991, lat:18.199619}}	16-08-2019	15-10-2019	230,691.70	230,691.70	230,691.70	230,691.70	230,691.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573958	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La manga Tamulte de las Sabanas, lon:-92.771773, lat:18.146007}}	16-08-2019	15-10-2019	232,472.62	232,472.62	232,472.62	232,472.62	232,472.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401616965	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA 1RA - BUENAVISTA 3RA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined - undefined RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 3A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO BUENAVISTA RIO NUEV, lon:-93.03467401, lat:17.94914414}}	23-09-2019	21-12-2019	6,794,815.10	6,794,815.10	6,794,815.10	6,794,815.10	6,794,815.10	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-467-072P/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAIL S. DE RL DE C.V., comocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6794815.06, importe_modificado:6794815.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616965/proyecto_PROCESO, 1616965/proyecto_FIN, 1616965/proyecto_PROCESO, 1616965/proyecto_FIN, 1616965/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573948	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-92.986096, lat:17.968484}}	16-08-2019	15-10-2019	233,877.63	233,877.63	233,877.63	233,877.63	233,877.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190301573949	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:233877.63))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-473	N	0	0	142	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB190301573957	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:232074.96))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería Rovirosa Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-489	N	0	0	640	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB190401616826	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	7,113,133.80	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595666.89, modificado:3446546.19), #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3566666.91, modificado:3446546.19))	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZDA ETAPA FASE 4 RA BUENAVISTA RIO N - 17628	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	176428	S	500	500	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0)}
2020	1	TAB190301573953	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:233877.62))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-481	N	0	0	142	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573949	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	15-08-2019	15-10-2019	233,877.63	233,877.63	233,877.63	233,877.63	233,877.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573957	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rovirosa Tamulte de las Sabanas, lon:-92.779772, lat:18.162111}}	16-08-2019	15-10-2019	232,074.96	232,074.96	232,074.96	232,074.96	232,074.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401616826	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA RÍO NUEVO IRA - BUENAVISTA RÍO NUEVO 3RA. MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined = undefined RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRE, lon:-93.03372325, lat:17.99947203}}	23-09-2019	21-12-2019	6,893,092.32	6,893,092.32	6,893,092.32	6,893,092.32	6,893,092.32	{cpto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-463, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:7113133.79, importe_modificado:6893092.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616826/proyecto_PROCESO, 1616826/proyecto_FIN, 1616826/proyecto_PROCESO, 1616826/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573953	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	233,877.62	233,877.62	233,877.62	233,877.62	233,877.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190301573954	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:232318.97))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido Tomo Largo Estancia (El Manguito), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-483	N	0	0	118	{meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}
2020	1	TAB190301573961	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	1,396,632.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396632.0, modificado:1388723.71))	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta potabilizadora denominada Acachapan y Colmena 3ra. Sección, incluye: Rehabilitación de la captación y construcción de línea de conducción de aguas, Ranchería Acachapan y Colmena 3ra. Sección, Mu	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-603	N	0	0	1,362	{meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}
2020	1	TAB190401616802	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,846,772.04	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423366.02, modificado:3116273.23), #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423366.02, modificado:3116273.32))	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZDA. ETAPA FASE 3 RA BUENAVISTA RIO - 176272	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	176272	S	400	400	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0]}
2020	1	TAB190301573955	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:222209.36))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-485	N	0	0	590	{meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573954	1	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Torno Largo, lon:-92.822991, lat:18.199619}]	16-08-2019	15-10-2019	232,318.97	232,318.97	232,318.97	232,318.97	232,318.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573961	1	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Acachapan y colmena 3ra seccion, lon:-92.747687, lat:18.095227}]	02-09-2019	30-11-2019	1,388,723.71	1,388,723.71	1,388,723.71	1,388,723.71	1,388,723.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401616802	1	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA 1RA. SECCIÓN - BUENAVISTA 3RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined = undefined RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO V, lon:-93.04951623, lat:17.97316252}]	23-09-2019	21-12-2019	6,232,546.55	6,232,546.55	6,232,546.55	6,232,546.55	6,232,546.55	[tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-461, contratista:GRUPO ATRILUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6846772.04, importe_modificado:6232546.55}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}]	[1616802/proyecto_PROCESO, 1616802/proyecto_FIN, 1616802/proyecto_FIN, 1616802/proyecto_PROCESO, 1616802/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573955	1	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido el Esfeno, lon:-92.831698, lat:18.24779}]	16-08-2019	15-10-2019	222,209.36	222,209.36	222,209.36	222,209.36	222,209.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

