

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301573960	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:234777.31})	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ra. Itacomitan 3ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-495	N	0	0	1,003	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301573959	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:234777.3})	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería Cruz del Bajío, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-493	N	0	0	731	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301573956	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:234006.35})	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería La Oca Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-487	N	0	0	1,389	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301573954	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:232318.97})	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido Torno Largo Estancia (El Manguito), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-483	N	0	0	118	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573960	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:xtlaomitan 3ra seccion, lon:-92.948611, lat:17.936368}}	16-08-2019	15-10-2019	234,771.31	234,771.31	234,771.31	234,771.31	189,287.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573959	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La manga Tamulte de las Sabanas, lon:-92.7762488, lat:17.981145}}	16-08-2019	15-10-2019	234,777.30	234,777.30	234,777.30	234,777.30	194,165.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573956	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Ceiba Tamulte de las Sabanas, lon:-92.775359, lat:18.144407}}	16-08-2019	15-10-2019	234,006.35	234,006.35	234,006.35	234,006.35	85,692.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573954	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Torno Largo, lon:-92.622991, lat:18.199519}}	16-08-2019	15-10-2019	232,318.97	232,318.97	232,318.97	232,318.97	104,270.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301573961	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	1,396,632.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396632.0, modificado:1398723.71}}	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta potabilizadora denominada Acachapan y Colmena 3ra. Sección, incluye: Rehabilitación de la captación y construcción de línea de conducción de aguas, Ranchería Acachapan y Colmena 3ra. Sección, Mu	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-503	N	0	0	0	1,352	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401616965	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,794,843.91	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397421.93, modificado:3397407.54}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397421.98, modificado:3397407.56}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZDA ETAPA FASE 6 RA BUENAVISTA RÍO N - 177236	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	177236	S	258	257	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}}	
2019	4	TAB190401617639	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,873,465.65	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436732.82, modificado:3436732.07}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436732.83, modificado:3436732.11}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZDA ETAPA FASE 5 RA BUENAVISTA RÍO N - 181603	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	181603	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}}	
2019	4	TAB190301573953	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:233877.62}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-481	N	0	0	0	142	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573961	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Acachapan y colmena 3ra seccion, lon:-92.747687, lat:18.095227}}	02-09-2019	30-11-2019	1,388,723.71	1,388,723.71	1,388,723.71	1,388,723.71	775,716.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401616965	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA 1RA - BUENAVISTA 3RA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 3A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 3RA, SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO BUENAVISTA RIO NUEV, lon:-93.03467401, lat:17.94914414}}	23-09-2019	21-12-2019	6,794,815.10	6,794,815.10	6,794,815.10	6,794,815.10	3,505,123.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-467-072F/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6794815.86, importe_modificado:6794815.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616965 proyecto_PROCESO, 1616965 proyecto_FIN, 1616965 proyecto_PROCESO, 1616965 proyecto_FIN, 1616965 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones lineales
TAB190401617639	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. - BUENAVISTA 3RA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 2A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 2DA, SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , CARR, lon:-93.03460901, lat:17.94923601}}	23-09-2019	21-12-2019	6,873,464.18	6,873,464.18	6,873,464.18	6,873,464.18	3,385,203.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-465-071F/2019, contratista:CONSORCIO ELISAMIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6873465.65, importe_modificado:6873464.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1617639 proyecto_INICIO, 1617639 proyecto_PROCESO, 1617639 proyecto_FIN, 1617639 proyecto_PROCESO, 1617639 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones lineales
TAB190301573953	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-92.980096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	233,877.62	233,877.62	233,877.62	233,877.62	150,654.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301573957	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:232074.96}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería Rovrosa Tamulte de las Salinas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-489	N	0	0	640	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401617954	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,531,679.96	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265839.96, modificado:2692647.1}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265840.0, modificado:2692647.08}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZDA ETAPA FASE 7 RA BUENAVISTA RÍO N - 183195	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	183195	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:997.0}}
2019	4	TAB190401616759	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,900,947.98	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450473.99, modificado:3116122.1}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450473.99, modificado:3116122.17}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZDA. ETAPA FASE 2 RA BUENAVISTA RÍO - 176102	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	176102	S	400	400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}}
2019	4	TAB190301573948	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:233877.63}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido 16 de septiembre, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-471	N	0	0	335	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURITA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573957	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rovirosa Tamulte de las Sabanas, lon:-92.779772, lat:18.162111}}	16-08-2019	15-10-2019	232,074.96	232,074.96	232,074.96	232,074.96	85,692.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401617954	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA RÍO NUEVO 3RA SECCIÓN - BUENAVISTA RÍO NUEVO 1RA SECCIÓN MARGEN DERECHO - KILOMETRO undefined - undefined RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 3A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RÍO NUEVO 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO, lon:-93.07306715, lat:17.96014148}}	16-11-2019	30-12-2019	5,385,294.18	5,385,294.18	5,385,294.18	5,385,294.18	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-533-105F/2019, contratista:GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6333755.57, importe_modificado:5385294.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:997.0}}	{1617954 proyecto_PROCESO, 1617954 proyecto_FIN, 1617954 proyecto_INICIO, 1617954 proyecto_PROCESO, 1617954 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Lupita Alegria, trimestre:4.0, usuario:joseltorres, fecha:2020-01-22}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Lupita Alegria, trimestre:4.0, usuario:joseltorres, fecha:2020-01-22}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Lupita Alegria, trimestre:4.0, usuario:joseltorres, fecha:2020-01-22}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Lupita Alegria, trimestre:4.0, usuario:joseltorres, fecha:2020-01-22}}
TAB190401617959	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO LA ISLA - VILLAHERMOSA MARGEN DERECHO - KILOMETRO undefined - undefined RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO BUENA VISTA 3RA. SECCIÓN Y - lon:-93.02222675, lat:17.96315735}}	23-09-2019	21-12-2019	6,232,244.27	6,232,244.27	6,232,244.27	6,232,244.27	1,788,629.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-459, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6900947.98, importe_modificado:6232244.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616759 proyecto_PROCESO, 1616759 proyecto_FIN, 1616759 proyecto_PROCESO, 1616759 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573948	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-92.980096, lat:17.959484}}	16-08-2019	15-10-2019	233,877.63	233,877.63	233,877.63	233,877.63	172,383.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401616709	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6.938,156.74	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469576.36, modificado:3469120.45}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469576.38, modificado:3469120.5}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZONA ETAPA FASE I RA BUENAVISTA RÍO - 175818	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	175818	S	1,133	1,132	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}}
2019	4	TAB190301573950	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:230691.7}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido Torno Largo Estancia (El Mangulito), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-475	N	0	0	118	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301573949	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:233877.63}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-473	N	0	0	142	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301573958	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:232472.62}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería La Manga Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-491	N	0	0	733	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401616709	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - LA ISLA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined - undefined RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VHSALA ISLA EN , lon:-93.02433796, lat:17.96536655}}	23-09-2019	21-12-2019	6,938,240.95	6,938,240.95	6,938,240.95	6,938,240.95	3,834,587.97	{cpto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-457, contratista:GCH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6939156.73, importe_modificado:6938240.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616709 proyecto_PROCESO, 1616709 proyecto_FIN, 1616709 proyecto_PROCESO, 1616709 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573950	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Torno Largo, lon:-92.622991, lat:18.199519}}	16-08-2019	15-10-2019	230,691.70	230,691.70	230,691.70	230,691.70	123,790.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573949	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	15-08-2019	15-10-2019	233,877.63	233,877.63	233,877.63	233,877.63	172,383.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573958	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La manga Tamulte de las Sabanas, lon:-92.771773, lat:18.146007}}	16-08-2019	15-10-2019	232,472.62	232,472.62	232,472.62	232,472.62	85,692.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401616826	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	7,113,133.80	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355566.89, modificado:3446546.13}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355566.91, modificado:3446546.19}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZDA ETAPA FASE 4 RA BUENAVISTA RÍO N - 176428	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	176428	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}}
2019	4	TAB190301573951	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:223666.32}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del Ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-477	N	0	0	590	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190401616802	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,846,772.04	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423386.02, modificado:3116273.23}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423386.02, modificado:3116273.32}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZDA. ETAPA FASE 3 RA BUENAVISTA RÍO - 176272	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	176272	S	400	400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}}
2019	4	TAB190301573955	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:222209.36}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-485	N	0	0	590	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401616826	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA RÍO NUEVO 1RA - BUENAVISTA RÍO NUEVO 3RA. MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A SECCIÓN. 86283 BUENA VISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRE, lon:-93.03372325, lat:17.95947203}}	23-09-2019	21-12-2019	6,893,092.32	6,893,092.32	6,893,092.32	6,893,092.32	5,162,351.62	{otro1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-463, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:7113133.79, importe_modificado:6893092.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616826 proyecto_PROCESO, 1616826 proyecto_FIN, 1616826 proyecto_PROCESO, 1616826 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573951	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido el Espino, lon:-92.831698, lat:18.24779}}	16-08-2019	15-10-2019	223,566.32	223,566.32	223,566.32	223,566.32	123,790.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401616802	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA 1RA SECCIÓN - BUENAVISTA 3RA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A SECCIÓN. 86283 BUENA VISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO V, lon:-93.04951823, lat:17.97316252}}	23-09-2019	21-12-2019	6,232,546.55	6,232,546.55	6,232,546.55	6,232,546.55	3,584,552.99	{otro1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-461, contratista:GRUPO ATRIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6846772.04, importe_modificado:6232546.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616802 proyecto_PROCESO, 1616802 proyecto_INICIO, 1616802 proyecto_FIN, 1616802 proyecto_PROCESO, 1616802 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573955	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido el Espino, lon:-92.831698, lat:18.24779}}	16-08-2019	15-10-2019	222,209.36	222,209.36	222,209.36	222,209.36	104,270.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

