

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB18180101068156	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	43,000,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.3E7, modificado:0.0))	0105-- Aportación de Recursos Federales Ejercicio 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT005	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201142136	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	2,001,090.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001090.0, modificado:2001090.0))	27	Tabasco	3	Centla	de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0150	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB18180201142141	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	2,150,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0))	27	Tabasco	3	Centla	de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0149	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB18180201142126	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	3,542,953.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542953.0, modificado:3542953.0))	27	Tabasco	3	Centla	de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0152	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB180401488866	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	1,698,300.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:1688402.32))	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	I0030	N	0	0	20,030	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2127.74))	
2018	4	TAB180401488885	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	1,348,650.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348650.0, modificado:1327784.13))	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	I0039	N	0	0	20,030	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1467.98))	
2018	4	TAB18180201134594	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	600,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080171	N	0	0	409	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB18180201134590	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	600,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080170	N	0	0	1,219	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB18180201134597	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	3,300,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080173	N	0	0	908	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:5067.0))	
2018	4	TAB18180201134586	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	600,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080169	N	0	0	1,308	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB18180201134596	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	4,000,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080172	N	0	0	27,344	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1057.0))	
2018	4	TAB180301392974	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	893,051.89	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893051.89, modificado:893051.89))	27	Tabasco	10	Jaña Méndez	de Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jaña de Méndez		N	0	0	2,281	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:540.0))	
2018	4	TAB180301392121	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	297,588.24	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297588.24, modificado:297588.23))	27	Tabasco	10	Jaña Méndez	de Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Municipio de Jaña de Méndez		N	0	0	2,566	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:114.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	TAB18180101068156	2018	23	U	22						{geot: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion: lon-92.919416, lat:17.987838]}	01-12-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	11/005272/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado avances		
2018	4	TAB18180201142136	2018	23	U	22						{geot: [cve_municipio:3, localidad:0, direccion: lon-92.652187, lat:18.530111]}	17-07-2018	01-08-2018	1,975,783.54	1,975,783.54	1,975,783.54	1,975,783.54	1,967,267.23	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E9-2018-RAMO GENERAL 23-OP01502018, contratista:LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2001090.0, importe_modificado:592735.06]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	1281735/proyecto_FIN, 1281735/proyecto_PROCESO, 1281735/proyecto_FIN	En Ejecucion	Validado avances		
2018	4	TAB18180201142141	2018	23	U	22						{geot: [cve_municipio:3, localidad:0, direccion: lon-92.652187, lat:18.530111]}	06-06-2018	01-08-2018	2,125,042.51	2,125,042.51	2,125,042.51	2,125,042.51	2,027,766.54	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E6-2018-RAMO GENERAL 23-OP01492018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2125042.51, importe_modificado:2150000.0]}	{meta: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	1281740/proyecto_FIN, 1281740/proyecto_INICIO, 1281740/proyecto_PROCESO, 1281740/proyecto_INICIO, 1281740/proyecto_PROCESO, 1281740/proyecto_FIN	En Ejecucion	Validado avances		
2018	4	TAB18180201142126	2018	23	U	22						{geot: [cve_municipio:3, localidad:0, direccion: lon-92.652187, lat:18.530111]}	22-06-2018	01-08-2018	0.00	3,499,981.56	3,357,131.77	3,357,131.77	3,357,131.77	3,357,131.77	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E8-2018-RAMO GENERAL 23-OP01522018, contratista:ROSARIO DEL CARMEN DIAZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3499981.56, importe_modificado:3542953.0]}	{meta: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	1281724/proyecto_INICIO, 1281724/proyecto_FIN, 1281724/proyecto_PROCESO, 1281724/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180401488866	2018	23	U	22						{geot: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Topocio, Pedregal de Montecristo, Emiliano Zapata, Tab., México, lon-91.78645849, lat:17.73577041]}	09-07-2018	30-09-2018	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0035/R23/PR/DR/PS/2018, contratista:ELOISA MENDOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1688402.32, importe_modificado:1688402.32]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2127.74]}	1488866/proyecto_INICIO, 1488866/proyecto_PROCESO, 1488866/proyecto_FIN, 1488866/proyecto_INICIO, 1488866/proyecto_PROCESO, 1488866/proyecto_FIN, 1488866/proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado Registrado avances		
2018	4	TAB180401488885	2018	23	U	22						{geot: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 26, Jose Lehman Ocampo, Emiliano Zapata, Tab., México, lon-91.7889154, lat:17.7336091]}	09-01-2019	09-01-2019	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0036/R23/PR/DR/PS/2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1327784.13, importe_modificado:1327784.13]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1467.98]}	1488885/proyecto_INICIO, 1488885/proyecto_PROCESO, 1488885/proyecto_FIN, 1488885/proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado Registrado avances	
2018	4	TAB18180201134594	2018	23	U	22						{geot: [cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA CAOANAL 1RA SECCION (LA VICTORIA), lon-93.405602, lat:17.667334]}	21-06-2018	01-08-2018	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-095-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594444.61]}	{meta: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	1273321/proyecto_INICIO, 1273321/proyecto_FIN, 1273321/proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB18180201134590	2018	23	U	22						{geot: [cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RA VILLA FLORES 1RA SECCION, lon-93.420852, lat:17.814798]}	21-06-2018	01-08-2018	594,366.89	594,366.89	594,366.89	594,366.89	594,366.89	594,366.89	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-099-2018, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594366.89]}	{meta: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	1273317/proyecto_FIN, 1273317/proyecto_INICIO, 1273317/proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB18180201134597	2018	23	U	22						{geot: [cve_municipio:8, localidad:608, direccion:EJ. ZAPOTAL STA. SECCION, lon-93.751388, lat:18.017777]}	21-06-2018	01-08-2018	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-095-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594444.61]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5067.0]}	1273324/proyecto_INICIO, 1273324/proyecto_FIN, 1273324/proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB18180201134586	2018	23	U	22						{geot: [cve_municipio:8, localidad:510, direccion:PE IELAGARTERO 2DA SECCION, lon-93.844722, lat:18.049722]}	21-06-2018	01-07-2018	594,715.40	594,715.40	594,715.40	594,715.40	594,715.40	594,715.40	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-098-2018, contratista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594715.4]}	{meta: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	1273313/proyecto_INICIO, 1273313/proyecto_FIN, 1273313/proyecto_PROCESO	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB18180201134596	2018	23	U	22						{geot: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon-93.391388, lat:17.830277]}	21-06-2018	01-08-2018	3,993,812.57	3,993,812.57	3,993,812.57	3,993,812.57	3,993,812.57	3,993,812.57	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-096-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:400000.0, importe_modificado:3993909.58]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0]}	1273323/proyecto_FIN, 1273323/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301392974	2018	23	U	22						{geot: [cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Jalpa de Mendez, lon-93.062597, lat:18.176848]}	26-07-2018	19-08-2018	893,051.89	893,051.89	893,040.21	893,040.21	893,040.21	893,040.21	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E14-K0165(PR2018)-2018, contratista:CLAUDIA CRUZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto-901265.83, importe_modificado:891256.53]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0]}	1392974/proyecto_PROCESO, 1392974/proyecto_FIN, 1392974/proyecto_FIN	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301392121	2018	23	U	22						{geot: [cve_municipio:10, localidad:31, direccion:Jalpa de Mendez, lon-93.062597, lat:18.176848]}	09-08-2018	23-08-2018	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0]}	1392121/proyecto_PROCESO, 1392121/proyecto_FIN, 1392121/proyecto_INICIO	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB180301392190	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	993,250.66	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:993250.66, modificado:994589.82])	K0188.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO DEL INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA (IDIFTEC) CON CLAVE SEP- 27ECT0003K "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	de	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	2,915	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:665.59))
2018	4	TAB180301392201	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	992,549.75	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:992549.75, modificado:993888.91])	K187.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TERESA VERA (TRAMO DELEGACION) "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	de	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	2,915	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:678.29))
2018	4	TAB180301393012	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	993,517.26	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:993517.26, modificado:993517.26])	K0189.-PAVIMENTACION DE CAMINO A ALLENDE BARRIO SANTA ANA "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	de	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	2,523	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:350.0))
2018	4	TAB180301392089	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	2,183,703.65	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2183703.65, modificado:2183890.02])	K0168.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA DE ALLENDE BARRIO SANTA ANA "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	de	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	15,695	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1125.0))
2018	4	TAB180301392137	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	2,360,426.08	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2360426.08, modificado:2360426.07])	K0186.-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE 1 Y 2 DE LA COLONIA ENSENADA DEL POBLADO AYAPA "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	de	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	1,132	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:815.0))
2018	4	TAB180301392872	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	2,350,819.87	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2350819.87, modificado:2345463.23])	K0185.-CONSTRUCCION DE 800 METROS DE CAMINO VECINAL, TRAMO EL MANGUITO DE LA RANCHERIA BENITO JUAREZ IRA-SECC "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	de	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	1,132	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:800.0))
2018	4	TAB180301392940	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	1,188,234.92	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1188234.92, modificado:1188234.92])	K0167.-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE EL MANGO COL. ENSENADA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	de	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	2,281	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:406.0))
2018	4	TAB180301392858	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	2,183,890.02	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2183890.02, modificado:2183890.02])	K0168.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA DE ALLENDE BARRIO SANTA ANA "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	de	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	15,695	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1125.0))
2018	4	TAB180301392066	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	1,782,498.25	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1782498.25, modificado:1784023.79])	K0166.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUNA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	de	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	15,695	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:988.59))
2018	4	TAB180301390609	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	1,500,000.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1484992.28])	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA (PRIMERA ETAPA)	27	Tabasco	13	Nacajuca	de	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K014-001	N	0	0	567	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:375.0))
2018	4	TAB180301391695	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	872,963.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:872963.0, modificado:872963.0])	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD Y DEL POBLADO GUAYTALPA	27	Tabasco	13	Nacajuca	de	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K006-002	N	0	0	1,560	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180301391798	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	1,000,000.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:975032.87])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLEJON LA PERA RA. SALOYA 1A SEC.	27	Tabasco	13	Nacajuca	de	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA		N	0	0	2,968	(meta1: (unidad_medida:Kilometro cuadrado, meta_modificada:1800.0))
2018	4	TAB180301391633	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	700,000.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:681670.02])	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL A NIVEL DE TERRACERIAS (FORMACION DE TERRAPLEN) EN BORDO DERECHO DEL RIO SAMARIA	27	Tabasco	13	Nacajuca	de	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-020	N	0	0	60	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta_modificada:0.67))
2018	4	TAB180301384402	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	4,956,300.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:4956300.0, modificado:4934531.48])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PALMA REAL DE QUINTIN ARAUZ DE PARAISO, TABASCO	27	Tabasco	14	Paraíso	de	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAL57	N	0	0	5,178	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:3089.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB180301392190	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848]}	09-08-2018	07-09-2018	994,589.82	994,589.82	994,589.82	994,589.82	994,589.82	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N19-K0188-2018, contralista:GRUPO ALPRIZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:993250.66]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.59]}	{1392190/proyecto_FIN, 1392190/proyecto_INICIO, 1392190/proyecto_PROCESO, 1392190/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB180301392201	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848]}	11-08-2018	30-08-2018	993,888.91	993,888.91	993,888.91	993,888.91	993,888.91	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N18-K0187-2018, contralista:CONSTRUCCIONES CASMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:992549.75]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.29]}	{1392201/proyecto_FIN, 1392201/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB180301393012	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:43, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848]}	17-08-2018	09-09-2018	993,517.26	993,517.26	993,517.26	993,517.26	993,517.26	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N20-K0189-2018, contralista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:992178.06]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0]}	{1393012/proyecto_PROCESO, 1393012/proyecto_INICIO, 1393012/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB180301392089	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848]}	09-07-2018	22-08-2018	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0168(PR2018)-2018, contralista:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2197800.0, importe_modificado:2182364.48]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0]}	{1392089/proyecto_INICIO, 1392089/proyecto_PROCESO, 1392089/proyecto_FIN, 1392089/proyecto_INICIO, 1392089/proyecto_FIN, 1392089/proyecto_PROCESO, 1392089/proyecto_FIN}	Terminado	Cancelacion validada
2018	4	TAB180301392137	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848]}	11-08-2018	30-08-2018	2,360,426.07	2,360,426.07	2,360,426.07	2,360,426.07	2,360,426.07	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N20-K0189-2018, contralista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:992178.06]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:815.0]}	{1392137/proyecto_INICIO, 1392137/proyecto_FIN, 1392137/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301392872	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848]}	11-08-2018	30-08-2018	2,345,463.23	2,345,463.23	2,345,463.23	2,345,463.23	2,345,463.23	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N16-K0185-2018, contralista:YAMEL STEPHANIE ABAD HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2357648.0, importe_modificado:2344124.07]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0]}	{1392872/proyecto_FIN, 1392872/proyecto_INICIO, 1392872/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301392940	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848]}	13-07-2018	11-08-2018	1,188,234.92	1,188,234.92	1,188,234.92	1,188,234.92	1,188,234.92	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E13-K0167(PR2018)-2018, contralista:OSAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1198800.0, importe_modificado:1186709.37]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:406.0]}	{1392940/proyecto_FIN, 1392940/proyecto_INICIO, 1392940/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB180301392858	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848]}	09-07-2018	22-08-2018	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0168(PR2018)-2018, contralista:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2197800.0, importe_modificado:2182364.48]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0]}	{1392858/proyecto_INICIO, 1392858/proyecto_PROCESO, 1392858/proyecto_FIN, 1392858/proyecto_INICIO, 1392858/proyecto_PROCESO, 1392858/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB180301392066	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848]}	13-07-2018	16-08-2018	1,784,023.79	1,784,023.79	1,784,023.79	1,784,023.79	1,784,023.79	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E12-K0166(PR2018)-2018, contralista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1798200.0, importe_modificado:1782498.25]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.59]}	{1392066/proyecto_FIN, 1392066/proyecto_PROCESO, 1392066/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB180301390609	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera Nacajuca Jalpa de Mendez Km 0 800, Ejido Rivera Alta 86220 Nacajuca Tab, lon:-93.020043, lat:18.168857]}	31-07-2018	09-09-2018	1,484,992.28	1,484,992.28	1,484,992.28	1,484,992.28	1,478,591.45	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E11-K014/2018, contralista:CONSORCIO ALBARASA TECH S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:1485240.37, importe_modificado:1485240.37]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0]}	{1390609/proyecto_INICIO, 1390609/proyecto_PROCESO, 1390609/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301391695	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Sector San marcos, Guayjalpa, Tab., Mexico, lon:-93.03214073, lat:18.22062816]}	10-09-2018	09-10-2018	872,963.00	865,947.97	803,477.19	803,477.19	516,645.51	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E13-K006-002/2018, contralista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:865947.97, importe_modificado:865947.97]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	{1391695/proyecto_INICIO, 1391695/proyecto_PROCESO, 1391695/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301391798	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:13, localidad:24, direccion:Carretera Villahermosa a Nacajuca Km 8-500, Saloya Primera, 86246 Villahermosa, Nacajuca, Tab., Mexico, lon:-92.93884277, lat:18.07928448]}	10-08-2018	19-08-2018	975,032.87	975,032.87	975,032.87	975,032.87	970,830.14	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E12-K016/2018, contralista:OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:984534.63, importe_modificado:984534.63]}	{meta1: [unidad_medida:Kilometro cuadrado, avance:1800.0]}	{1391798/proyecto_PROCESO, 1391798/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301391633	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:13, localidad:68, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.95987129, lat:18.11322391]}	24-09-2018	30-09-2018	681,670.02	681,670.02	681,670.02	681,670.02	678,731.79	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E15-K008-020/2018, contralista:CONSTRUCTORA ZANAPA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:694019.6, importe_modificado:694019.6]}	{meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:0.67]}	{1391633/proyecto_PROCESO, 1391633/proyecto_INICIO, 1391633/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301384402	2018	23	U	22					1	{geo1: [cve_municipio:14, localidad:27, direccion:Palma Real 107 Los Mangos (Antes El Mango), 86608 Paraíso, Tab., Mexico, lon:-93.212412, lat:18.39174045]}	20-08-2018	28-09-2018	4,934,531.48	4,934,531.48	4,934,531.48	4,934,531.48	4,934,531.48	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-LO-827014963-E11/2018-KALS, contralista:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:4934531.49, importe_modificado:4934531.49]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:3089.0]}	{1384402/proyecto_PROCESO, 1384402/proyecto_INICIO, 1384402/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB18180201142613	2018	23	U	22					1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:RIA ANDRES GARCIA (LA ISLA), lon:-93.152152, lat:18.432846}}	18-06-2018	01-07-2018	1,794,446.17	1,794,446.17	1,794,446.17	1,794,446.17	1,794,446.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-10-827014983-E6-2018-KALS6, contratista:EDYPROCARB, SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:1794446.17, importe_modificado:1794446.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1282240/proyecto_INICIO, 1282240/proyecto_FIN, 1282240/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB180301389479	2018	23	U	22					1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución 149, Centro, 36800 Teapa, Tab., Mexico, lon:-92.94980764, lat:17.54782822}}	23-08-2018	21-10-2018	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, contratista:DURAMEX GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, importe_modificado:1984979.82, monto:1984979.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1389479/proyecto_INICIO, 1389479/proyecto_PROCESO, 1389479/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB17180201142133	2017	23	U	22					1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	22-06-2018	01-08-2018	1,181,234.97	1,181,234.97	1,181,234.97	1,181,234.97	1,176,143.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-10-827003993-E10-2018-RAMO GENERAL 23-OP0151/2018, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, importe_modificado:1199108.83, monto:1181234.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1281732/proyecto_INICIO, 1281732/proyecto_PROCESO, 1281732/proyecto_FIN, 1281732/proyecto_PROCESO, 1281732/proyecto_FIN, 1281732/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances