

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB190101514382	2019	23	U	22					Proyecto de Inversión	143,000,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43E8, modificado:1.43E8))	Aportación de Recursos Federales Ramo 23 Programas Regionales para el Ejercicio 2019.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD05	S	20,000	20,000	0
2019	1	TAB180401488866	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	1,698,300.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:1688402.32))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DIAMANTE, CALLE ZAFIRO Y CALLE AMATISTA DE LA COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10030	N	0	0	20,030
2019	1	TAB180401488885	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	1,348,650.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348650.0, modificado:1327784.13))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA JOSE LEHMAN	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10039	N	0	0	20,030
2019	1	TAB18180201134586	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	600,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0))	Const. De Techumbre Met. A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Aquiles Serdan (Clave 274dpr0478n) (Ubic. Ej. Pejelag, 2da. Sec.) En El Ej. Pejelag, 2da. Sec. En El Mpio. De Hgullo. Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080169	N	0	0	1,308

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101514382	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villa Hermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1514382 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
TAB180401488866	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2127.74, meta_modificada:2127.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Tapasco, Pedregal de Monteclaro, Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.78645849, lat:17.73577041}}	09-07-2018	30-09-2018	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0035/R2 3/PR/DR/PSE/2018, contratista:ELOISA MENDOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1688402.32, importe_modificado:1688402.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2127.74}}	{1488866 proyecto_INICIO, 1488866 proyecto_PROCESO, 1488866 proyecto_FIN, 1488866 proyecto_INICIO, 1488866 proyecto_PROCESO, 1488866 proyecto_FIN, 1488866 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401488885	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1467.98, meta_modificada:1467.98}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 26, Jose Lehman Ocampo, Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.7889154, lat:17.7336091}}	09-01-2019	09-01-2019	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0036/R2 3/PR/DR/PSE/2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1327784.13, importe_modificado:1327784.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1467.98}}	{1488885 proyecto_INICIO, 1488885 proyecto_PROCESO, 1488885 proyecto_FIN, 1488885 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201134586	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, direccion:PEJELAGARTERO 2DA. SECCION, lon:-93.844722, lat:18.049722}}	21-06-2018	01-07-2018	594,715.40	594,715.40	594,715.40	594,715.40	594,715.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJ-CO-5233-098-2018, contratista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594715.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273313 proyecto_INICIO, 1273313 proyecto_FIN, 1273313 proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201134594	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	600,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0))	Const. De Techumbre Met. A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Rural Fed. Don Venustiano Carranza (Clave 27dpr1881d) En La Ra. Caobanal 1ra. Sec. (La Victoria) Del Mpio. De Hguillo. Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080171	N	0	0	409
2019	1	TAB18180201134590	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	600,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0))	Construcción De Techumbre Metalica A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Clave 274dpr0495d1) En La Ra. Villa Flores 1ra. Sec. Del Mpio. De Huimanguillo Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080170	N	0	0	1,219
2019	1	TAB18180201134596	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	4,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0))	Paviment De Calles A Base De Conc.Hidr.Banq. Y Guam De Conc.Dren.Santl. Y Agua Pot.En La Cd.De Hguillo (En C.Libertad Entre Av.Rafael Mtez.De Esc. Y C.Benito Jrez Y En C.Miguel Hgo.Y Costilla	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080172	N	0	0	27,344
2019	1	TAB18180201134597	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	3,300,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0))	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor (Ubic. Entrada Por El Hormiguero) En El Ej. Zapotal Sta. Seccion	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080173	N	0	0	908

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201134594	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA. CAOBANAL TRA. SECCION (LA VICTORIA), lon:-93.405602, lat:17.667334}}	21-06-2018	01-08-2018	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-095-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594444.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273321 proyecto_INICIO, 1273321 proyecto_FIN, 1273321 proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
TAB18180201134590	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RA. VILLA FLORES TRA. SECCION, lon:-93.420852, lat:17.814798}}	21-06-2018	01-08-2018	594,366.89	594,366.89	594,366.89	594,366.89	594,366.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-099-2018, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594366.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273317 proyecto_FIN, 1273317 proyecto_INICIO, 1273317 proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
TAB18180201134596	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1057.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	21-06-2018	01-08-2018	3,993,812.57	3,993,812.57	3,993,812.57	3,993,812.57	3,993,812.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-096-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4000000.0, importe_modificado:3993909.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}}	{1273323 proyecto_PROCESO, 1273323 proyecto_FIN, 1273323 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
TAB18180201134597	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5067.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:608, direccion:EJ. ZAPOTAL STA. SECCION, lon:-93.751388, lat:18.017777}}	21-06-2018	01-08-2018	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-095-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594444.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5067.0}}	{1273324 proyecto_INICIO, 1273324 proyecto_FIN, 1273324 proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301392974	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	893.051.89	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893051.89, modificado:893040.21}}	K0165 -CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA CALLE LA PIRA, COLONIA SAN MARCOS "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversion	Urbanizacio n	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	2,281
2019	1	TAB180301392121	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	297.588.24	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297588.24, modificado:297588.23}}	K0184 -CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "ARCADIO ZENTELLA" CON CLAVE SEP: 27DPR05760 DE LA RANCHERIA EL RIO "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversion	Educación	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	2,566
2019	1	TAB180301392872	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	2.350.819.87	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350819.87, modificado:2345463.23}}	K0185 -CONSTRUCCION DE 800 METROS DE CAMINO VECINAL TRAMO EL MANGUITO DE LA RANCHERIA BENITO JUAREZ 1RA. SECC "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversion	Urbanizacio n	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	1,132
2019	1	TAB180301392137	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	2.360.426.08	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360426.08, modificado:2360426.07}}	K0186 -PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE 1 Y 2 DE LA COLONIA ENSENADA DEL POBLADO AYAPA. "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversion	Urbanizacio n	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	1,132

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301392974	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	26-07-2018	19-08-2018	893,040.21	893,040.21	893,040.21	893,040.21	893,040.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E14-K0165(PR2018)-2018, contratista:CLAUDIA CRUZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:901265.83, importe_modificado:891526.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}}	{1392974 proyecto_PROCESO, 1392974 proyecto_INICIO, 1392974 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
TAB180301392121	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	09-08-2018	23-08-2018	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}}	{1392121 proyecto_PROCESO, 1392121 proyecto_FIN, 1392121 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301392872	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	11-08-2018	30-08-2018	2,345,463.23	2,345,463.23	2,345,463.23	2,345,463.23	2,345,463.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N16-K0185-2018, contratista:YAMEL STEPHANIE ABAD HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2357648.0, importe_modificado:2344124.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{1392872 proyecto_FIN, 1392872 proyecto_PROCESO, 1392872 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301392137	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:815.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	11-08-2018	30-08-2018	2,360,426.07	2,360,426.07	2,360,426.07	2,360,426.07	2,360,426.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N20-K0189-2018, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:992178.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:815.0}}	{1392137 proyecto_INICIO, 1392137 proyecto_FIN, 1392137 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301390609	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1484992.28}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA (PRIMERA ETAPA)	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K014-001	N	0	0	567
2019	1	TAB180301391798	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	1,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:975032.87}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLEJON LA PERA RA. SALOYA 1A SEC.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA		N	0	0	2,968
2019	1	TAB180301391695	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	872,963.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872963.0, modificado:803477.19}}	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL POBLADO GUAYTALPA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K006-002	N	0	0	1,560
2019	1	TAB180301391633	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:681670.02}}	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL A NIVEL DE TERRACERIAS (FORMACION DE TERRAPLEN) EN BORDO DERECHO DEL RIO SAMARIA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-020	N	0	0	60

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301390609	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera Nacajuca Jalpa de Mendez Km 0 800, Ejido Rivera Alta 86220 Nacajuca Tab, lon:-93.020043, lat:18.168857}}	31-07-2018	09-09-2018	1,484,992.28	1,484,992.28	1,484,992.28	1,484,992.28	1,484,992.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAAC-E11-K014/2018, contratista:CONSORCIO ALBARASA TECH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:1485240.37, importe_modificado:1485240.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}}	{1390609 proyecto_INICIO, 1390609 proyecto_PROCESO, 1390609 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
TAB180301391798	{meta1: {unidad_medida:Kilometro cuadrado, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:Carretera Villahermosa a Nacajuca Km 8-500, Saloya Ptmera, 86246 Villahermosa, Nacajuca, Tab., Mexico, lon:-92.93884277, lat:18.07928448}}	10-08-2018	19-08-2018	975,032.87	975,032.87	975,032.87	975,032.87	975,032.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAAC-E12-K016/2018, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:984534.63, importe_modificado:984534.63}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro cuadrado, avance:1800.0}}	{1391798 proyecto_PROCESO, 1391798 proyecto_FIN, 1391798 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
TAB180301391695	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Sector San marcos, Guaytuba, Tab., Mexico, lon:-93.03214073, lat:18.22062816}}	10-09-2018	09-10-2018	803,477.19	803,477.19	803,477.19	803,477.19	803,477.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAAC-E13-K006-002/2018, contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:865947.97, importe_modificado:865947.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1391695 proyecto_INICIO, 1391695 proyecto_PROCESO, 1391695 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
TAB180301391633	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:0.67, meta_modificada:0.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:68, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.95987129, lat:18.11322391}}	24-09-2018	30-09-2018	681,670.02	681,670.02	681,670.02	681,670.02	681,670.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAAC-E15-K008-020/2018, contratista:CONSTRUCTORA ZANAPA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:694019.6, importe_modificado:694019.6}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.67}}	{1391633 proyecto_PROCESO, 1391633 proyecto_INICIO, 1391633 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances

