

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190101514382	2019	23	U	22					Proyecto de inversión	143,000,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43E8, modificado:0.0))	Aportación de Recursos Federales Ramo 23 Programas Regionales para el Ejercicio 2019.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD05	S	20,000	20,000	0
2019	2	TAB18180201134586	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	600,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0))	Const. De Techumbre Met. A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Aquiles Serdan (Clave 2744pr0478n) (Ubic. Ej. Pejelag. Zda. Sec.) En El Ej. Pejelag. Zda. Sec. En El Mpio. De Hguillo. Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080169	N	0	0	1,308
2019	2	TAB18180201134597	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	3,300,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor (Ubic. Entrada Por El Horniguero) En El Ej. Zapotal 5ta. Seccion	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080173	N	0	0	908
2019	2	TAB18180201134590	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	600,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0))	Construcción De Techumbre Metálica A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Clave 2744pr0495d) En La Ra. Villa Flores 1ra. Sec. Del Mpio. De Huimanguillo Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080170	N	0	0	1,219

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101514382	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1514382 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134586	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, direccion:PEJELAGARTERO 2DA. SECCION, lon:-93.844722, lat:18.049722}}	21-06-2018	01-07-2018	594,715.40	594,715.40	594,715.40	594,715.40	594,715.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-098-2018, contratista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594715.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273313 proyecto_INICIO, 1273313 proyecto_FIN, 1273313 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134597	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5067.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:608, direccion:EJ. ZAPOTAL STA. SECCION, lon:-93.751388, lat:18.017777}}	21-06-2018	01-08-2018	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-095-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594444.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5067.0}}	{1273324 proyecto_INICIO, 1273324 proyecto_FIN, 1273324 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134590	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RA. VILLA FLORES 1RA. SECCION, lon:-93.420852, lat:17.814798}}	21-06-2018	01-08-2018	594,369.89	594,369.89	594,369.89	594,369.89	594,369.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-099-2018, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594366.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273317 proyecto_FIN, 1273317 proyecto_INICIO, 1273317 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB18180201134594	2018	23	U	22					Proyecto de inversion	600,000.00	(#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0))	Const. De Techumbre Met. A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Rural Fed. Don Venustiano Carranza (Clave Z7dpr1881d) En La Ra. Caobanal Tra. Sec. (La Victoria) Del Mpio. De Hguillo. Tab.	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO	K0340080171	N	0	0	409
2019	2	TAB18180201134596	2018	23	U	22					Proyecto de inversion	4,000,000.00	(#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0))	Paviment De Calles A Base De Conc.Hidr. Banq. Y Guarn.De Conc.Dren.Sanit. Y Agua Pot.En La Cd De Hguillo (En C.Libertad Entre Av.Rafael Méz.De Esc. Y C.Benito Jrez Y En C.Miguel Hgo.Y Costilla	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO	K0050080172	N	0	0	27,344
2019	2	TAB180301392974	2018	23	U	22					Proyecto de inversion	893,051.89	(#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893051.89, modificado:893040.21))	K0165.-CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA CALLE LA PIÑA, COLONIA SAN MARCOS "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	2,281
2019	2	TAB180301390609	2018	23	U	22					Proyecto de inversion	1,500,000.00	(#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1484992.28))	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CHONTALPA (PRIMERA ETAPA)	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K014-001	N	0	0	567

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201134594	[meta1:(unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo1:(cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA, CAOBANAL 1RA SECCION (LA VICTORIA), lon:-93.405602, lat:17.667334)]	21-06-2018	01-08-2018	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	[ctto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-095-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594444.61)]	[meta1:(unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	[1273321 proyecto_INICIO, 1273321 proyecto_FIN, 1273321 proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134596	[meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1057.0)]	1	[geo1:(cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277)]	21-06-2018	01-08-2018	3,933,812.57	3,933,812.57	3,933,812.57	3,933,812.57	3,933,812.57	[ctto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-096-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4000000.0, importe_modificado:3993909.58)]	[meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0)]	[1273323 proyecto_PROCESO, 1273323 proyecto_FIN, 1273323 proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
TAB180301392974	[meta1:(unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0)]	1	[geo1:(cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848)]	26-07-2018	19-08-2018	893,040.21	893,040.21	893,040.21	893,040.21	893,040.21	[ctto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E14-K0165(PR2018)-2018, contratista:CLAUDIA CRUZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:901265.83, importe_modificado:891526.35)]	[meta1:(unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0)]	[1392974 proyecto_PROCESO, 1392974 proyecto_INICIO, 1392974 proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
TAB180301390609	[meta1:(unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0)]	1	[geo1:(cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera Nacajuca Jalpa de Mendez Km 0 800, Ejido Rivera Alta 8620 Nacajuca Tab, lon:-93.020043, lat:18.168857)]	31-07-2018	09-09-2018	1,484,992.28	1,484,992.28	1,484,992.28	1,484,992.28	1,484,992.28	[ctto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E11-K014/2018, contratista:CONSORCIO ALBARSA TECH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:1485240.37, importe_modificado:1485240.37)]	[meta1:(unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0)]	[1390609 proyecto_INICIO, 1390609 proyecto_PROCESO, 1390609 proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB180301391798	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	1,000,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:975032.87})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JON LA PERA RA. SALOYA TA SEC.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA		N	0	0	2,968
2019	2	TAB180301391695	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	872,963.00	(#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872963.0, modificado:803477.19})	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL POBLADO GUAYTALPA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K006-002	N	0	0	1,560
2019	2	TAB180301391633	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	700,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:681670.02})	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL A NIVEL DE TERRACERIAS (FORMACION DE TERRAPLEN) EN BORDO DERECHO DEL RIO SAMARIA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-020	N	0	0	60
2019	2	TAB180301389479	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	2,000,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1966943.4})	REHABILITACION DEL ANDADOR MARCO E. BECERRA EN LA COLONIA CENTRO, TEAPA, TABASCO	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEAPA	K005-002	N	0	0	24,534

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301391798	[meta1: (unidad_medida:Kilometro cuadrado, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:13, localidad:24, direccion:Carretera Villahermosa a Nacajuca Km 8+500, Saloya Primera, 86246 Villahermosa, Nacajuca, Tab., Mexico, lon:-92.93884277, lat:18.07928448)]	10-08-2018	19-08-2018	975,032.87	975,032.87	975,032.87	975,032.87	975,032.87	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E12-K016/2018, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:984534.63, importe_modificado:984534.63)]	[meta1: (unidad_medida:Kilometro cuadrado, avance:1800.0)]	[1391798 proyecto_PROCESO, 1391798 proyecto_FIN, 1391798 proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
TAB180301391695	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Sector San Marcos, Guaytala, Tab., Mexico, lon:-93.05214073, lat:18.22062816)]	10-09-2018	09-10-2018	803,477.19	803,477.19	803,477.19	803,477.19	803,477.19	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E13-K006-002/2018, contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:865947.97, importe_modificado:865947.97)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	[1391695 proyecto_INICIO, 1391695 proyecto_PROCESO, 1391695 proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
TAB180301391633	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:0.67, meta_modificada:0.67)]	1	[geo1: (cve_municipio:13, localidad:68, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.95967129, lat:18.11322391)]	24-09-2018	30-09-2018	681,670.02	681,670.02	681,670.02	681,670.02	681,670.02	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E15-K008-020/2018, contratista:CONSTRUCTORA ZANAPA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:694019.6, importe_modificado:694019.6)]	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.67)]	[1391633 proyecto_PROCESO, 1391633 proyecto_INICIO, 1391633 proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
TAB180301389479	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución 149, Centro, 86800 Teapa, Tab., Mexico, lon:-92.94980764, lat:17.54782622)]	23-08-2018	21-10-2018	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-F01-1/2018, contratista:DURAMEX GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1984979.82, importe_modificado:1984979.82)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	[1389479 proyecto_INICIO, 1389479 proyecto_PROCESO, 1389479 proyecto_INICIO, 1389479 proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances



