

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180201142141	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	2,150,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0})	Construccion De Tejado Y Andador Rta. Elapso, En El Instituto Tecnologico De Centla (Itsc), En La Ciudad De Frontera En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversion de Infraestructura Economica	Educacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0149	N	0	0	0	0
2018	5	TAB18180201142126	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	3,542,953.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542953.0, modificado:3542953.0})	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Alcantarillado Sanitario, Red De Agua Potable, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Benito Juarez, Tramo Cuauhtemoc-Calle Riva Palacio, Ciudad De	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversion de Infraestructura Economica	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0152	N	0	0	0	0
2018	5	TAB18180201142136	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	2,001,090.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001090.0, modificado:2001090.0})	Construccion De Pavimento Asfaltico De La Calle Principal De La Col. Lazaro Cardenas, Centla	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversion de Infraestructura Economica	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0150	N	0	0	0	0
2018	5	TAB180401488866	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	1,698,300.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:1688402.32})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DIAMANTE, CALLE ZAFIRO Y CALLE AMATISTA DE LA COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10030	N	0	0	20,030	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201142141	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion: '-', lon: -92.652187, lat:18.530111}}	06-06-2018	01-08-2018	2,125,042.51	2,125,042.51	2,125,042.51	2,125,042.51	2,125,042.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E6-2018-RAMO GENERAL 23-OP0149/2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2125042.51, importe_modificado:2150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1281740 proyecto_FIN, 1281740 proyecto_INICIO, 1281740 proyecto_PROCESO, 1281740 proyecto_PROCESO, 1281740 proyecto_PROCESO, 1281740 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
TAB18180201142126	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion: '-', lon: -92.652187, lat:18.530111}}	22-06-2018	01-08-2018	3,357,131.77	3,357,131.77	3,357,131.77	3,357,131.77	3,357,131.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E8-2018-RAMO GENERAL 23-OP0152/2018, contratista:ROSARIO DEL CARMEN DIAZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3499981.56, importe_modificado:3542953.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1281724 proyecto_INICIO, 1281724 proyecto_FIN, 1281724 proyecto_PROCESO, 1281724 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
TAB18180201142136	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion: '-', lon: -92.652187, lat:18.530111}}	17-07-2018	01-08-2018	1,975,183.54	1,975,183.54	1,975,183.54	1,975,183.54	1,975,183.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E9-2018-RAMO GENERAL 23-OP0150/2018, contratista:LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2001090.0, importe_modificado:592735.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1281735 proyecto_INICIO, 1281735 proyecto_FIN, 1281735 proyecto_PROCESO, 1281735 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
TAB180401488866	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2127.74, meta_modificada:2127.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Topacio, Pedregal de Montecristo, Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon: -91.78645849, lat:17.73577041}}	09-07-2018	30-09-2018	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPIM/0035/R2 3PR/DR/PSE/2018, contratista:ELOISA MENDOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1688402.32, importe_modificado:1688402.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2127.74}}	{1488866 proyecto_INICIO, 1488866 proyecto_PROCESO, 1488866 proyecto_FIN, 1488866 proyecto_INICIO, 1488866 proyecto_PROCESO, 1488866 proyecto_FIN, 1488866 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB180401488885	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	1,348,650.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348650.0, modificado:1327784.13})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA JOSE LEHMAN	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10039	N	0	0	20,030
2018	5	TAB18180201134596	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	4,000,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0})	Paviment De Calles A Base De Conc.Hidr.Banq. Y Guarn.De Conc.Dren.Sanit. Y Guarn.Pol.En La Cd.De Hguillo (En C.Libertad Entre Av.Rafael Mtez.De Esc. Y C.Benito Jrez Y En C.Miguel Hgo.Y Costilla	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversion de Infraestructura Economica	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080172	N	0	0	27,344
2018	5	TAB18180201134594	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	600,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0})	Const. De Techumbre Met A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Rural Fed. Don Venustiano Carranza (Clave 27dpr1881d) En La Ra. Caobanal Tra. Sec. (La Victoria) Del Mpio. De Hguillo. Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080171	N	0	0	409
2018	5	TAB18180201134590	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	600,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0})	Construccion De Techumbre Metalica A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Clave 274dpr0495d1) En La Ra. Villa Flores Tra. Sec. Del Mpio. De Huimanguillo Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080170	N	0	0	1,219

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401488885	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1467.98}, meta_modificada:1467.98}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 26, Jose Lehman Ocampo, Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.7889154, lat:17.7336091}}	09-01-2019	09-01-2019	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0036/R2 3/PR/DIR/PSE/2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1327784.13, importe_modificado:1327784.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1467.98}}	{1488885 proyecto_INICIO, 1488885 proyecto_PROCESO, 1488885 proyecto_FIN, 1488885 proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
TAB18180201134596	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1057.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	21-06-2018	01-08-2018	3,933,812.57	3,933,812.57	3,933,812.57	3,933,812.57	3,933,812.57	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJ-CO-5233-096-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4000000.0, importe_modificado:3993909.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}}	{1273323 proyecto_PROCESO, 1273323 proyecto_FIN, 1273323 proyecto_INICIO}}	En Ejecucion	Validado avances
TAB18180201134594	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA. CAOANAL 1RA SECCION (LA VICTORIA), lon:-93.405602, lat:17.667334}}	21-06-2018	01-08-2018	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJ-CO-5233-095-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594444.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273321 proyecto_INICIO, 1273321 proyecto_PROCESO}}	En Ejecucion	Validado avances
TAB18180201134590	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RA. VILLA FLORES 1RA. SECCION, lon:-93.420852, lat:17.814798}}	21-06-2018	01-08-2018	594,366.89	594,366.89	594,366.89	594,366.89	594,366.89	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJ-CO-5233-099-2018, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594366.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273317 proyecto_FIN, 1273317 proyecto_INICIO, 1273317 proyecto_PROCESO}}	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180201134597	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	3,300,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0})	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Construccion De Obras De Drenaje Menor (Ubic. Entrada Por El Horniguero) En El Ej. Zapotal 5ta. Seccion	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversion de Infraestructura Economica	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080173	N	0	0	0	908
2018	5	TAB18180201134586	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	600,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0})	Consol. De Techumbre Met A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Aquiles Serdan (Clave 274dpr0478n) (Ubic. Ej. Pejelag. 2da. Sec.) En El Ej. Pejelag. 2da. Sec. En El Mpio. De Hguillo. Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080169	N	0	0	0	1,308
2018	5	TAB180301392974	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	893,051.89	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893051.89, modificado:893051.89})	K0165 -CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA CALLE LA PINA, COLONIA SAN MARCOS 'RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018'	27	Tabasco	10	Jalpa de Mendez	Otros proyectos de Inversion	Urbanizacion	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Mendez		N	0	0	0	2,281
2018	5	TAB180301392089	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	2,183,703.65	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183703.65, modificado:2183990.02})	K0168 -CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA DE ALLENDE BARRIO SANTA ANA 'RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018'	27	Tabasco	10	Jalpa de Mendez	Otros proyectos de Inversion	Urbanizacion	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Mendez		N	0	0	0	15,695

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201134597	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5067.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:8, localidad:608, direccion:EJ. ZAPOTAL 57A, SECCION, lon:-93.751388, lat:18.017777)]	21-06-2018	01-08-2018	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	[ctfo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-095-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594444.61)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5067.0)]	[1273324 proyecto_INICIO, 1273324 proyecto_FIN, 1273324 proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134586	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:8, localidad:510, direccion:PEJELAGARTERO 2DA. SECCION, lon:-93.844722, lat:18.049722)]	21-06-2018	01-07-2018	594,175.40	594,175.40	594,175.40	594,175.40	594,175.40	[ctfo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-098-2018, contratista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594715.4)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	[1273313 proyecto_INICIO, 1273313 proyecto_FIN, 1273313 proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
TAB180301392974	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jaipa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848)]	26-07-2018	19-08-2018	893,040.21	893,040.21	893,040.21	893,040.21	893,040.21	[ctfo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E14-K0165(PR2018)-2018, contratista:CLAUDIA CRUZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:901265.83, importe_modificado:891526.35)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0)]	[1392974 proyecto_PROCESO, 1392974 proyecto_INICIO, 1392974 proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
TAB180301392089	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jaipa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848)]	09-07-2018	22-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[ctfo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0168(PR2018)-2018, contratista:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2197800.0, importe_modificado:2182364.48)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0)]	[1392089 proyecto_INICIO, 1392089 proyecto_PROCESO, 1392089 proyecto_FIN, 1392089 proyecto_FIN, 1392089 proyecto_FIN, 1392089 proyecto_INICIO, 1392089 proyecto_INICIO, 1392089 proyecto_PROCESO, 1392089 proyecto_FIN]	Cancelado	Cancelación validada

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB180301392190	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	993,250.66	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993250.66, modificado:994589.82})	K0188-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO DEL INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA (IDIFTEC) CON CLAVE SEP-27ECT0003K "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	2,915
2018	5	TAB180301392121	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	297,588.24	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297588.24, modificado:297588.23})	K0184-CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "ARCADIO ZENTELLA" CON CLAVE SEP-27DPR05760 DE LA RANCHERIA EL RIO "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	2,566
2018	5	TAB180301392201	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	992,549.75	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992549.75, modificado:993888.91})	K187-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TERESA VERA (TRAMO DELEGACION) "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	2,915
2018	5	TAB180301393012	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	993,517.26	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993517.26, modificado:993517.26})	K0189-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (TRAMO SAN JUAN DIEGO) "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	2,523

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301392190	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.59, meta_modificada:665.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Jaipa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	09-08-2018	07-09-2018	994,589.82	994,589.82	994,589.82	994,589.82	994,589.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N19-K0188-2018, contratista:GRUPO ALPRIZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:993250.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.59}}	{1392190 proyecto_FIN, 1392190 proyecto_INICIO, 1392190 proyecto_PROCESO, 1392190 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301392121	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:Jaipa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	09-08-2018	23-08-2018	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	{cto1: {tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:45544, contratista: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:299700.0, importe_modificado:296249.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}}	{1392121 proyecto_PROCESO, 1392121 proyecto_FIN, 1392121 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301392201	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.29, meta_modificada:678.29}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Jaipa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	11-08-2018	30-08-2018	993,888.91	993,888.91	993,888.91	993,888.91	993,888.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N18-K0187-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CASMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:992549.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.29}}	{1392201 proyecto_FIN, 1392201 proyecto_PROCESO, 1392201 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301393012	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:Jaipa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	17-08-2018	09-09-2018	993,517.26	993,517.26	993,517.26	993,517.26	993,517.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N20-K0189-2018, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:992178.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{1393012 proyecto_PROCESO, 1393012 proyecto_INICIO, 1393012 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB180301392066	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	1,782,498.25	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782498.25, modificado:1784023.79})	K0166.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUNA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	15,695
2018	5	TAB180301392137	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	2,360,426.08	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360426.08, modificado:2360426.07})	K0186.-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE 1 Y 2 DE LA COLONIA ENSENADA DEL POBLADO AYAPA. "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	1,132
2018	5	TAB180301392940	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	1,188,234.92	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188234.92, modificado:1188234.92})	K0167.-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE EL MANGO COL. ENSENADA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	2,281
2018	5	TAB180301392858	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	2,183,890.02	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183890.02, modificado:2183890.02})	K0168.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA DE ALLENDE BARRIO SANTA ANA. "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	15,695

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301392066	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.59, meta_modificada:988.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jaipa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	13-07-2018	16-08-2018	1,784,023.79	1,784,023.79	1,784,023.79	1,784,023.79	1,784,023.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E12-K0166(PR2018)-2018, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1798200.0, importe_modificado:1782498.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.59}}	{1392066 proyecto_FIN, 1392066 proyecto_PROCESO, 1392066 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301392137	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:815.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Jaipa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	11-08-2018	30-08-2018	2,360,426.07	2,360,426.07	2,360,426.07	2,360,426.07	2,360,426.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N20-K0189-2018, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:992178.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:815.0}}	{1392137 proyecto_INICIO, 1392137 proyecto_FIN, 1392137 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301392940	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, meta_modificada:406.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Jaipa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	13-07-2018	11-08-2018	1,188,234.92	1,188,234.92	1,188,234.92	1,188,234.92	1,188,234.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E13-K0167(PR2018)-2018, contratista:OSAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1198800.0, importe_modificado:1186709.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.0}}	{1392940 proyecto_FIN, 1392940 proyecto_INICIO, 1392940 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301392858	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jaipa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	09-07-2018	22-08-2018	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0168(PR2018)-2018, contratista:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2197800.0, importe_modificado:2182364.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}}	{1392858 proyecto_INICIO, 1392858 proyecto_PROCESO, 1392858 proyecto_FIN, 1392858 proyecto_FIN, 1392858 proyecto_FIN, 1392858 proyecto_PROCESO, 1392858 proyecto_FIN, 1392858 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB180301392872	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	2,350,819.87	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350819.87, modificado:2345463.23})	K0185.-CONSTRUCCION DE 800 METROS DE CAMINO VECINAL TRAMO EL MANGUITO DE LA RANCHERIA BENITO JUAREZ 1RA.-SECC "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	27	Tabasco	10	Jalpa de Mendez	Otros proyectos de Inversion	Urbanizacion	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Mendez		N		0	0	1,132
2018	5	TAB180301390609	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	1,500,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1484992.28})	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CHONTALPA (PRIMERA ETAPA)	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversion	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K014-001	N		0	0	567
2018	5	TAB180301391633	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	700,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:681670.02})	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL A NIVEL DE TERRACERIAS (FORMACION DE TERRAPLEN) EN BORDO DERECHO DEL RIO SAMARIA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversion	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-020	N		0	0	60
2018	5	TAB180301391695	2018	23	U	22					Proyecto de Inversion	872,963.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872963.0, modificado:803477.19})	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL POBLADO GUAYTALPA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversion	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K006-002	N		0	0	1,560

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301392872	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	11-08-2018	30-08-2018	2,345,463.23	2,345,463.23	2,345,463.23	2,345,463.23	2,345,463.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIM-N16-K0185-2018, contratista:YAMEL STEPHANIE ABAD HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2357648.0, importe_modificado:2344124.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{1392872 proyecto_FIN, 1392872 proyecto_PROCESO, 1392872 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301390609	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera Nacajuca Jalpa de Mendez Km 0 800, Ejido Rivera Alta 86220 Nacajuca Tab, lon:-93.020043, lat:18.168857}}	31-07-2018	09-09-2018	1,484,992.28	1,484,992.28	1,484,992.28	1,484,992.28	1,484,992.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E11-K014/2018, contratista:CONSORCIO ALBARASA TECH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:1485240.37, importe_modificado:1485240.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}}	{1390609 proyecto_INICIO, 1390609 proyecto_PROCESO, 1390609 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301391633	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:0.67, meta_modificada:0.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:68, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.95987129, lat:18.11322391}}	24-09-2018	30-09-2018	681,670.02	681,670.02	681,670.02	681,670.02	681,670.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E15-K008-020/2018, contratista:CONSTRUCTORA ZANAPA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:694019.6, importe_modificado:694019.6}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.67}}	{1391633 proyecto_PROCESO, 1391633 proyecto_INICIO, 1391633 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301391695	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Sector San Marcos, Guaytala, Tab., Mexico, lon:-93.03214073, lat:18.22062816}}	10-09-2018	09-10-2018	803,477.19	803,477.19	803,477.19	803,477.19	803,477.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E13-K006-002/2018, contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:865947.97, importe_modificado:865947.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1391695 proyecto_INICIO, 1391695 proyecto_PROCESO, 1391695 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB180301391798	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	1,000,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:975032.87})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLEJON LA PERA RA. SALOYA 1A SEC.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA		N	0	0	2,968
2018	5	TAB18180201142613	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	1,800,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:179446.17})	Techado De Cancha De Usos Múltiples Ranchería Isla	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAL56	N	0	0	30
2018	5	TAB180301384402	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	4,956,300.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4956300.0, modificado:4934531.48})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PALMA REAL DE QUINTIN ARAUZ DE PARAISO, TABASCO	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAL57	N	0	0	5,178
2018	5	TAB180301389479	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	2,000,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	REHABILITACION DEL ANDADOR MARCO E. BECERRA EN LA COLONIA CENTRO, TEAPA, TABASCO	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEAPA	K005-002	N	0	0	24,534

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301391798	{meta1: {unidad_medida:Kilometro cuadrado, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:Carretera Villahermosa a Nacajuca Km 8+500, Saloya Primera, 86246 Villahermosa, Nacajuca, Tab., Mexico, lon:-92.93884277, lat:18.07928448}}	10-08-2018	19-08-2018	975,032.87	975,032.87	975,032.87	975,032.87	975,032.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAIC-E12-K016/2018, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:984534.63, importe_modificado:984534.63}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro cuadrado, avance:1800.0}}	{1391798 proyecto_PROCESO, 1391798 proyecto_FIN, 1391798 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201142613	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:RIA ANDRES GARCIA (LA ISLA), lon:-93.152152, lat:18.432846}}	18-06-2018	01-07-2018	1,794,446.17	1,794,446.17	1,794,446.17	1,794,446.17	1,794,446.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-10-827014983-E6-2018-KAL56, contratista:EDYPROCARB, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:1794446.17, importe_modificado:1794446.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1282240 proyecto_INICIO, 1282240 proyecto_FIN, 1282240 proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
TAB180301384402	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3089.0, meta_modificada:3089.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:Plaza Real 107, Los Mangos (Antes El Mango), 86608 Paraiso, Tab., Mexico, lon:-93.212412, lat:18.39174045}}	20-08-2018	28-09-2018	4,934,531.48	4,934,531.48	4,934,531.48	4,934,531.48	4,934,531.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-LO-827014983-E11/2018-KAL57, contratista:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:4934531.49, importe_modificado:4934531.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3089.0}}	{1384402 proyecto_PROCESO, 1384402 proyecto_INICIO, 1384402 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301389479	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución 149, Centro, 86800 Teapa, Tab., Mexico, lon:-92.94960764, lat:17.54782822}}	23-08-2018	21-10-2018	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-F01-1/2018, contratista:DURAMEX GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1964979.82, importe_modificado:1964979.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1389479 proyecto_INICIO, 1389479 proyecto_PROCESO, 1389479 proyecto_INICIO, 1389479 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances

