

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180101068058	2018	23	U	57	1	(geo1:(cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838))	01-12-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))	(1205163/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401053647	2017	23	U	57	1	(geo1:(cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838))	01-12-2017		8,732,493.64	8,732,493.64	8,732,493.64	8,732,493.64	8,732,493.64	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-277-2017, contratista:PENDIENTE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8732493.64, importe_modificado:8732493.64))	(meta1:(avance:1.0))	(1190344/proyecto_INICIO, 1190344/proyecto_FIN, 1190344/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401053632	2017	23	U	57	1	(geo1:(cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838))	01-12-2017		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))	(1190328/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170300958047	2017	23	U	57	1	(geo1:(cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838))	01-01-2017	01-12-2017	3,575,107.01	3,575,107.01	3,253,347.37	3,253,347.37	3,253,347.37	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:co-fmtab-cdzmv-278-2017, contratista:PENDIENTE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3575107.01, importe_modificado:3575107.01))	(meta1:(avance:1.0))	(1091811/proyecto_PROCESO, 1091811/proyecto_FIN, 1091811/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB15150300558529	2015	23	U	57	1	(geo1:(cve_municipio:13, localidad:0, direccion:., lon:-93.020043, lat:18.168857))	03-11-2015		4,713,661.03	4,713,661.03	4,713,661.03	4,713,661.03	4,713,661.03	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-268-2015-95/15, contratista:CONSTRUCTORA FUMA S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4794224.16, importe_modificado:4713661.03))	(meta1:(avance:1.0))	(587719/proyecto_INICIO, 587719/proyecto_PROCESO, 587719/proyecto_FIN, 587719/proyecto_PROCESO, 587719/proyecto_FIN, 587719/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB15150300558537	2015	23	U	57	1	(geo1:(cve_municipio:13, localidad:0, direccion:., lon:-93.020043, lat:18.168857))	03-11-2015		3,598,280.53	3,598,280.53	3,598,280.53	3,598,280.53	3,598,280.53	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-267-2015-98/15, contratista:FERNANDO ZETINA VELEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3598280.53, importe_modificado:3598280.53))	(meta1:(avance:1.0))	(587729/proyecto_FIN, 587729/proyecto_INICIO, 587729/proyecto_PROCESO, 587729/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB15150300558552	2015	23	U	57	1	(geo1:(cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838))	03-11-2015		33,012,184.59	33,012,184.59	33,012,184.59	33,012,184.59	33,012,184.59	(cto1:(tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-263-2015, contratista:PENDIENTE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.301218459E7, importe_modificado:3.301218459E7))	(meta1:(avance:1.0))	(587745/proyecto_INICIO, 587745/proyecto_FIN, 587745/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB14140400409455	2014	23	U	57	1	(geo1:(cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de informacion por la Entidad y Municipio, lon:-92.919416, lat:17.987838))	01-01-2014	01-12-2014	56,780,229.87	56,780,229.87	56,780,229.87	56,780,229.87	56,780,229.87	(cto1:(tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-263-2015, contratista:PENDIENTE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.301218459E7, importe_modificado:3.301218459E7))	(meta1:(avance:1.0))	(416116/proyecto_INICIO, 416116/proyecto_FIN, 416116/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances