

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB18180101068058	2018	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-12-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1205163 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170401053632	2017	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-12-2017		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1190328 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170300958047	2017	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2017	01-12-2017	3,575,107.01	3,575,107.01	3,575,107.01	3,575,107.01	3,575,107.01	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-FMTAB-CDZMV-278-2017-7217, contratista:ESTRATEGIAS DE PLANEACION URBANA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3575107.01, importe_modificado:3575107.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1091811 proyecto_PROCESO, 1091811 proyecto_FIN, 1091811 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170401053647	2017	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-12-2017		8,732,493.64	8,732,493.64	8,732,493.64	8,732,493.64	8,732,493.64	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-277-2017, contratista:PENDIENTE, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8732493.64, importe_modificado:8732493.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1190344 proyecto_INICIO, 1190344 proyecto_FIN, 1190344 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16160300735672	2016	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:., lon:-93.020043, lat:18.168857}}	01-01-2016	01-12-2016	14,454,385.97	14,454,385.97	14,454,385.97	14,454,385.97	14,454,385.97	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMTAB-CDZMV-272-2016, contratista:VARIOS, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.445438597E7, importe_modificado:1.445438597E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{837818 proyecto_INICIO, 837818 proyecto_PROCESO, 837818 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB16160300734412	2016	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2016	01-12-2016	959,875.06	959,875.06	959,875.06	959,875.06	959,875.06	{ctio1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-FMTAB-CDZMV-274-2016-12416, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ALVA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:959875.06, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{836558 proyecto_FIN, 836558 proyecto_PROCESO, 836558 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB16160300734788	2016	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:(INICIA TRAMO VHSA- NACAJUICA: 18.033548; -92.929938) (TERMINA TRAMO VHSA-NACAJUICA: 18.033581; -92.93001) , lon:-93.020043, lat:18.168857}}	23-02-2016	01-06-2017	17,965,207.94	17,965,207.94	17,965,207.94	17,965,207.94	17,965,207.94	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-270-2016-14816, contratista:IMENTACIONES Y PUENTES, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.454849619E7, importe_modificado:3416711.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{836934 proyecto_PROCESO, 836934 proyecto_FIN, 836934 proyecto_PROCESO, 836934 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB16160400821073	2016	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:., lon:-92.944722, lat:18.096944}}	02-01-2017	01-10-2017	62,094,432.34	62,094,432.34	62,094,432.34	62,094,432.34	62,094,432.34	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-269-2016-17616, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR TABASQUENO, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5.810036435E7, importe_modificado:3994067.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{926812 proyecto_PROCESO, 926812 proyecto_INICIO, 926812 proyecto_PROCESO, 926812 proyecto_FIN, 926812 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB16160300734044	2016	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:., lon:-93.020043, lat:18.168857}}	01-01-2016	01-12-2016	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	{ctio1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-FMTAB-CDZMV-271-2016-14216, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1481600.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{836190 proyecto_PROCESO, 836190 proyecto_FIN, 836190 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB16160300735142	2016	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2016	01-12-2016	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	{ctio1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-FMTAB-CDZMV-273-2016-12616, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CALIDAD, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3879330.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{837288 proyecto_INICIO, 837288 proyecto_FIN, 837288 proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB16160300735143	2016	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:(INICIA TRAM NACAJUICA - VILLAHERMOSA: 18.033382; -92.930228) (TERMINA, NACAJUICA - VILLAHERMOSA: 18.033229; -92.930142) , lon:-93.020043, lat:18.168857}}	19-12-2016	01-07-2017	12,003,057.19	12,003,057.19	12,003,057.19	12,003,057.19	12,003,057.19	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-275-2016-14916, contratista:CONSTRUCTORA MOGARI, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9165378.67, importe_modificado:2837678.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{837289 proyecto_INICIO, 837289 proyecto_FIN, 837289 proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB15150300558537	2015	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:., lon:-93.020043, lat:18.168857}}	03-11-2015		3,598,280.53	3,598,280.53	3,598,280.53	3,598,280.53	3,598,280.53	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-267-2015-9815, contratista:FERNANDO ZETINA VELEZ, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3598280.53, importe_modificado:3598280.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{587729 proyecto_FIN, 587729 proyecto_INICIO, 587729 proyecto_PROCESO, 587729 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB15150300558529	2015	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:., lon:-93.020043, lat:18.168857}}	03-11-2015		4,713,661.03	4,713,661.03	4,713,661.03	4,713,661.03	4,713,661.03	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-268-2015-9515, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:474224.16, importe_modificado:4713661.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{587719 proyecto_INICIO, 587719 proyecto_PROCESO, 587719 proyecto_FIN, 587719 proyecto_PROCESO, 587719 proyecto_FIN, 587719 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB15150300558552	2015	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	03-11-2015		33,012,184.59	33,012,184.59	33,012,184.59	33,012,184.59	33,012,184.59	{ctio1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-263-2015, contratista:PENDIENTE, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.301218459E7, importe_modificado:3.301218459E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{587745 proyecto_INICIO, 587745 proyecto_FIN, 587745 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB14140400409455	2014	23	U	57					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de informacion por la Entidad y Municipio, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2014	01-12-2014	56,780,229.87	56,780,229.87	56,780,229.87	56,780,229.87	56,780,229.87	{ctio1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-263-2015, contratista:PENDIENTE, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.301218459E7, importe_modificado:3.301218459E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{416116 proyecto_INICIO, 416116 proyecto_FIN, 416116 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances