

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301573780	2019	23	U	75					Proyecto de inversion	10,638,214.10	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.06382141E7, modificado:4585096.37)	INSTALACION DE SEMAFOROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE MOVILIDAD	SM029	S	1,223,680	1,171,588	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0))
2019	3	TAB190301573296	2019	23	U	75					Proyecto de inversion	10,638,214.10	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.06382141E7, modificado:3120618.98)	ARMONIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (CRUCEROS) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE MOVILIDAD	SM028	S	1,223,680	1,171,592	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0))
2019	3	TAB180301382832	2018	23	U	75					Proyecto de inversion	10,756,536.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0756536E7, modificado:0.0)	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA (CAIPDA)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversion	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaria de Comunicaciones y Transportes	9218302	S	57,623	47,146	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.3, meta_modificada:692.3))
2019	3	TAB17180201132632	2017	23	U	75					Proyecto de inversion	9,510,563.23	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9510563.23, modificado:8466908.48)	CI133 Construccion Del Centro De Alencion Integral Para Personas Con Discapacidad Auditiva (Caipda)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversion	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CT133	N	0	0	104,769	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573780	2	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Prof. 27 de Febrero, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9492839, lat:17.9990705), geo2: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Hidalgo 2a Secc, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9666692, lat:17.9876453))	01-08-2019	31-12-2019	2,292,549.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1573780/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21), obs2: (observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21), obs3: (observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21))
TAB190301573296	2	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Los Rios, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9426478, lat:17.9947834), geo2: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tabasco, México, lon:-92.9475061, lat:17.989456))	01-08-2019	31-12-2019	1,560,309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1573296/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21), obs2: (observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21), obs3: (observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21))
TAB180301382832	3	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, Miguel Hidalgo 2a Secc, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.971467, lat:17.9818602), geo2: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Jose Maria Pino Suarez, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.936325, lat:18.0184472), geo3: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Jose Maria Pino Suarez, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.936325, lat:18.0184472))	02-07-2018	30-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCT137-064/18, contratista:CONSTRUCCIONES RAZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1.017096888E7, importe_modificado:1.06382141E7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1382832/proyecto_INICIO, 1382832/proyecto_PROCESO, 1382832/proyecto_INICIO, 1382832/proyecto_FIN, 1382832/proyecto_PROCESO)	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17180201132632	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166))	01-11-2017	01-12-2017	8,466,908.48	8,466,908.48	8,466,908.48	8,466,908.48	8,466,908.48	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCT133-377/17, contratista:CONSTRUCCIONES RAZA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:8467337.7, importe_modificado:8466908.48))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	(1271182/proyecto_INICIO, 1271182/proyecto_FIN, 1271182/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

