

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180301392266	2018	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Jose Gorostiza 109, Reforma, 86080 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.92871475, lat:17.98134555]}	05-07-2018	31-12-2018	0.00	8,830,809.87	2,649,242.96	2,649,242.96	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPFA76-1-18, contralista:CONSORCIO MARIANA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:8830809.87, importe_modificado:8830809.87]}	{meta1: [avance:0.0]}	{1392266/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301389392	2018	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:16, localidad:28, direccion:Playas del Rosario - Teapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.91000366, lat:17.53929656]}	23-08-2018	31-10-2018	2,472,500.00	2,472,500.00	1,116,862.72	1,116,862.72	1,110,123.03	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTS-F03-3/2018, contralista:SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2486567.31, importe_modificado:2472500.00]}	{meta1: [avance:0.8]}	{1389392/proyecto_PROCESO, 1389392/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392972	2018	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Paseo de la Sierra, Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco, Mexico, lon:-92.919416, lat:17.987838]}	05-07-2018	31-12-2018	0.00	9,409,212.75	2,822,763.82	2,822,763.82	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPFA77-2-18, contralista:CONSORCIO MARIANA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:9409212.75, importe_modificado:9409212.75]}	{meta1: [avance:0.0]}	{1392972/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301400179	2018	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Villa Aktama, lon-93.225017, lat:18.266048]}	08-10-2018	21-12-2018	1,205,309.43	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [avance:0.0]}	{1400179/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301401284	2018	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo López Mateos 117, Centro, codigo postal 86300, Mexico, lon:-93.22036743, lat:18.26717399]}	06-10-2018	04-12-2018	472,657.86	942,646.51	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTS/SMR23/127/18/139, contralista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:942646.51, importe_modificado:942646.51]}	{meta1: [avance:0.0]}	{1401284/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301401292	2018	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Marin Reyes 520, San Miguel, 86323 Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2244873, lat:18.27239016]}	03-10-2018	04-12-2018	799,135.20	1,595,790.77	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTS/RS23/125/135, contralista:ENRIQUE PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1595790.77, importe_modificado:1595790.77]}	{meta1: [avance:0.0]}	{1401292/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301400157	2018	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, lon-93.225017, lat:18.266048], geo2: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, lon-93.225017, lat:18.266048]}	08-10-2018	21-12-2018	6,237,570.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [avance:0.0]}	{1400157/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301401285	2018	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Villahermosa - Comalcalco, Cupitico, Iquimapa, Tab., Mexico, lon:-93.13282013, lat:18.2422315]}	06-10-2018	04-12-2018	1,059,568.49	2,117,171.39	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTS/SMR23/126/18/138, contralista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AZTLAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2117171.39, importe_modificado:2117171.39]}	{meta1: [avance:0.0]}	{1401285/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301401282	2018	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Ignacio Zaragoza 71, Centro Tular, Tecoluitilla, 86640 Tecoluitilla, Tab., Mexico, lon:-93.33417892, lat:18.28380018]}	07-10-2018	05-12-2018	1,175,953.08	2,348,547.96	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTS/RS23/129/18/140, contralista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2348547.96, importe_modificado:2348547.96]}	{meta1: [avance:0.0]}	{1401282/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301401287	2018	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Paraiso LB, Buena Vista, 86359 Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.22620392, lat:18.25837111]}	07-10-2018	05-12-2018	793,869.51	1,584,548.89	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTS/SMR23/128/18/136, contralista:ESDRAS TARACEBA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1584548.89, importe_modificado:1584548.89]}	{meta1: [avance:0.0]}	{1401287/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301401289	2018	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 33, Tecoluitilla, 86640 Tecoluitilla, Tab., Mexico, lon:-93.33108902, lat:18.28624509]}	05-10-2018	03-12-2018	594,108.34	1,185,415.94	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTS/SMR23/124/18/133, contralista:CP TERRACERIAS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1.118541594E7, importe_modificado:1185415.94]}	{meta1: [avance:0.0]}	{1401289/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301400187	2018	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Colonia Solidaridad, lon-93.225017, lat:18.266048]}	08-10-2018	21-12-2018	2,032,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [avance:0.0]}	{1400187/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393428	2018	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:6, localidad:52, direccion:Carretera Cárdenas Villahermosa Kilómetro 143, Centro, 86697 Cunduacan, Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363]}	03-08-2018	15-09-2018	2,220,514.78	2,210,054.12	2,210,054.12	2,210,054.12	2,210,054.12	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11-OP12-D-R-2018, contralista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:2210649.48, importe_modificado:2210054.12]}	{meta1: [avance:1500.0]}	{1393428/proyecto_INICIO, 1393428/proyecto_FIN, 1393428/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB17170401045078	2017	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:7, localidad:16, direccion:-, lon:-91.613298, lat:17.730906]}	15-11-2017		1,995,548.81	1,995,548.81	1,995,548.81	1,995,548.81	1,995,548.81	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB87-74, contralista:CIMENTACIONES Y PUENTES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5588463.09, importe_modificado:1995548.81]}	{meta1: [avance:24.0]}	{1180676/proyecto_INICIO, 1180676/proyecto_FIN, 1180676/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170300960536	2017	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(TRAMO 1 (FINAL), 17.978937, -93.384905) (TRAMO 1 (INICIO), 17.979634, -93.382172) (TRAMO 2 (INICIO), 17.979945, -93.382505) (TRAMO 2 (FINAL), 17.979297, -93.382376), lon:-93.376856, lat:17.98943]}	01-01-2017	01-12-2017	3,390,404.44	3,390,404.44	3,390,404.44	3,390,404.44	3,390,404.44	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB54-49, contralista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3390404.44, importe_modificado:3390404.44]}	{meta1: [avance:2700.0]}	{1094300/proyecto_PROCESO, 1094300/proyecto_FIN, 1094300/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170300961003	2017	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIA KM 0 000, 17.996974, -93.390979) (TERMINA KM 0 143, 17.995615, -93.391278), lon:-93.376856, lat:17.98943]}	01-01-2017	01-12-2017	1,776,168.73	1,776,168.73	1,776,168.73	1,776,168.73	1,776,168.73	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB24-31, contralista:PROSERVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1690611.56, importe_modificado:1776168.73]}	{meta1: [avance:1001.0]}	{1094767/proyecto_INICIO, 1094767/proyecto_PROCESO, 1094767/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101074535	2017	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:13, localidad:17, direccion:017. E.J. LOMITAS, lon-92.961666, lat:18.064444]}	01-01-2018	01-06-2018	1,963,113.66	1,963,113.66	405,354.62	405,354.62	121,606.39	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-DOP-RAMO23-E11-K051/2017, contralista:VIRGILIA LUCAS FUENTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:1963113.66, importe_modificado:1963113.66]}	{meta1: [avance:423.0]}	{1211873/proyecto_PROCESO, 1211873/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101074844	2017	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:13, localidad:17, direccion:017. E.J. LOMITAS, lon-92.961666, lat:18.064444]}	14-03-2018	01-05-2018	4,162,548.25	4,162,548.25	4,162,548.25	4,162,548.25	4,144,606.24	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-DOP-RAMO23-E14-K061/2017, contralista:CONSTRUCCIONES GARZA S A DE C V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:9674874.23, importe_modificado:9674874.23]}	{meta1: [avance:1.0]}	{1212196/proyecto_PROCESO, 1212196/proyecto_INICIO, 1212196/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401042942	2017	23	U	128	1	{geo: [cve_municipio:4, localidad:111, direccion:-, lon:-92.964722, lat:17.960833]}	07-11-2017	01-03-2018	15,429,344.07	15,429,344.07	15,429,344.07	15,429,344.07	15,429,344.07	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-463-072F/2018, contralista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:3912256.18, importe_modificado:3912256.18]}	{meta1: [avance:1.0]}	{1178222/proyecto_INICIO, 1178222/proyecto_FIN, 1178222/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances