

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB180301392266	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	9,667,805.28	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9667805.28, modificado:9667805.28))	Construcción de techo y rehabilitación de 27 infraestructura en cajones de estacionamiento en áreas exteriores del edificio de base 4 (de la Secretaría de Planeación y Finanzas).	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Inmuebles	de de	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PFA76	N	0	0	0	28,267	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301392972	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	9,885,014.50	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9885014.5, modificado:9885014.5))	Rehabilitación del edificio de la Secretaría de 27 Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto Inversión Inmuebles	de de	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PFA77	N	0	0	0	28,267	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301401287	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	1,587,739.02	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587739.02, modificado:1584548.89))	OP136.-REHABILITACION DEL TECHADO 27 DEL CENTRO DE ESTIMULO INTEGRAL COMALCALCO (CEICO) CIUDAD COMALCALCO TABASCO.	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de de	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP136	N	0	0	0	37,991	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301401292	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	1,598,260.49	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598260.49, modificado:1595790.77))	OP135.-REHABILITACION DE GIMNASIO 27 MUNICIPAL "TOMAS BUENO PERALTA", CIUDAD COMALCALCO TABASCO.	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de de	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP135	N	0	0	0	37,991	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301401282	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	2,351,906.15	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351906.15, modificado:2348547.97))	OP140.-MODERNIZACION DE CENTRO 27 DEPORTIVO EN CIUDAD TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO.	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de de	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP140	N	0	0	0	10,769	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301401289	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	1,188,216.67	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188216.67, modificado:1185415.84))	OP133.-AMPLIACION DE AREA DE 27 ESPARCIMIENTO EN CIUDAD TECOLUTILLA	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de de	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP133	N	0	0	0	10,769	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301400179	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	2,410,618.85	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410618.85, modificado:2406624.89))	OP134.-MODERNIZACION DEL CENTRO 27 DEPORTIVO EN VILLA ALDAMA (COMALCALCO TABASCO)	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto Inversión de Inmuebles	de de	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP134	N	0	0	0	4,568	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301400187	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	4,065,139.60	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065139.6, modificado:4062412.52))	op137.-MODERNIZACION DEL CENTRO 27 DEPORTIVO "SOLIDARIDAD", CIUDAD COMALCALCO TABASCO.	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto Inversión de Inmuebles	de de	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO		N	0	0	0	37,991	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301400157	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	6,237,570.35	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6237570.35, modificado:6237570.35))	OP132.-CONSTRUCCION DE CENTRO 27 CULTURAL Y DE ESPARCIMIENTO DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO.	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de de	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP132	N	0	0	0	37,991	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301401284	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	945,315.71	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945315.71, modificado:942646.51))	OP139.-REHABILITACION DE LA CASA DE 27 LA CULTURA EN CIUDAD COMALCALCO TABASCO.	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de de	Cultura y turismo	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP139	N	0	0	0	37,991	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301401285	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	2,119,136.97	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119136.97, modificado:2117171.39))	OP138.-REHABILITACION DEL CAMPO DE 27 FUTBOL EN EL CENTRO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CUPILCO,COMALCALCO TABASCO.	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de de	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP138	N	0	0	0	3,315	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB180301389392	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	2,472,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472500.0, modificado:2472500.0))	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL 27 FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	Tabasco	16	Teapa	Programa Inversión de Mantenimiento	de de	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEAPA, 3T DE 2018	K035-001	N	0	0	0	1,264	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	TAB180301392266	2018	23	U	128					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:José Gorostiza 109, Reforma, 86080 Villahermosa, Tab., Mexico, lon: 92.92871475, lat:17.98134555}}	05-07-2018	31-12-2018	0.00	9,667,805.28	9,667,805.28	9,667,805.28	9,667,805.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPFA76-1-18, contratista:CONSORCIO MARIANA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:8830809.87, importe_modificado:8830809.87}, cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPFA76-1-18 CA, contratista:CONSORCIO MARIANA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:836995.41, importe_modificado:836995.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1392266/proyecto_INICIO, 1392266/proyecto_FIN, 1392266/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado Registrado avances	/
2018	4	TAB180301392972	2018	23	U	128					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Paseo de la Sierra, Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco, Mexico, lon: 92.919416, lat:17.987838}}	05-07-2018	31-12-2018	0.00	9,885,014.50	9,885,014.50	9,885,014.50	9,885,014.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPFA77-2-18, contratista:CONSORCIO MARIANA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:9409212.75, importe_modificado:9409212.75}, cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPFA77-2/18 CA, contratista:CONSORCIO MARIANA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:475801.75, importe_modificado:475801.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1392972/proyecto_INICIO, 1392972/proyecto_PROCESO, 1392972/proyecto_FIN, 1392972/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	4	TAB180301401287	2018	23	U	128					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Parato LB, Buena Vista, 86359 Comalcalco, Tab., Mexico, lon:93.22620392, lat:18.25837111}}	07-10-2018	05-12-2018	1,584,548.74	1,584,548.74	1,584,548.74	1,584,548.74	1,584,548.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDOOTSM/R23/128/18/136, contratista:ESDRAS TARACEBA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1584548.89, importe_modificado:1584548.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1401287/proyecto_INICIO, 1401287/proyecto_FIN, 1401287/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301401292	2018	23	U	128					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Marin Reyes 520, San Miguel, 86323 Comalcalco, Tab., Mexico, lon:93.2244873, lat:18.27239016}}	03-10-2018	04-12-2018	1,595,790.77	1,595,790.77	1,595,790.77	1,595,790.77	1,595,790.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDOOTSM/R23/125/135, contratista:EMRIQUE PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1595790.77, importe_modificado:1595790.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1401292/proyecto_INICIO, 1401292/proyecto_PROCESO, 1401292/proyecto_FIN, 1401292/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301401282	2018	23	U	128					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Ignacio Zaragoza 71, Centro Tular, Tecolutilla, 86640 Tecolutilla, Tab., Mexico, lon: 93.33417892, lat:18.28380018}}	07-10-2018	05-12-2018	2,348,547.97	2,348,547.97	2,348,547.97	2,348,547.97	2,348,547.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDOOTSM/R23/129/18/140, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2348547.96, importe_modificado:2348547.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1401282/proyecto_PROCESO, 1401282/proyecto_INICIO, 1401282/proyecto_FIN, 1401282/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301401289	2018	23	U	128					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 33, Tecolutilla, 86640 Tecolutilla, Tab., Mexico, lon:93.33108902, lat:18.28624509}}	05-10-2018	03-12-2018	1,185,415.86	1,185,415.86	1,185,415.86	1,185,415.86	1,185,415.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDOOTSM/R23/124/18/133, contratista:CP TERRACERIAS Y CAMINOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1.118541594E7, importe_modificado:1185415.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1401289/proyecto_INICIO, 1401289/proyecto_PROCESO, 1401289/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301400179	2018	23	U	128					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Villa Aldama, lon: 93.225017, lat:18.266048}}	08-10-2018	21-12-2018	2,406,624.89	2,406,624.89	2,406,624.89	2,406,624.89	2,406,624.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDOOTSM/R23/131/18/134, contratista:SOLEMPRE MEXICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2406624.89, importe_modificado:2406624.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1400179/proyecto_FIN, 1400179/proyecto_INICIO, 1400179/proyecto_PROCESO, 1400179/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301400187	2018	23	U	128					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Colonia Solidaridad, lon:93.225017, lat:18.266048}}	08-10-2018	21-12-2018	4,062,412.52	4,062,412.52	4,062,412.52	4,062,412.52	4,062,412.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDOOTSM/R23/132/18/137, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:4062412.51, importe_modificado:4062412.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1400187/proyecto_INICIO, 1400187/proyecto_FIN, 1400187/proyecto_PROCESO, 1400187/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301400157	2018	23	U	128					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, lon:93.225017, lat:18.266048}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, lon:93.225017, lat:18.266048}}	08-10-2018	21-12-2018	6,229,991.21	6,229,991.21	6,229,991.21	6,229,991.21	6,229,991.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDOOTSM/R23/130/18/132, contratista:ANGEL MARIO MARQUE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:6229991.21, importe_modificado:6229991.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1400157/proyecto_FIN, 1400157/proyecto_INICIO, 1400157/proyecto_PROCESO, 1400157/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301401284	2018	23	U	128					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo López Mateos 117, Centro, código postal 86300, Mexico, lon: 93.22036743, lat:18.2671739}}	06-10-2018	04-12-2018	942,646.51	942,646.51	942,646.51	942,646.51	942,646.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDOOTSM/R23/127/18/139, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:942646.51, importe_modificado:942646.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1401284/proyecto_INICIO, 1401284/proyecto_FIN, 1401284/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301401285	2018	23	U	128					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Villahermosa Comalcalco, Cupico, Iquiuapa, Tab., Mexico, lon:93.13282013, lat:18.2422315}}	06-10-2018	04-12-2018	2,117,171.39	2,117,171.39	2,117,171.39	2,117,171.39	2,117,171.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOIDOOTSM/R23/126/18/138, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AZTLAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2117171.39, importe_modificado:2117171.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1401285/proyecto_PROCESO, 1401285/proyecto_FIN, 1401285/proyecto_PROCESO, 1401285/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB180301389392	2018	23	U	128					1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:Playas del Rosario - Teapa, Tabasco, Mexico, lon:92.91000366, lat:17.53929656}}	23-08-2018	31-10-2018	2,422,276.24	2,422,276.24	2,422,276.24	2,422,276.24	2,422,276.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-F03-3/2018, contratista:SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2486567.31, importe_modificado:2472500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1389392/proyecto_INICIO, 1389392/proyecto_PROCESO, 1389392/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2018	4	TAB17170401045066	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	3,773,517.63	(R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3773517.63, modificado:3739034.25])	OB86.- Construcción De Puente Mido En El Camino Benito Juárez - Aquiles Serdán - El Congo Km 4 010, Ubicado En El Municipio De Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT886	N	0	0	0	10,500	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:15.0))
2018	4	TAB17170401045078	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	5,922,614.63	(R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5922614.63, modificado:1995548.81])	OB87.- Construcción De Puente Mido, E.C. Y (E. Zapata - Tenosique Km 21 400) Pochucuc, La Concepcion, Km 9 700, Ubicado En El Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT887	N	0	0	0	6,500	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:24.0))
2018	4	TAB17170300960636	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	3,500,000.00	(R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:339404.44])	Infraestructura Vial En Calles Del Mpio De Cárdenas, Tab / Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle 16 De Noviembre Y Andador 9 Col. La Ceiba Del Mpio, Cárdenas Tab.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT854	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2700.0))
2018	4	TAB17170300962491	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	6,221,800.00	(R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6221800.0, modificado:6148172.84])	Infraestructura Vial En Calles Del Mpio De Cárdenas, Tab. // (Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Y Agua Potable, En La Calle 27 De Febrero Del Mpio Cárdenas, Tab.)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT823	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:4701.76))
2018	4	TAB17170300961003	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	1,800,000.00	(R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1776166.73])	Infraestructura Vial En Calles Del Mpio De Cárdenas, Tab / Const De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Y Agua Potable, Calle Carlos A Wilson, Col. Santa Cruz	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT824	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1001.0))
2018	4	TAB17170200885919	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	1,672,150.76	(R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672150.76, modificado:1666318.48])	Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Rural De La Ra Niños Hereros (1ra. Etapa), En El Municipio De Centla	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0048	N	0	0	0	3,408	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170300963950	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	1,095,110.56	(R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095110.56, modificado:1095110.56])	Oq0111.-Construcción De Dos Aulas Adosadas Col. La Yuquera.	27	Tabasco	3	Centla	Otros Programas de Inversión	de	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA, TABASCO	OP0111	N	0	0	0	1,685	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB171702008891990	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	1,191,285.24	(R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191285.24, modificado:1188791.94])	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Y Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Lopez Rayon-Calle Hermenegildo Galeana, En La Cd. De Frontera	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0053	N	0	0	0	22,795	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200885525	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	1,012,084.02	(R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012084.02, modificado:1006581.33])	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Localidad Leandro Rovirosa Wiado 2da Seccion, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0054	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200891542	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	4,849,787.18	(R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849787.18, modificado:4849787.18])	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Del Poblado I. Madero De Frontera Centla, Tabasco	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0052	N	0	0	0	22,795	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200891156	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	5,934,000.00	(R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5934000.0, modificado:5818790.35])	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, 3ra Etapa, De La Cd. De Frontera En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0056	N	0	0	0	22,795	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200885626	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	910,795.81	(R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910795.81, modificado:907101.47])	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leandro Rovirosa Tramo: Calle Cuadernos Escuela Primaria Localidad, Casaproso, En El Municipio De Centla.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0060	N	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200892083	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	702,506.01	(R1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702506.01, modificado:699760.14])	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Y Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Mejía-Calle Mariano Escobedo, En La Cd De Frontera.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0061	N	0	0	0	22,795	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB17170401045066	2017	23	U	128					1	{geo: {cve_municipio:12, localidad:258, direccion:., lon: 92.496944, lat:17.807777}}	15-11-2017		3,739,034.25	3,739,034.25	3,739,034.25	3,739,034.25	3,739,034.25	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB86-73/17, contratista:IRCO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3739034.25, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	{1180642/proyecto_INICIO, 1180642/proyecto_PROCESO, 1180642/proyecto_FIN, 1180642/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB17170401045078	2017	23	U	128					1	{geo: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:., lon: 91.613298, lat:17.730906}}	15-11-2017	1,995,548.81	1,995,548.81	1,995,548.81	1,995,548.81	1,995,548.81	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB87-74, contratista:CMENTACIONES Y PUENTES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:558463.09, importe_modificado:1995548.81}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}	{1180676/proyecto_INICIO, 1180676/proyecto_FIN, 1180676/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
2018	4	TAB17170300960536	2017	23	U	128					1	{geo: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(TRAMO 1 (FINAL): 17.978937, -93.384905) (TRAMO 1 (INICIO): 17.979634, -93.382172) (TRAMO 2 (INICIO): 17.979945, -93.382505) (TRAMO 2 (FINAL): 17.979297, -93.382376), lon: 93.376856, lat:17.98943}}	01-01-2017	3,390,404.44	3,390,404.44	3,390,404.44	3,390,404.44	3,390,404.44	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB84-49, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3390404.44, importe_modificado:3390404.44}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}}	{1094300/proyecto_PROCESO, 1094300/proyecto_FIN, 1094300/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
2018	4	TAB17170300962491	2017	23	U	128					1	{geo: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO DEL TRAMO EN CALLE LEANDRO ADRIANO: 17.991448, -93.380442) (FIN DEL TRAMO EN CALLE JACINTO LOPEZ: 17.986815, -93.380721), lon: 93.376856, lat:17.98943}}	01-01-2017	6,148,172.84	6,148,172.84	6,148,172.84	6,148,172.84	6,148,172.84	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB23-30/17, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5978868.1, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4701.76}}	{1096255/proyecto_INICIO, 1096255/proyecto_PROCESO, 1096255/proyecto_FIN, 1096255/proyecto_INICIO, 1096255/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB17170300961003	2017	23	U	128					1	{geo: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIA KM 0 000 17.996974, -93.390979) (TERMINA KM 0 143: 17.995615, -93.391278), lon: 93.376856, lat:17.98943}}	01-01-2017	1,776,168.73	1,776,168.73	1,776,168.73	1,776,168.73	1,776,168.73	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB24-31, contratista:PROSERVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1690611.56, importe_modificado:1776168.73}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0}}	{1094767/proyecto_INICIO, 1094767/proyecto_PROCESO, 1094767/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	TAB17170200885519	2017	23	U	128					1	{geo: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon: 92.652187, lat:18.530111}}	20-06-2017	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0048, contratista:CONORCO ALBARASA TECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1666318.48, importe_modificado:1666318.48}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996088/proyecto_INICIO, 996088/proyecto_FIN, 996088/proyecto_PROCESO, 996088/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB17170300963950	2017	23	U	128					1	{geo: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:OO4 RA BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO., lon: 92.652187, lat:18.530111}}	24-08-2017	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E23-2017, RAMO GENERAL 23-OP011/2017, contratista:HUGO MUNOZ COLORADO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1095110.56, importe_modificado:1095110.56}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1097751/proyecto_INICIO, 1097751/proyecto_PROCESO, 1097751/proyecto_FIN, 1097751/proyecto_INICIO, 1097751/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB17170200891990	2017	23	U	128					1	{geo: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO., lon: 92.652187, lat:18.530111}}	24-07-2017	1,188,791.94	1,188,791.94	1,188,791.94	1,188,791.94	1,188,791.94	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E19-2017, RAMO GENERAL 23-OP005/2017, contratista:NOHELI RIVERA MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1188791.94, importe_modificado:1188791.94}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1003316/proyecto_PROCESO, 1003316/proyecto_FIN, 1003316/proyecto_PROCESO, 1003316/proyecto_FIN, 1003316/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB17170200885525	2017	23	U	128					1	{geo: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon: 92.652187, lat:18.530111}}	24-06-2017	1,006,581.33	1,006,581.33	1,006,581.33	1,006,581.33	1,006,581.33	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E14-2017, RAMO GENERAL 23-OP005/2017, contratista:JOSE ANTONIO SANTOS MIENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1006581.33, importe_modificado:1006581.33}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996094/proyecto_INICIO, 996094/proyecto_PROCESO, 996094/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB17170200891542	2017	23	U	128					1	{geo: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:POBLADO FRANCISCO I. MADERO, CENTLA, TABASCO, lon: 92.652187, lat:18.530111}}	03-07-2017	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E15-2017, RAMO GENERAL 23-OP005/2017, contratista:DIANA LAURA LEON DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, monto:4849787.18, importe_modificado:4849787.18}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1002802/proyecto_PROCESO, 1002802/proyecto_INICIO, 1002802/proyecto_FIN, 1002802/proyecto_INICIO, 1002802/proyecto_PROCESO, 1002802/proyecto_FIN, 1002802/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB17170200891156	2017	23	U	128					1	{geo: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CD DE FRONTERA, CENTLA, lon: 92.652187, lat:18.530111}}	10-07-2017	5,818,790.25	5,818,790.25	5,818,790.25	5,818,790.25	5,818,790.25	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E17-2017, RAMO GENERAL 23-OP005/2017, contratista:RODRIJUAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, monto:5818790.35, importe_modificado:5818790.35}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1002378/proyecto_PROCESO, 1002378/proyecto_INICIO, 1002378/proyecto_PROCESO, 1002378/proyecto_FIN, 1002378/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB17170200885526	2017	23	U	128					1	{geo: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon: 92.652187, lat:18.530111}}	26-06-2017	907,101.47	907,101.47	907,101.47	907,101.47	907,101.47	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E16-2017, RAMO GENERAL 23-OP006/2017, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:907101.47, importe_modificado:907101.47}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996095/proyecto_INICIO, 996095/proyecto_PROCESO, 996095/proyecto_FIN, 996095/proyecto_PROCESO, 996095/proyecto_INICIO, 996095/proyecto_PROCESO, 996095/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	TAB17170200892083	2017	23	U	128					1	{geo: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion: CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE MARIANO ESCOBEDO, EN LA CD DE FRONTERA, lon: 92.652187, lat:18.530111}}	22-07-2017	699,760.14	699,760.14	699,760.14	699,760.14	699,760.14	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E18-2017, RAMO GENERAL 23-OP006/2017, contratista:VIRGILIA LUCAS FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:699760.14, importe_modificado:699760.14}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1003416/proyecto_PROCESO, 1003416/proyecto_FIN, 1003416/proyecto_PROCESO, 1003416/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	TAB1717020088524	2017	23	U	128					1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:0, direccion: lon:-92.652187, lat:18.530111]}	23-06-2017	01-08-2017	2,961,109.00	2,961,109.00	2,961,109.00	2,961,109.00	2,961,109.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E12-2017-RAMO GENERAL 23-OP0051/2017, contratista:JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO, monto:2961109.0, importe_modificado:2961109.0]}	{meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:1.0]}	{996093/proyecto_INICIO, 996093/proyecto_PROCESO, 996093/proyecto_FIN, 996093/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB17170200892156	2017	23	U	128					1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA.CALLE EJIDO (CARRETERA FEDERAL) EN LA CD DE FRONTERA CENTLA TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111]}	22-07-2017	01-08-2017	2,256,878.19	2,256,878.19	2,256,878.19	2,256,878.19	2,256,878.19	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E18-2017-RAMO GENERAL 23-OP0062/2017, contratista:VIRGILIA LUCAS FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2256878.19, importe_modificado:2256878.19]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	{1003493/proyecto_INICIO, 1003493/proyecto_FIN, 1003493/proyecto_PROCESO, 1003493/proyecto_FIN, 1003493/proyecto_INICIO, 1003493/proyecto_PROCESO, 1003493/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB1717020088521	2017	23	U	128					1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:0, direccion: lon:-92.652187, lat:18.530111]}	21-06-2017	01-08-2017	2,866,002.06	2,866,002.06	2,866,002.06	2,866,002.06	2,866,002.06	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0049, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2866002.06, importe_modificado:2866002.06]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	{996090/proyecto_PROCESO, 996090/proyecto_INICIO, 996090/proyecto_FIN, 996090/proyecto_PROCESO, 996090/proyecto_FIN, 996090/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB1717020088523	2017	23	U	128					1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:0, direccion: lon:-92.652187, lat:18.530111]}	23-06-2017	01-09-2017	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:op0050, contratista:INGENIERIA RML S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2379193.45, importe_modificado:2379193.45]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	{996092/proyecto_INICIO, 996092/proyecto_FIN, 996092/proyecto_PROCESO, 996092/proyecto_FIN, 996092/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB17170200892017	2017	23	U	128					1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111]}	22-07-2017	01-08-2017	5,613,026.25	5,613,026.25	5,613,026.25	5,613,026.25	5,613,026.25	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-L0827003993-E21-2017-RAMO GENERAL 23-OP0055/2017, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:5613026.25, importe_modificado:5613026.25]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	{1003344/proyecto_PROCESO, 1003344/proyecto_FIN, 1003344/proyecto_INICIO, 1003344/proyecto_PROCESO, 1003344/proyecto_INICIO, 1003344/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB17170401042942	2017	23	U	128					1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:111, direccion: lon:-92.964722, lat:17.960833]}	07-11-2017	01-03-2018	15,429,344.07	15,429,344.07	15,429,344.07	15,429,344.07	15,429,344.07	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-463-072F/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA S.A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:3912256.18, importe_modificado:3912256.18]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	{1178222/proyecto_INICIO, 1178222/proyecto_FIN, 1178222/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
2018	4	TAB17170401041469	2017	23	U	128					1	{geo1: [cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(17.735407: 91.779363), lon:-91.765081, lat:17.744582]}	01-12-2017	01-03-2018	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0029/R23/PSE/DR/2017, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2435429.09, importe_modificado:2435429.09]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	{1176549/proyecto_INICIO, 1176549/proyecto_PROCESO, 1176549/proyecto_FIN, 1176549/proyecto_PROCESO, 1176549/proyecto_INICIO, 1176549/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB17170401041389	2017	23	U	128					1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Benito GONZALEZ, DEL KM 0 000 AL 3 600 EN RA. TEQUILA 1A SECCION (LA AURORA), lon:-92.812171, lat:17.719729]}	01-01-2017	01-12-2017	2,362,668.07	2,362,668.07	2,362,668.07	2,362,668.07	2,362,668.07	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-PDR-001-018, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2362905.89, importe_modificado:2362905.89]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	{1176469/proyecto_INICIO, 1176469/proyecto_FIN, 1176469/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB17170300963249	2017	23	U	128					1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:74, direccion:(AL KM. 2 100 17.782444; -92.778962) (DEL KM 1 201: 17.786061; -92.770422) (AL KM. 2 712: 17.777745; -92.779455) (DEL KM 2 101: 17.782608; -92.778726) (AL KM. 1 200: 17.786081; -92.770357) (DEL KM. 0 000: 17.794254; -92.780056), lon:-92.812171, lat:17.719729]}	01-01-2017	01-12-2017	3,381,929.41	3,381,929.41	3,381,929.41	3,381,929.41	3,381,929.41	3,381,929.41	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO OP- MJAL-DOOTSM-PDR-023-017, contratista:FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:6415519.13, importe_modificado:6415519.13]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	{1097013/proyecto_INICIO, 1097013/proyecto_PROCESO, 1097013/proyecto_INICIO, 1097013/proyecto_PROCESO, 1097013/proyecto_INICIO, 1097013/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170401046684	2017	23	U	128					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:31, direccion: lon:-93.059722, lat:18.148888]}	01-01-2018	01-01-2018	1,958,683.80	1,958,683.80	1,958,683.80	1,958,683.80	1,958,683.80	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-ES2-PDRS-K0191-2017, contratista:CONSTRUCCIONES PYRAMID, TECNOLOGIA DE PATENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1958683.8, importe_modificado:1958683.8]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.0]}	{1182557/proyecto_INICIO, 1182557/proyecto_FIN, 1182557/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB17180101074535	2017	23	U	128					1	{geo1: [cve_municipio:13, localidad:17, direccion:017, EJ LOMITAS, lon:-92.961666, lat:18.064444]}	01-01-2018	01-06-2018	1,978,000.00	1,963,113.66	405,354.62	405,354.62	121,606.39	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-DOP-RAMO23-E11-K051/2017, contratista:VIRGILIA LUCAS FUENTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:1963113.66, importe_modificado:1963113.66]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0]}	{1211873/proyecto_PROCESO, 1211873/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	
2018	4	TAB17180101074844	2017	23	U	128					1	{geo1: [cve_municipio:13, localidad:17, direccion:017, EJ LOMITAS, lon:-92.961666, lat:18.064444]}	14-03-2018	01-05-2018	4,162,548.25	4,162,548.25	4,162,548.25	4,162,548.25	4,144,606.21	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-DOP-RAMO23-E14-K061/2017, contratista:CONSTRUCCIONES GARZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:9674874.23, importe_modificado:9674874.23]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	{1212196/proyecto_PROCESO, 1212196/proyecto_FIN, 1212196/proyecto_INICIO, 1212196/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances	