

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301392266	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	9,667,805.28	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9667805.28, modificado:9667805.23))	Construcción de techado y rehabilitación de infraestructura en cajones de estacionamiento en áreas exteriores del edificio de base 4 (de la Secretaría de Planeación y Finanzas).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PFA76	N	0	0	28,267
2019	1	TAB190101515061	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	9,885,014.50	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9885014.5, modificado:9885014.3))	Rehabilitación del edificio de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaria de Planeacion y Finanzas	PFA77	N	0	0	28,267
2019	1	TAB00180201136488	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	9,775,333.95	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9775333.95, modificado:1.0))	Infraestructura Social En El Estado De Tabasco // (Construcción De Techado Y Rehabilitación De Infraestructura En Cajones De Estacionamiento En Areas Exteriores Del Edificio De Base 4 (De La Secretaría De Planeación Y Finanzas).)	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	0
2019	1	TAB180301400157	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	6,237,570.35	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6237570.35, modificado:6229991.21))	OP132 -CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y DE ESPARCIMIENTO DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO.	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP132	N	0	0	37,991

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301392266	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:José Gorostiza 109, Reforma, 86080 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92871475, lat:17.98134555}}	05-07-2018	31-12-2018	9,667,805.23	9,667,805.23	9,667,805.23	9,667,805.23	9,667,805.23	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPFA76-1-18, contratista:CONSORCIO MARIANA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:8830809.87, importe_modificado:8830809.87}, ctfo2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPFA76-1-18 CA, contratista:CONSORCIO MARIANA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:836995.41, importe_modificado:836995.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1392266/proyecto_INICIO, 1392266/proyecto_PROCESO, 1392266/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB190101515061	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 821A, Gil y Saenz, 86080 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93060303, lat:17.99048882}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Camino de la Sierra, Tabasco, México, lon:-92.9348862, lat:17.86307591}}	05-07-2018	31-12-2018	9,885,014.30	9,885,014.30	9,885,014.30	9,885,014.30	9,885,014.30	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPFA77-2-18, contratista:CONSORCIO MARIANA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:9409212.75, importe_modificado:9409212.75}, ctfo2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPFA77-2/18 CA, contratista:CONSORCIO MARIANA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:475801.75, importe_modificado:475801.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1515061/proyecto_FIN, 1515061/proyecto_PROCESO, 1515061/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
TAB00180201136488	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Sin reporte de informacion por la Entidad y Municipio, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPFA77-2-18, contratista:CONSORCIO MARIANA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:9409212.75, importe_modificado:9409212.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1275464/proyecto_INICIO, 1275464/proyecto_PROCESO, 1275464/proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada
TAB180301400157	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-93.225017, lat:18.266048}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-93.225017, lat:18.266048}}	08-10-2018	21-12-2018	6,229,991.21	6,229,991.21	6,229,991.21	6,229,991.21	6,229,991.21	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R23/13018/132, contratista:ANGEL MARIO MARQUE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:6229991.21, importe_modificado:6229991.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1400157/proyecto_FIN, 1400157/proyecto_INICIO, 1400157/proyecto_PROCESO, 1400157/proyecto_INICIO, 1400157/proyecto_PROCESO, 1400157/proyecto_FIN, 1400157/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301401287	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	1,587,739.02	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587739.02, modificado:1584548.74})	OP136- REHABILITACION DEL TECHADO DEL CENTRO DE ESTIMULO INTEGRAL COMALCALCO (CEICO) CIUDAD COMALCALCO TABASCO.	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP136	N	0	0	37,991
2019	1	TAB180301401282	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	2,351,906.15	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351906.15, modificado:2348547.97})	OP140- MODERNIZACION DE CENTRO DEPORTIVO EN CIUDAD TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO.	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP140	N	0	0	10,769
2019	1	TAB180301401289	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	1,188,216.67	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188216.67, modificado:1185415.86})	OP133- AMPLIACION DE AREA DE ESPARCIMIENTO EN CIUDAD TECOLUTILLA	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP133	N	0	0	10,769
2019	1	TAB180301400179	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	2,410,618.85	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410618.85, modificado:2406624.89})	OP134- MODERNIZACION DEL CENTRO DEPORTIVO EN VILLA ALDAMA (COMALCALCO TABASCO)	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP134	N	0	0	4,568

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301401287	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Paraiso LB, Buena Vista, 86359 Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.22620392, lat:18.25837111}}	07-10-2018	05-12-2018	1,584,548.74	1,584,548.74	1,584,548.74	1,584,548.74	1,584,548.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R23/128/18/136, contratista:ESDRAS TARACEBA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1584548.89, importe_modificado:1584548.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1401287/proyecto_INICIO, 1401287/proyecto_FIN, 1401287/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
TAB180301401282	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Ignacio Zaragoza 71, Centro Tular, Tecolutilla, 86640 Tecolutilla, Tab., Mexico, lon:-93.33417892, lat:18.28380018}}	07-10-2018	05-12-2018	2,348,547.97	2,348,547.97	2,348,547.97	2,348,547.97	2,348,547.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R23/129/18/140, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2348547.96, importe_modificado:2348547.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1401282/proyecto_PROCESO, 1401282/proyecto_INICIO, 1401282/proyecto_FIN, 1401282/proyecto_INICIO, 1401282/proyecto_FIN, 1401282/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301401289	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Emiliano Zapala 33, Tecolutilla, 86640 Tecolutilla, Tab., Mexico, lon:-93.33108902, lat:18.28624509}}	05-10-2018	03-12-2018	1,185,415.86	1,185,415.86	1,185,415.86	1,185,415.86	1,185,415.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R23/124/18/133, contratista:CP TERRACERIAS Y CAMINOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1185415.94, importe_modificado:1185415.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1401289/proyecto_INICIO, 1401289/proyecto_PROCESO, 1401289/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301400179	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Villa Aldama, lon:-93.225017, lat:18.266048}}	08-10-2018	21-12-2018	2,406,624.89	2,406,624.89	2,406,624.89	2,406,624.89	2,406,624.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTSM/R23/131/18/134, contratista:SOLEMPRE MEXICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2406624.89, importe_modificado:2406624.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1400179/proyecto_FIN, 1400179/proyecto_INICIO, 1400179/proyecto_FIN, 1400179/proyecto_INICIO, 1400179/proyecto_PROCESO, 1400179/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301401292	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	1,598,260.49	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598260.49, modificado:1595790.77}}	OP135 -REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL "TOMAS BUENO PERALTA", CIUDAD COMALCALCO TABASCO.	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP135	N	0	0	37,991
2019	1	TAB180301400187	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	4,065,139.60	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065139.6, modificado:4062412.52}}	op137 -MODERNIZACION DEL CENTRO DEPORTIVO "SOLIDARIDAD", CIUDAD COMALCALCO TABASCO.	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO		N	0	0	37,991
2019	1	TAB180301401285	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	2,119,136.97	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119136.97, modificado:2117171.39}}	OP138 -REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL CENTRO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CUPILCO.COMALCALCO TABASCO.	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP138	N	0	0	3,315
2019	1	TAB180301401284	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	945,315.71	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945315.71, modificado:942646.51}}	OP139 -REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CIUDAD COMALCALCO TABASCO.	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	OP139	N	0	0	37,991

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301401292	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Marin Reyes 520, San Miguel, 86323 Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2244873, lat:18.27239016}}	03-10-2018	04-12-2018	1,595,790.77	1,595,790.77	1,595,790.77	1,595,790.77	1,595,790.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTS/R23/125135, contratista:ENRIQUE PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1595790.77, importe_modificado:1595790.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1401292 proyecto_INICIO, 1401292 proyecto_PROCESO, 1401292 proyecto_INICIO, 1401292 proyecto_FIN, 1401292 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301400187	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Colonia Solidaridad, lon:93.225017, lat:18.266048}}	08-10-2018	21-12-2018	4,062,412.52	4,062,412.52	4,062,412.52	4,062,412.52	4,062,412.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTS/MR23/13218/137, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:4062412.51, importe_modificado:4062412.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1400187 proyecto_INICIO, 1400187 proyecto_FIN, 1400187 proyecto_PROCESO, 1400187 proyecto_INICIO, 1400187 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301401285	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Villahermosa - Comalcalco, Cupitico, Iquiuapa, Tab., Mexico, lon:-93.13282013, lat:18.2422315}}	06-10-2018	04-12-2018	2,117,171.39	2,117,171.39	2,117,171.39	2,117,171.39	2,117,171.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTS/MR23/126/18/138, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AZTLAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2117171.39, importe_modificado:2117171.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1401285 proyecto_PROCESO, 1401285 proyecto_FIN, 1401285 proyecto_INICIO, 1401285 proyecto_FIN, 1401285 proyecto_PROCESO, 1401285 proyecto_FIN, 1401285 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301401284	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo López Mateos 117, Centro, codigo postal 86300, Mexico, lon:-93.22036743, lat:18.2671739}}	06-10-2018	04-12-2018	942,646.51	942,646.51	942,646.51	942,646.51	942,646.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/DOOTS/MR23/127/18/139, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:942646.51, importe_modificado:942646.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1401284 proyecto_INICIO, 1401284 proyecto_FIN, 1401284 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301393428	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	2,220,514.78	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220514.78, modificado:2210054.12))	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN RA. PLATANO	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	OP112-D.R.	N	0	0	1,200
2019	1	TAB180301389392	2018	23	U	128					Proyecto de Inversión	2,472,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472500.0, modificado:2422276.24))	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUIVE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	27	Tabasco	16	Teapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEAPA, 3T DE 2018	K035-001	N	0	0	1,264
2019	1	TAB17170401045066	2017	23	U	128					Proyecto de Inversión	3,773,517.63	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3773517.63, modificado:3739034.25))	Ob86 - Construcción De Puente Mito En El Camino Benito Juárez - Aguiles Serdán - El Congo Km 4 010, Ubicado En El Municipio De Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT866	N	0	0	10,500
2019	1	TAB17170300962491	2017	23	U	128					Proyecto de Inversión	6,221,800.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6221800.0, modificado:6148172.84))	Infraestructura Vial En Calles Del Mpio De Cárdenas, Tab. // (Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Y Agua Potable, En La Calle 27 De Febrero Del Mpio Cardenas, Tab.)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OT823	N	0	0	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301393428	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, direccion:Carretera Cielonas Villahermosa Kilometro 143, Centro, 86697 Cunduacán, Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	03-08-2018	15-09-2018	2,210,054.12	2,210,054.12	2,210,054.12	2,210,054.12	2,210,054.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N11-OP112-D-R-2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:2210649.48, importe_modificado:2210054.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1500.0}}	{1393428 proyecto_INICIO, 1393428 proyecto_FIN, 1393428 proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
TAB180301389392	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:Playas del Rosario - Teapa, Tabasco, México, lon:-92.91000366, lat:17.53929656}}	23-08-2018	31-10-2018	2,422,276.24	2,422,276.24	2,422,276.24	2,422,276.24	2,422,276.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-D00TSM-F03-3/2018, contratista:SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2486567.31, importe_modificado:2472500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1389392 proyecto_INICIO, 1389392 proyecto_PROCESO, 1389392 proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
TAB17170401045066	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:258, direccion:-, lon:-92.496944, lat:17.807777}}	15-11-2017		3,739,034.25	3,739,034.25	3,739,034.25	3,739,034.25	3,739,034.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB86-73/17, contratista:IRCO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3739034.25, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	{1180662 proyecto_INICIO, 1180662 proyecto_PROCESO, 1180662 proyecto_FIN, 1180662 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170300962491	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4701.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO DEL TRAMO EN CALLE LEANDRO ADRIANO: 17.991448 -93.380442) (FIN DEL TRAMO EN CALLE JACINTO LOPEZ: 17.966815 -93.380721), lon:-93.376856, lat:17.98943}}	01-01-2017	01-12-2017	6,148,172.84	6,148,172.84	6,148,172.84	6,148,172.84	6,148,172.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB23-30/17, contratista:OVIBIO RUIZ RAMON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5978868.1, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4701.76}}	{1096255 proyecto_INICIO, 1096255 proyecto_PROCESO, 1096255 proyecto_FIN, 1096255 proyecto_INICIO, 1096255 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170200885519	2017	23	U	128					Proyecto de Inversion	1,672,150.76	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672150.76, modificado:1666318.48}}	Construccion De Pavimento Asfaltico Del Camino Rural De La Ra Niños Hereros (Tra. Etapa), En El Municipio De Centla	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0048	N	0	0	3,408
2019	1	TAB17170300963950	2017	23	U	128					Proyecto de Inversion	1,095,110.56	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095110.56, modificado:1095110.56}}	Op0111.Construccion De Dos Aulas Adosadas Col. La Yuquera.	27	Tabasco	3	Centla	Otros Programas de Inversion	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA, TABASCO	OP0111	N	0	0	1,685
2019	1	TAB17170200885525	2017	23	U	128					Proyecto de Inversion	1,012,084.02	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012084.02, modificado:1006581.33}}	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, De La Localidad Leandro Rovirosa Wade 2da Seccion, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0054	N	0	0	0
2019	1	TAB17170200892156	2017	23	U	128					Proyecto de Inversion	2,259,311.05	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259311.05, modificado:2256678.19}}	Reconstruccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Gregorio Mendez Magaña-Calle Ejido (Carretera Federal) En La Cd De Frontera Centl	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0062	N	0	0	22,795

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200885519	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111}}	20-06-2017	01-07-2017	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0048, contratista:CONORCIO ALBARASA TECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1666318.48, importe_modificado:1666318.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996088 proyecto_INICIO, 996088 proyecto_FIN, 996088 proyecto_PROCESO, 996088 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170200963950	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:004 RA BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	24-08-2017	01-10-2017	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E23-2017-RAMO GENERAL 23-OP0111/2017, contratista:HUGO MUNOZ COLORADO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1095110.56, importe_modificado:1095110.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1097751 proyecto_INICIO, 1097751 proyecto_PROCESO, 1097751 proyecto_FIN, 1097751 proyecto_FIN, 1097751 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170200885525	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111}}	24-06-2017	01-08-2017	1,006,581.33	1,006,581.33	1,006,581.33	1,006,581.33	1,006,581.33	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E14-2017-RAMO GENERAL 23-OP0054/2017, contratista:JOSE ANTONIO SANTOS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1006581.33, importe_modificado:1006581.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996094 proyecto_INICIO, 996094 proyecto_PROCESO, 996094 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170200892156	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA-CALLE EJIDO (CARRETERA FEDERAL) EN LA CD DE FRONTERA CENTLA TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	22-07-2017	01-08-2017	2,256,878.19	2,256,878.19	2,256,878.19	2,256,878.19	2,256,878.19	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E18-2017-RAMO GENERAL 23-OP0062/2017, contratista:VIRGILIA LUCAS FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2256878.19, importe_modificado:2256878.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1003493 proyecto_INICIO, 1003493 proyecto_FIN, 1003493 proyecto_PROCESO, 1003493 proyecto_FIN, 1003493 proyecto_INICIO, 1003493 proyecto_PROCESO, 1003493 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170200885526	2017	23	U	128					Proyecto de Inversión	910,795.81	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910795.81, modificado:907101.47))	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leandro Rovirosa Tramo: Calle Cuauhtemoc-Escuela Primaria Localidad, Caparroso, En El Municipio De Centla.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0060	N	0	0	0
2019	1	TAB17170200891542	2017	23	U	128					Proyecto de Inversión	4,849,787.18	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849787.18, modificado:4849787.18))	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Del Poblado 1, Madero De Frontera Centla, Tabasco	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0052	N	0	0	22,795
2019	1	TAB17170200892083	2017	23	U	128					Proyecto de Inversión	702,506.01	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702506.01, modificado:699760.14))	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Mejía-Calle Mariano Escobedo, En La Cd De Frontera.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0061	N	0	0	22,795
2019	1	TAB17170200885521	2017	23	U	128					Proyecto de Inversión	2,868,100.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868100.0, modificado:2866002.06))	Construcción De Pavimento Asfáltico En El Camino Rural De La Ra, Canaveral En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0049	N	0	0	279,000

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB1717020088526	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111}}	26-06-2017	01-08-2017	907,101.47	907,101.47	907,101.47	907,101.47	907,101.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-DOOTSM-IO-827003993-E16-2017-RAMO GENERAL 23-OP060/2017, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:907101.47, importe_modificado:907101.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996095 proyecto_INICIO, 996095 proyecto_PROCESO, 996095 proyecto_FIN, 996095 proyecto_PROCESO, 996095 proyecto_FIN, 996095 proyecto_PROCESO, 996095 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170200891542	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:POBLADO FRANCISCO L. MADERO, CENTLA, TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	03-07-2017	01-10-2017	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-DOOTSM-LO-827003993-E15-2017-RAMO GENERAL 23-OP052/2017, contratista:DIANA LAURA LEON DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO, monto:4849787.18, importe_modificado:4849787.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1002802 proyecto_PROCESO, 1002802 proyecto_INICIO, 1002802 proyecto_FIN, 1002802 proyecto_INICIO, 1002802 proyecto_FIN, 1002802 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170200892083	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA-CALLE MARIANO ESCOBEDO, EN LA CD DE FRONTERA., lon:-92.652187, lat:18.530111}}	22-07-2017	01-08-2017	699,760.14	699,760.14	699,760.14	699,760.14	699,760.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-DOOTSM-IO-827003993-E18-2017-RAMO GENERAL 23-OP061/2017, contratista:VIRGILIA LUCAS FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:699760.14, importe_modificado:699760.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1003416 proyecto_PROCESO, 1003416 proyecto_FIN, 1003416 proyecto_PROCESO, 1003416 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170200885521	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111}}	21-06-2017	01-08-2017	2,866,002.06	2,866,002.06	2,866,002.06	2,866,002.06	2,866,002.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0049, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2866002.06, importe_modificado:2866002.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996090 proyecto_PROCESO, 996090 proyecto_INICIO, 996090 proyecto_PROCESO, 996090 proyecto_FIN, 996090 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170200885523	2017	23	U	128					Proyecto de Inversion	2,382,749.24	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382749.24, modificado:2379193.45))	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones, Y Banquetas De La Calle A. Sanchez Magallanes De La Localidad De Frontera, Tra Elapa, En El Municipio De Centla	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0050	N	0	0	0
2019	1	TAB17170200885524	2017	23	U	128					Proyecto de Inversion	2,967,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2961109.0))	Construccion De Pavimento Asfaltico Del Camino Rural El Limon, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0051	N	0	0	311,000
2019	1	TAB17170200891990	2017	23	U	128					Proyecto de Inversion	1,191,285.24	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191285.24, modificado:1188791.94))	Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Lopez Rayon-Calle Hermenegildo Galeana, En La Cd. De Frontera	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0053	N	0	0	22,795
2019	1	TAB17170200892017	2017	23	U	128					Proyecto de Inversion	5,708,630.74	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5708630.74, modificado:5613026.25))	Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Cuauhtemoc Tramo: Calle Independencia	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO	OP0055	N	0	0	22,795

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200885523	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111}}	23-06-2017	01-09-2017	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:op0050, contratista:INGENIERIA RML S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2379193.45, importe_modificado:2379193.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996092 proyecto_INICIO, 996092 proyecto_FIN, 996092 proyecto_PROCESO, 996092 proyecto_FIN, 996092 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170200885524	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111}}	23-06-2017	01-08-2017	2,961,109.00	2,961,109.00	2,961,109.00	2,961,109.00	2,961,109.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E12-2017-RAMO GENERAL 23-OP00512017, contratista:JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, monto:2961109.0, importe_modificado:2961109.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{996093 proyecto_INICIO, 996093 proyecto_PROCESO, 996093 proyecto_INICIO, 996093 proyecto_FIN, 996093 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170200891990	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, lat:18.530111}}	24-07-2017	01-08-2017	1,188,791.94	1,188,791.94	1,188,791.94	1,188,791.94	1,188,791.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E19-2017-RAMO GENERAL 23-OP00532017, contratista:NOHELI RIVERA MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1188791.94, importe_modificado:1188791.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1003316 proyecto_PROCESO, 1003316 proyecto_FIN, 1003316 proyecto_INICIO, 1003316 proyecto_FIN, 1003316 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170200892017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, lat:18.530111}}	22-07-2017	01-08-2017	5,613,026.25	5,613,026.25	5,613,026.25	5,613,026.25	5,613,026.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO827003993-E21-2017-RAMO GENERAL 23-OP00552017, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:5613026.25, importe_modificado:5613026.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1003344 proyecto_PROCESO, 1003344 proyecto_FIN, 1003344 proyecto_INICIO, 1003344 proyecto_PROCESO, 1003344 proyecto_INICIO, 1003344 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170401041469	2017	23	U	128					Proyecto de Inversión	2,500,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2435429.09))	Construcción De Techumbre En Cancha De Futbol Rapido De La Colonia El Campanario De La Ciudad De Emiliano Zapata (Incluye Obras Complementarias) En El Estado De Tabasco - 5281978	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	0019	N	0	0	0
2019	1	TAB17170401041389	2017	23	U	128					Proyecto de Inversión	2,400,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2362668.07))	K008-023.-Reconstrucción De Carpetas Asfálticas En Tramos Aislados Del Camino A Tequila 1a. Sección "La Aurora" - Benito Gonzalez, Del Km 0 000 Al 3 600 En Ra. Tequila 1a Sección (La Aurora) - 5530129	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K008-023	N	0	0	0
2019	1	TAB17170300963249	2017	23	U	128					Proyecto de Inversión	6,500,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:3381929.41))	K008-014.- Construcción De Pavimento Asfáltico Tramo, Chipilnar 4ta Sección - Chipilnar 1ra Sección - Puente Guayacan En La Ra. Chipilnar 1ra. Sección	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALAPA	K008-014 4794	N	0	0	0
2019	1	TAB17170401046684	2017	23	U	128					Proyecto de Inversión	1,978,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1958683.8))	K0191.-Pavimentación Con Mezcla Asfáltica En La Ranchería El Río. De Jalpa De Méndez, En El Estado De Tabasco. (Ramo 23 "Proyecto De Desarrollo Regional 5 2017")	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanizado	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.	K0191	N	0	0	793

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170401041469	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:{17.735407, -91.779363}, lon:-91.765081, lat:17.744582}}	01-12-2017	01-03-2018	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZACOPM/0029/R2/3PSE/OR/2017, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2435429.09, importe_modificado:2435429.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1176549 proyecto_INICIO, 1176549 proyecto_PROCESO, 1176549 proyecto_FIN, 1176549 proyecto_PROCESO, 1176549 proyecto_INICIO, 1176549 proyecto_FIN, 1176549 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401041389	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:{"BENITO GONZALEZ, DEL KM 0 000 AL 3 600 EN RA, TEQUILA 1A SECCION (LA AURORA), lon:-92.812171, lat:17.719729}}	01-01-2017	01-12-2017	2,362,668.07	2,362,668.07	2,362,668.07	2,362,668.07	2,362,668.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-PDR-001-018, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, monto:2362905.89, importe_modificado:2362905.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1176469 proyecto_INICIO, 1176469 proyecto_FIN, 1176469 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170300963249	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:{"AL KM. 2 100: 17.782444; -92.778962} (DEL KM 1 201: 17.786061; -92.770422) (AL KM. 2 712: 17.777745; -92.779455) (DEL KM 2 101: 17.782608; -92.778726) (AL KM. 1 200: 17.786061; -92.770357) (DEL KM. 0 000: 17.794254; -92.780056), lon:-92.812171, lat:17.719729}}	01-01-2017	01-12-2017	3,381,929.41	3,381,929.41	3,381,929.41	3,381,929.41	3,381,929.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO OP- MJAL-DOOTSM-PDR-023-017, contratista:FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:6415519.13, importe_modificado:6415519.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1097013 proyecto_INICIO, 1097013 proyecto_PROCESO, 1097013 proyecto_INICIO, 1097013 proyecto_FIN, 1097013 proyecto_PROCESO, 1097013 proyecto_FIN, 1097013 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401046684	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:815.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:{"lon:-93.059722, lat:18.148888}}	01-01-2018	01-01-2018	1,958,683.80	1,958,683.80	1,958,683.80	1,958,683.80	1,958,683.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-ES2-PDRS-K0191-2017, contratista:CONSTRUCCIONES PYRAMID, TECNOLOGIA DE PATENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1958683.8, importe_modificado:1958683.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.0}}	{1182557 proyecto_INICIO, 1182557 proyecto_FIN, 1182557 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances





