

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB16160200677884	2017	23	U	130					Proyecto de Inversion	5,007,538.90	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5007538.9, modificado:5007538.9})	Op063 2o-2016 Reconstruccion De Casa De Arte Col. Centro	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	OP063	N	0	0	0
2018	5	TAB16160300743112	2017	23	U	130					Proyecto de Inversion	2,307,045.62	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307045.62, modificado:2307045.62})	Op061 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Invierno De La Colonia Prados De Balancan	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE BALANCAN	OP061	N	0	0	0
2018	5	TAB16160400812976	2016	23	U	130					Proyecto de Inversion	140,932,500.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.409325E8, modificado:1.409177538E8})	Reconstruccion De Mercado Pino Suarez, En El Municipio De Centro, En El Estado De Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTA64	N	0	0	664,629
2018	5	TAB16160400812980	2016	23	U	130					Proyecto de Inversion	86,537,500.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.65375E7, modificado:8.649333918E7})	Construccion De Puente De Concreto Armado, Camino: E.C. (Villahermosa - Luis Gil Pérez) Km. 3 900 - E.C. (Villahermosa - Corregidora - San Joaquin), Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTA65	N	0	0	30,000

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16160200677884	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CASA DE ARTE COL CENTRO, lon:-91.536388, lat:17.805277}}	15-07-2016	01-11-2016	5,007,538.90	5,007,538.90	5,007,538.90	5,007,538.90	5,007,538.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-R33-018/2018, contratista:MARVELLA CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BALACAN, monto:2081511.98, importe_modificado:2081511.98}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{777839 proyecto_INICIO, 777839 proyecto_FIN, 777839 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB16160300743112	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COL PRADOS DE BALACAN, lon:-91.536388, lat:17.805277}}	14-07-2016	01-11-2016	2,307,045.62	2,307,045.62	2,307,045.62	2,307,045.62	2,307,045.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-R33-001/2017, contratista:MARVELLA CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BALACAN, monto:2039452.24, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{846644 proyecto_PROCESO, 846644 proyecto_INICIO, 846644 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB16160400812976	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	09-12-2016		140,917,753.80	140,917,753.80	140,917,753.80	140,917,753.80	140,917,753.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTA64-17/916, contratista:GORSAS OBRAS CIVILES, S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.308485265E8, importe_modificado:1.006922725E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}}	{917258 proyecto_INICIO, 917258 proyecto_PROCESO, 917258 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB16160400812980	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:122.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	09-12-2016		86,493,335.18	86,493,335.18	86,493,335.18	86,493,335.18	86,493,335.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTA65-18/016, contratista:CIMENTACIONES Y PUENTES S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7.173341113E7, importe_modificado:1.475992405E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}}	{917262 proyecto_PROCESO, 917262 proyecto_INICIO, 917262 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB16160200677737	2016	23	U	130					Proyecto de inversion	1,075,841.71	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075841.71, modificado:1075841.71})	Op055 2o-2016 Construcción De Tiochumbre En Canchas De Usos Multiples	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	OP055	N	0	0	0
2018	5	TAB16160300743135	2016	23	U	130					Proyecto de inversion	761,974.92	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761974.92, modificado:761974.92})	Op064 Construcion De Pavmento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas, En La Calle Niños Heroes De La Colonia Juan De La Barrera.	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	OP064	N	0	0	0
2018	5	TAB16160300743183	2016	23	U	130					Proyecto de inversion	698,442.41	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698442.41, modificado:698442.41})	Op067 Construcion De Pavmento Hidraulico, En La Calle Leandro Valle Entre Las Calles Leandro Y Belzario Dominguez	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	OP067	N	0	0	0
2018	5	TAB16160300743158	2016	23	U	130					Proyecto de inversion	461,402.61	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461402.61, modificado:461402.61})	Op065 Construcion De Pavmento Hidraulico En La Calle Gregorio Mendez	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	OP065	N	0	0	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16160200677737	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CANCHA DE USOS MULTIPLES CD. DE BALANCAN TABASCO, lon:-91.536388, lat:17.805277}}	02-05-2016	01-07-2016	1,075,841.71	1,075,841.71	1,075,841.71	1,075,841.71	1,075,841.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT MBA-R33-042/2017, contratista:JESUS HERNANDEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2181830.32, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{777668 proyecto_PROCESO, 777668 proyecto_FIN, 777668 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB16160300743135	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES DE LA COLONIA JUAN DE LA BARRERA DE BALANCAN, TABASCO, lon:-91.536388, lat:17.805277}}	01-08-2016	01-10-2016	761,974.92	761,974.92	761,974.92	761,974.92	761,974.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT MBA-R33-034/2017, contratista:RICARDO RIVERA DE DIOS, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:615825.78, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{846678 proyecto_INICIO, 846678 proyecto_FIN, 846678 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB16160300743183	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LEADRO VALLE, lon:-91.536388, lat:17.805277}}	07-07-2016	01-11-2016	698,442.41	698,442.41	698,442.41	698,442.41	698,442.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT MBA-R33-034/2017, contratista:RICARDO RIVERA DE DIOS, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:615825.78, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{846678 proyecto_INICIO, 846678 proyecto_FIN, 846678 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB16160300743158	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ, lon:-91.536388, lat:17.805277}}	04-07-2016	01-11-2016	461,402.61	461,402.61	461,402.61	461,402.61	461,402.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-078/2016, contratista:GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:10788.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{846705 proyecto_PROCESO, 846705 proyecto_INICIO, 846705 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB16160200677883	2016	23	U	130					Proyecto de Inversion	9,735,003.03	{IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9735003.03, modificado:9735003.03}}	Op062 2o-2016 Ampliacion Del Boulevard Francisco J. Santamarina, En La Col. Centro	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	op062	N	0	0	0
2018	5	TAB16160300743103	2016	23	U	130					Proyecto de Inversion	2,491,143.50	{IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491143.5, modificado:2491143.5}}	Op060 Construccion De Pavimento Hidraulico, En La Calle Osa Mayor De La Colonia Prados De Balacan, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	OP060	N	0	0	0
2018	5	TAB16160200677882	2016	23	U	130					Proyecto de Inversion	1,827,130.81	{IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827130.81, modificado:1827130.81}}	Op059 2o-2016 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Alvaro Obregon, Entre Gregorio Mendez Y Centro Social, Col. Centro	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	op059	N	0	0	0
2018	5	TAB16160300743087	2016	23	U	130					Proyecto de Inversion	671,778.70	{IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671778.7, modificado:671678.7}}	Op057 Construccion De Pavmento Hidraulico, En La Calle Gregorio Mendez	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	OP057	N	0	0	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16160200677883	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARINA, EN LA COL. CENTRO, lon:-91.536388, lat:17.805277}}	01-07-2016	01-11-2016	9,735,003.03	9,735,003.03	9,735,003.03	9,735,003.03	9,735,003.03	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-R33-F076/2017, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, monto:1.291632563E7, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{777838 proyecto_INICIO, 777838 proyecto_FIN, 777838 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB16160300743103	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLLE OSA MAYOR DE LA COLONIA PRADOS DE BALANCAN, lon:-91.536388, lat:17.805277}}	29-07-2016	01-11-2016	2,491,143.50	2,491,143.50	2,491,143.50	2,491,143.50	2,491,143.50	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MBA-R33-046/2018, contratista:OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:1.618580.51, importe_modificado:1.618580.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{846634 proyecto_INICIO, 846634 proyecto_FIN, 846634 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB16160200677882	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE GREGORIO MENDEZ Y CENTRO SOCIAL, COL. CENTRO, lon:-91.536388, lat:17.805277}}	01-07-2016	01-10-2016	1,827,130.81	1,827,130.81	1,827,130.81	1,827,130.81	1,827,130.81	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT MBA-R33-002/2017, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, SA CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:1999280.33, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{777837 proyecto_PROCESO, 777837 proyecto_FIN, 777837 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB16160300743087	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO, lon:-91.536388, lat:17.805277}}	01-09-2016	01-11-2016	671,678.70	671,678.70	671,678.70	671,678.70	671,678.70	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT MBA-R33-021/2017, contratista:ABELARDO AGUILERA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:35266.31, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{846614 proyecto_INICIO, 846614 proyecto_FIN, 846614 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances



