

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200883415	K-196 K-448 Construcción De La Unidad Deportiva Del Fracc. Estrellas De Buena Vista Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-448	Tabasco	Centro	Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	6,033,755.64	5,730,065.20	5,730,065.20	5,730,065.20	5,700,063.47	5,700,063.47	1,091,244.54	99.48	0.00	Lote	5,740	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL REFRENDO / Fisica: / Registro.
TAB17170300954294	K-207 K-513 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Jalapa De La Colonia Alasta De Serra	K-513	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y validades	En Ejecución	2017	2,205,486.59	2,205,486.59	2,205,486.59	2,205,486.59	2,153,172.85	2,153,172.85	1,526,221.14	97.63	0.00	Metros Cuadrados	23,150	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL REFRENDO / Fisica: / Registro.
TAB17170300956973	Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Frio, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Segunda, Tercera Y Transversal De La Col. Convivencia De La Cd. De Hguillo	K005008 0492	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,155,427.00	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956974	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En Las Calles E Y F En El Poblado C-31 (Gral. Francisco Villa) - 5130046 - 2537	K005008 0267	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	5,000,000.00	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300957052	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obra De Drenaje Menor En El Ej. Lic. Antonio Zamora Arriola - 5138628 - 2642	K008008 0491	Tabasco	Huimanguillo	Licenciado Antonio Zamora Arriola	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,962,671.00	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300957438	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Lorde De Tejada En La Cd. De Huimanguillo - 5130204 - 2539	K005008 0266	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	6,669,418.00	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300957839	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidráulica Y Drenaje Sanitario En Calle De 5 De Mayo En La Ciudad De Huimanguillo - 5137440 - 2624	K005008 0494	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,000,000.00	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300957867	Pav A Base De Conc Hídric, Banq Y Guar En La C Ign Gtz Entre C Greg Mdz Y Los Mil En La C Greg Mdz Entre Ign Gtz Y N Her Y En La C N Her Entre C Greg Mdz Y Los Mil De La Cl Los Ang De La Cd Hguillo	K005008 0493	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	4,393,240.07	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300958284	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidráulica Y Drenaje Sanitario En Calle Manuel Mora Ascanio Y Calle Narciso Mendoza, Col. Centro En Cd La Venta	K005008 0270	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	4,000,000.00	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300959186	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hídric, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mercedes Gamas, Col. Centro, En Cd. La Venta - 5129786 - 2534	K005008 0269	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,633,412.00	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300959305	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Independencia (Entre Calle Ignacio Gutierrez Y Carretera Federal) En La Cd. Huimanguillo - 5590251 - 5353	K005008 0495	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,632,131.50	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300961937	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico En La Col. Los Frutales De La Cd. Huimanguillo - 5601674 - 5476	K005008 0271	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,170,927.57	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

