



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB17180101075793	2017	23	U	132	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:234, direccion:SAN FRANCISCO, lon:-92.552222, lat:17.826944}}	02-01-2018	01-01-2018	484,609.58	484,609.58	484,609.58	484,609.58	484,609.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K008-007-87/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:1951378.65, importe_modificado:1951378.65}}	{meta1: {avance:0.98}}	{1213240/proyecto_INICIO, 1213240/proyecto_PROCESO, 1213240/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101075740	2017	23	U	132	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MACUSPANA, lon:-92.5975, lat:17.76}}	03-02-2018	01-02-2018	75,349.30	75,349.30	75,349.30	75,349.30	74,894.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K005-023-92/2017, contratista:CARLOS MORALES MOLLINEDO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:810836.0, importe_modificado:810836.0}}	{meta1: {avance:643.5}}	{1213178/proyecto_PROCESO, 1213178/proyecto_FIN, 1213178/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101075756	2017	23	U	132	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:CIUDAD PEMEX, lon:-92.4825, lat:17.882222}}	02-01-2018	01-01-2018	1,824,989.04	1,824,989.04	1,824,989.04	1,824,989.04	1,824,989.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K005-021-88/2017, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:2253761.1, importe_modificado:2253761.1}}	{meta1: {avance:2120.0}}	{1213197/proyecto_FIN, 1213197/proyecto_PROCESO, 1213197/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101075747	2017	23	U	132	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MACUSPANA, lon:-92.5975, lat:17.76}}	03-02-2018	01-02-2018	66,245.66	66,245.66	66,245.66	66,245.66	65,845.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K005-019-90/2017, contratista:ANGEL MARIO FALCON GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:725016.87, importe_modificado:725016.87}}	{meta1: {avance:525.0}}	{1213185/proyecto_PROCESO, 1213185/proyecto_FIN, 1213185/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101075761	2017	23	U	132	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, direccion:FRANCISCO I. MADERO ALTO ZDA. SECCION, lon:-92.533611, lat:17.728611}}	02-01-2018	01-01-2018	350,328.49	350,328.49	350,328.49	350,328.49	348,214.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K004-007-161/2017, contratista:RODOLFO ENRIQUE KANTER SOLORZANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:1432555.1, importe_modificado:1432555.1}}	{meta1: {avance:30.0}}	{1213203/proyecto_FIN, 1213203/proyecto_INICIO, 1213203/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances