

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB17170300963378	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	841,063.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841063.0, modificado:825398.96))	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frio De La Col. Alfa Y Omega De La Ra. Rio Seco Y Montaña 2da. Seccion - 5129978 - 2536	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080268	N	0	0	0
2019	2	TAB17170401041122	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	2,803,698.86	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803698.86, modificado:2766908.57))	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle 3 Del Pob. C-34 (Lic. Benito Juárez García) - 5129239	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080614	N	0	0	0
2019	2	TAB17170300959305	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	1,632,131.50	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632131.5, modificado:1607934.15))	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Independencia (Entre Calle Ignacio Guzmán Y Carretera Federal) En La Cd. Huimanguillo - 5590251 - 5353	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080495	N	0	0	0
2019	2	TAB17170300957438	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	6,669,418.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6669418.0, modificado:6586278.75))	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Lerdo De Tejada En La Cd. De Huimanguillo - 5130204 - 2539	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080266	N	0	0	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300963378	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 84, direccion: (CALLE BOGAMBILIA (0 000); 17.978695 -93.386103) (CALLE BOGAMBILIA (0 053); 17.978328 -93.386017) (CALLE AZUCENA (0 000); 17.978591 -93.386586) (CALLE AZUCENA (0 060); 17.977869 -93.386398) (CALLE LOS PINOS (0 000); lon: -93.390769, lat: 17.835174)}}	01-01-2017	01-12-2017	825,398.96	825,398.96	825,398.86	825,398.26	825,398.26	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-144-2018, contratista: Luis Peralta Ramón, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto: 112379.43, importe_modificado: 112379.43}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	{1097142 proyecto_PROCESO, 1097142 proyecto_INICIO, 1097142 proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170401041122	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 109, direccion: (CALLE 3, INICIA (0 000); 17.97074 -93.598424) (CALLE 3, TERMINA (0 247); 17.971034 -93.600658), lon: -93.390769, lat: 17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-144-2018, contratista: Luis Peralta Ramón, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto: 112379.43, importe_modificado: 112379.43}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	{1176202 proyecto_INICIO, 1176202 proyecto_FIN, 1176202 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300959305	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: ((0 000); 17.833292 -93.396188) ((0 186.09); 17.833475 -93.397906), lon: -93.390769, lat: 17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-144-2018, contratista: Luis Peralta Ramón, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto: 112379.43, importe_modificado: 112379.43}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	{1093069 proyecto_INICIO, 1093069 proyecto_FIN, 1093069 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300957438	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: (CALLE LERDO DE TEJADA (0 000); 17.836869 -93.393127) (CALLE LERDO DE TEJADA (0 506.06); 17.84123 -93.392221), lon: -93.390769, lat: 17.835174}}	11-08-2017	01-10-2017	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-144-2018, contratista: Luis Peralta Ramón, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto: 112379.43, importe_modificado: 112379.43}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	{1091202 proyecto_PROCESO, 1091202 proyecto_FIN, 1091202 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB17170300959186	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	2,633,412.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633412.0, modificado:2996926.77))	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hco., Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mercedes Gamas, Col. Centro, En Cd. La Venta- 5129786 - 2534	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080269	N	0	0	0
2019	2	TAB17170300958284	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	4,000,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3949875.11))	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidráulica Y Drenaje Sanitario En Calle Manuel Mora Ascama Y Calle Narciso Mendoza, Col. Centro En Cd La Venta	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080270	N	0	0	0
2019	2	TAB17170300956973	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	2,155,427.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155427.0, modificado:2124682.04))	Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Frio, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Segunda, Tercera Y Transversal De La Col. Convivencia De La Cd. De Hguillo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080492	N	0	0	0
2019	2	TAB17170300956974	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	5,000,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4932537.37))	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En Las Calles E Y F En El Poblado C-31 (Gral. Francisco Villa) - 5130046 - 2537	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080267	N	0	0	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300959186	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:(CALLE MERCEDES GAMAS (0 000): 18.098066; - 94.04436) (CALLE MERCEDES GAMAS (0 243): 18.099968; - 94.043359), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1092950 proyecto_INICIO, 1092950 proyecto_FIN, 1092950 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300958284	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:(CALLE MANUEL MORA ASCANIO (0 000): 18.100077; - 94.043971) (CALLE MANUEL MORA ASCANIO (0 150): 18.098074; - 94.045599) (CALLE NARCISO MENDOZA (0 000): 18.100126; - 94.043874) (CALLE NARCISO MENDOZA (0 112): 18.099963; - 94.042866), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1092048 proyecto_INICIO, 1092048 proyecto_FIN, 1092048 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300956973	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:(TRAMO 1 (0 000) INICIA: 17.828856; -93.386353) (TRAMO 1 (0 097.05) TERMINA: 17.829714; - 93.386368) (TRAMO 2 (0 000) INICIA: 17.828895; -93.385389) (TRAMO 2 (0 098.30) TERMINA: 17.829733; -93.385411), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1090737 proyecto_INICIO, 1090737 proyecto_FIN, 1090737 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300956974	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:(CALLE F (0 000): 17.96556; -93.450681) (CALLE F (0 360): 17.965611; -93.447312) (CALLE E (0 000): 17.964376; -93.450649) (CALLE E (0 360): 17.964386; -93.447302), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-10-2017	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1090738 proyecto_INICIO, 1090738 proyecto_PROCESO, 1090738 proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB17170300965173	2018	23	U	132					Proyecto de inversion	1,500,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1477320.83}}	Pavimentacion En Diversas Calles A Base De Mezcla Asfaltica En Frio En El Pob. Mecalepec - 5130327 - 2540	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080490	N	0	0	0
2019	2	TAB17170300957867	2018	23	U	132					Proyecto de inversion	4,393,240.07	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4393240.07, modificado:4338919.25}}	Pav A Base De Conc Hidr. Banq Y Guar En La C Ign Gtz Entre C Greg Mdz Y Los Mil, En La C Greg Mdz Entre Ign Gtz Y N Hier Y En La C N Hier Entre C Greg Mdz Y Los Mil De La Gl. Los Ang De La Cd Hguillo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080493	N	0	0	0
2019	2	TAB17170300957839	2018	23	U	132					Proyecto de inversion	3,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2960939.06}}	Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidraulica Y Drenaje Sanitario En Calle De 5 De Mayo En La Ciudad De Huimanguillo - 5137440 - 2624	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080494	N	0	0	0
2019	2	TAB17170300963713	2018	23	U	132					Proyecto de inversion	738,011.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738011.0, modificado:724579.85}}	Rehabilitacion De Centro Deportivo Comunitario Framboyan En La Cd. De Huimanguillo - 5130138 - 2538	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2538	N	0	0	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300963173	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:53, direccion:(TRAMO 1 CALLE#8 (0 174.00); 17.888445; -93.524261) (CALLE#8 (0 000); 17.888596; -93.523137) (CALLE#4 (0 000); 17.890427; -93.526203) (CALLE #4 (0 112); 17.891363; -93.525968) (CALLE#5 (0 000); 17.891476; -93.525929), lon:-93.390769, lat:17.835174)}	01-01-2017	01-12-2017	1,477,320.83	1,477,320.83	1,477,320.83	1,477,320.83	1,477,320.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1096937 proyecto_INICIO, 1096937 proyecto_FIN, 1096937 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300957867	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:(TRAMO 2 (0 135); 17.843554; -93.395285) (TRAMO 2 (0 000); 17.842599; -93.394665) (TRAMO 1 (0 000); 17.842552; -93.394613) (TRAMO 1 (0 230); 17.84448; -93.394213) (TRAMO 3 (0 000); 17.843581; -93.395292), lon:-93.390769, lat:17.835174)}	01-01-2017	01-12-2017	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1091631 proyecto_INICIO, 1091631 proyecto_FIN, 1091631 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300957839	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:(0 211; 17.838648; -93.395329) (0 000; 17.837686; -93.392965), lon:-93.390769, lat:17.835174)}	01-01-2017	01-12-2017	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1091603 proyecto_INICIO, 1091603 proyecto_FIN, 1091603 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300963713	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:(17.829788; -93.390356), lon:-93.390769, lat:17.835174)}	01-01-2017	01-12-2017	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1097477 proyecto_INICIO, 1097477 proyecto_FIN, 1097477 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

