

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			
2019	3	TAB18180201142083	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	3,543,018.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3543018.0, modificado:3534577.27))	Construccion Del Parque Lineal Jose Maria Pino Suarez 2da Etapa En La Localidad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0145	N	0	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2019	3	TAB18180201142119	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	1,526,002.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526002.0, modificado:1521481.47))	Techado De Cancha Comunitaria En Simon Sarlat, Centla, Tabasco	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0146	N	0	0	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180201142123	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	9,975,987.35	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9975987.35, modificado:9935553.68))	Construccion De La Unidad Deportiva Tra Elapa En La Localidad De Villa Vicente Guerrero, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0143	N	0	0	0	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180201133083	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	5,422,694.46	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5422694.46, modificado:0.0))	K-418 Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje, Luminarias Y Areas Verdes En Avenida Blancas Mariposas De La Ciudad De Villahermosa, Municipio De Centro.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-418	N	0	0	0	0	6,485	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB18180201142083	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion: lon:-92.652187, lat:18.530111}}	17-07-2018	01-08-2018	3,534,577.27	3,534,577.27	3,534,577.27	3,534,577.27	3,534,577.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E7-2018-RAMO GENERAL 23-OP0145/2018, contratista:REMEDILO LOPEZ CORONEL, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3534577.27, importe_modificado:3543018.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1281669 proyecto_PROCESO, 1281669 proyecto_INICIO, 1281669 proyecto_FIN, 1281669 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180201142119	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion: lon:-92.809722, lat:18.343888}}	17-07-2018	01-07-2018	1,521,481.47	1,521,481.47	1,521,481.47	1,521,481.47	1,521,481.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E5-2018-RAMO GENERAL 23-OP0146/2018, contratista:SANPER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1521481.47, importe_modificado:1526002.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1281715 proyecto_INICIO, 1281715 proyecto_FIN, 1281715 proyecto_PROCESO, 1281715 proyecto_FIN, 1281715 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180201142123	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion: lon:-92.652187, lat:18.530111}}	04-06-2018	01-08-2018	9,935,553.68	9,935,553.68	9,935,553.68	9,935,553.68	9,935,553.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E4-2018-RAMO GENERAL 23-OP0143/2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:9935553.68, importe_modificado:9975987.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1281721 proyecto_INICIO, 1281721 proyecto_PROCESO, 1281721 proyecto_FIN, 1281721 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180201133083	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: lon:-92.928055, lat:17.989166}}	15-06-2018	01-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-440-053E/2018, contratista:PROVEEDURA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:1.112089474E7, importe_modificado:1.112089474E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1271663 proyecto_PROCESO, 1271663 proyecto_INICIO, 1271663 proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: (observación:se devuelven psrs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2019-10-07), obs2: (observación:se devuelven psrs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2019-10-07), obs3: (observación:se devuelven psrs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2019-10-07), obs4: (observación:se devuelven

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB18180201133092	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	6,157,890.50	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6157890.5, modificado:0.0)	K-420 Construcción De Unidad Deportiva En La Colonia Indeco, En El Municipio De Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-420	N	0	0	12,994	(meta:1, unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0)
2019	3	TAB18180201133111	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	899,999.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.0, modificado:0.0)	K-422 Rehabilitación De La Casa De Salud De La Colonia Clara Cordova Moran.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-422	N	0	0	8,824	(meta:1, unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0)
2019	3	TAB18180201133124	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	500,000.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0)	K-423 Construcción De Oficinas Administrativas En Casa De La Cultura, Colonia Gaviotas Sur	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-423	N	0	0	2,989	(meta:1, unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0)
2019	3	TAB18180201133100	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	3,622,532.39	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3622532.39, modificado:0.0)	K-421 Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Guarniciones, Banquetas Y Luminarias En Prolongación Avenida Mexico, Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y viaductos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K421	N	0	0	2,563	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB18180201133092	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: -, lon: -92.928055, lat:17.989166}}	01-06-2018	01-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-423-035F/2018, contratista:G&G DE MEXICO, S. A DE C. V., convocado:municipio de centro, monto:496999.98, importe_modificado:496967.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1271672 proyecto_INICIO, 1271672 proyecto_FIN, 1271672 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observación:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observación:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observación:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observación:se devuelven
TAB18180201133111	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion: -, lon: -92.931666, lat:17.852222}}	15-06-2018	01-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-422-034F/2018, contratista:G&G DE MEXICO, S. A DE C. V., convocado:municipio centro, monto:897000.53, importe_modificado:897000.53}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1271691 proyecto_PROCESO, 1271691 proyecto_INICIO, 1271691 proyecto_FIN, 1271691 proyecto_PROCESO, 1271691 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observación:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observación:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observación:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observación:se devuelven
TAB18180201133124	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: -, lon: -92.928055, lat:17.989166}}	01-06-2018	01-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-423-035F/2018, contratista:G&G DE MEXICO, S. A DE C. V., convocado:municipio de centro, monto:496999.98, importe_modificado:496967.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1271704 proyecto_INICIO, 1271704 proyecto_FIN, 1271704 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observación:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observación:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observación:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observación:se devuelven
TAB18180201133100	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: -, lon: -92.928055, lat:17.989166}}	15-06-2018	01-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-463-072F/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A DE C.V., convocado:municipio centro, monto:3912256.18, importe_modificado:3912256.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1271680 proyecto_INICIO, 1271680 proyecto_PROCESO, 1271680 proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observación:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observación:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observación:se devuelven pors poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observación:se devuelven

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB18180201133136	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	8,550,000.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8550000.0, modificado:0.0))	K-424 Construcion De Albergue Cultural Carlos Pellicer Camara Etapa 3	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K424	N	0	0	0	16,814	(meta:1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0))
2019	3	TAB18180201133067	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	1,725,698.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725698.0, modificado:0.0))	K-411 Construcion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle José María Pino Suarez En La Ra. Anicelo En El Municipio De Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-411	N	0	0	0	169	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0))
2019	3	TAB18180201133071	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	3,897,548.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3897548.0, modificado:3833527.55))	K-412 Construcion De Campo De Beisbol Y Ampliacion Integral De La Deportiva De Villa Luis Gil Perez	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-412	N	0	0	0	6,083	(meta:1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB180301389842	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	5,400,892.49	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400892.49, modificado:5366828.33))	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE, LUMINARIAS Y AREAS VERDES EN AVENIDA BLANCAS MARIPOSAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	municipio de centro	CO-K-418-043F/2018	N	0	0	0	6,485	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1562.56, meta_modificada:1562.56))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB18180201133136	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:.-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-07-2018	01-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-423-035F/2018, contratista:G&G DE MEXICO, S. A DE C. V., convocante:municipio de centro, monto:496999.98, importe_modificado:496967.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1271716/proyecto_PROCESO, 1271716/proyecto_FIN, 1271716/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observación:se devuelven para poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observación:se devuelven para poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observación:se devuelven para poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observación:se devuelven para poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}}
TAB18180201133067	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:291, direccion:.-, lon:-92.790277, lat:18.157777}}	15-06-2018	01-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-469-074F/2018, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:7151717.87, importe_modificado:7151717.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1271647/proyecto_INICIO, 1271647/proyecto_FIN, 1271647/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observación:se devuelven para poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observación:se devuelven para poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observación:se devuelven para poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observación:se devuelven para poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}}
TAB18180201133071	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:.-, lon:-93.072222, lat:17.876111}}	15-06-2018	01-09-2018	3,833,527.55	3,833,527.55	3,833,527.55	3,833,527.55	3,833,527.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-412-059F/2018, contratista:C CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocante:municipio centro, monto:3833626.72, importe_modificado:3833626.72}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1271651/proyecto_INICIO, 1271651/proyecto_PROCESO, 1271651/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB180301389642	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av blancas mariposa, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-08-2018	29-09-2018	5,366,828.33	5,366,828.33	5,366,828.33	5,366,828.33	5,366,828.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-418-043F/2018, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:5400892.49, importe_modificado:5400892.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.56}}	{1389842/proyecto_INICIO, 1389842/proyecto_FIN, 1389842/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB180301389857	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	15,092,391.76	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.509239176E7, modificado:1.509239176E7)	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN AMBOS SENTIDOS DE LA AV. BICENTENARIO SOBRE EL ARROYO EL AGUACERO EN LA RAMANCLITO CANABAL SRA SECCION EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de centro	K-435	N	0	0	2,589	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB180401495349	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	6,849,989.06	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6869989.06, modificado:6861125.59))	REMODELACION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO Y CULTURAL DEL POBLADO C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO) EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0140080566	N	0	0	3,676	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180201133930	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	2,662,335.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662335.0, modificado:2649657.23))	K0162.-Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Caliente (Tramo Elpanteon) (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1, 2018")	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0162	N	0	0	1,132	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:646.0))
2019	3	TAB180401494147	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	850,000.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:816239.18))	CONCLUSION DE ANDADOR TECHADO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CHONTALPA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K014-003	N	0	0	2,589	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB180301389857	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:anaceto canabal 3ra seccion, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-08-2018	28-11-2018	15,092,254.36	15,092,254.36	15,092,254.36	15,092,254.36	15,092,254.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-435-044F/2018, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:1.509239172E7, importe_modificado:1.509239172E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1389857/proyecto_INICIO, 1389857/proyecto_FIN, 1389857/proyecto_PROCESO, 1389857/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:se devuelven para poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luisrmchavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observacion:se devuelven para poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luisrmchavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observacion:se devuelven para poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luisrmchavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observacion:se devuelven para poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luisrmchavezr, fecha:2019-10-07}}
TAB180401495349	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-12-2018	31-03-2019	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523T-170-2018, contratista:EDIFICADORA ASERTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6869989.06, importe_modificado:6861125.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1495349/proyecto_INICIO, 1495349/proyecto_FIN, 1495349/proyecto_PROCESO, 1495349/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Verificar si el modificado va ser igual que el pagado para darle termino, o se queda asi para darle seguimiento en el siguiente trimestre, trimestre:3.0, usuario:luisrmchavezr, fecha:2019-10-02}, obs2: {observacion:Verificar si el modificado va ser igual que el pagado para darle termino, o se queda asi para darle seguimiento en el siguiente trimestre, trimestre:3.0, usuario:luisrmchavezr, fecha:2019-10-02}, obs3: {observacion:Verificar si el modificado va ser igual que el pagado para darle termino, o se queda asi para darle seguimiento en el siguiente trimestre, trimestre:3.0, usuario:luisrmchavezr, fecha:2019-10-02}, obs4: {observacion:Verificar si el modificado va ser igual que el pagado para darle termino, o se queda asi para darle seguimiento en el siguiente trimestre, trimestre:3.0, usuario:luisrmchavezr, fecha:2019-10-02}}
TAB18180201133930	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:-, lon:-93.175158, lat:18.164056}}	18-06-2018	01-07-2018	2,649,657.23	2,649,657.23	2,649,657.23	2,649,657.23	2,649,657.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E6-K0162(FFI-1)-2018, contratista:JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2662335.0, importe_modificado:2646532.23}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:646.0}}	{1272574/proyecto_FIN, 1272574/proyecto_PROCESO, 1272574/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB180401494147	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, direccion:Jose Maria Morelos y Pavon 170, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., Mexico, lon:-93.02536011, lat:18.17558677}}	17-12-2018	15-01-2019	816,239.18	816,239.18	816,239.18	816,239.18	816,239.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E18-K014-003/2018, contratista:GRUPO INDUSTRIAL PUNTA ARENA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:835572.84, importe_modificado:835572.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1494147/proyecto_INICIO, 1494147/proyecto_PROCESO, 1494147/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB180401494173	2018	23	U	135					Proyecto de inversion	725,000.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:649280.39)	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL 4X4 METROS DEL CENTRO PREESCOLAR INDIGENA DE USOS MULTIPLES DEL POBLADO TUCTA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversion	Educacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K014-004	N		0	0	60	(meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2019	3	TAB17170300967218	2017	23	U	135					Proyecto de inversion	1,702,695.80	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702695.8, modificado:168634.87)	Amplificacion De La Red Electrica	27	Tabasco	3	Centla	Otros proyectos de Inversion	Urbanizacion	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	OP0127	N		0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2019	3	TAB17170401042864	2017	23	U	135					Proyecto de inversion	16,300,587.93	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630058793E7, modificado:1613420738E7)	K-232 K-601 Construccion De Albergue Cultural Carlos Pellicer Cámara Etapa 2	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-601	N		0	0	16,814	(meta:1, unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2019	3	TAB17170300954307	2017	23	U	135					Proyecto de inversion	1,322,631.18	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322631.18, modificado:0.0)	K-208 K-517 Reconstruccion De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Circuito De Antonio Rullán Ferrer	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversion de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-517	N		0	0	3,500	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB180401494173	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:Unamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.99446964, lat:18.19444784}}	17-12-2018	15-01-2019	649,280.39	649,280.39	649,280.39	649,280.39	649,280.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E20-K014-004/2018, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:694806.01, importe_modificado:694806.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1494173 proyecto_INICIO, 1494173 proyecto_FIN, 1494173 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170300967218	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA, TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	16-10-2017	01-11-2017	1,685,634.87	1,685,634.87	1,685,634.87	1,685,634.87	1,685,634.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E27-2017-RAMO GENERAL 23-OP0127/2017, contratista:ERNESTO TRINIDAD CANDELERO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1685964.78, importe_modificado:1685964.78}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1101497 proyecto_PROCESO, 1101497 proyecto_FIN, 1101497 proyecto_PROCESO, 1101497 proyecto_INICIO, 1101497 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170401042864	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	20-10-2017	01-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-469-074F/2018, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:7151717.87, importe_modificado:7151717.87}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1178129 proyecto_INICIO, 1178129 proyecto_FIN, 1178129 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170300954307	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	11-09-2017	01-11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-517-096F/2018, contratista:JORGE LUIS MORALES DAMAS, convocante:municipio de centro, monto:2550010.43, importe_modificado:2550010.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1080655 proyecto_PROCESO, 1080655 proyecto_INICIO, 1080655 proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observacion:se devuelven psr poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observacion:se devuelven psr poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observacion:se devuelven psr poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observacion:se devuelven

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB17170401042922	2017	23	U	135					Proyecto de inversion	49,999,870.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.999987E7, modificado:0.0)	K-279 K-676 Rehabilitación De La Infraestructura De Cesta Dr. Maximiliano Dorantes Del Municipio De Centro Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-676	N	0	0	353,577	(meta:1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0))
2019	3	TAB17170300954580	2017	23	U	135					Proyecto de inversion	506,768.83	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506768.83, modificado:0.0)	K-211 K-523 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo) En Villa Las Flores	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-523	N	0	0	1,841	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0))
2019	3	TAB17170300954704	2017	23	U	135					Proyecto de inversion	2,297,547.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297547.0, modificado:2093736.08)	K-215 K-543 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Ranchería Guineo 2da. Sección	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-543	N	0	0	1,032	(meta:1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB17170300954798	2017	23	U	135					Proyecto de inversion	1,123,689.31	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123689.31, modificado:0.0)	K-218 K-556 Construcción De Techumbre Metálica De La Escuela Primaria José Narciso Rovirosa	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-556	N	0	0	189	(meta:1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB17170401042922	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: -, lon: -92.928055, lat: 17.989166}}	01-12-2017	01-03-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-457-060E/2018, contratista:"COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.", convocante:municipio centro, monto:2744369.47, importe_modificado:2744369.47}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1178201 proyecto_INICIO, 1178201 proyecto_FIN, 1178201 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observación:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observación:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observación:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observación:se devuelven
TAB17170300954580	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: -, lon: -92.928055, lat: 17.989166}}	11-09-2017	01-10-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-517-096F/2018, contratista:JORGE LUIS MORALES DAMAS, convocante:municipio de centro, monto:2550010.43, importe_modificado:2550010.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1080971 proyecto_PROCESO, 1080971 proyecto_FIN, 1080971 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observación:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observación:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observación:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observación:se devuelven
TAB17170300954704	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:103, direccion: -, lon: -93.028493, lat: 17.911486}}	11-09-2017	01-11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-469-074F/2018, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:7151717.87, importe_modificado:7151717.87}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1081101 proyecto_INICIO, 1081101 proyecto_FIN, 1081101 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170300954798	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: -, lon: -92.928055, lat: 17.989166}}	11-09-2017	01-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-310-005F/2018, contratista:VZN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:1691044.5, importe_modificado:1691044.5}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1081197 proyecto_FIN, 1081197 proyecto_PROCESO, 1081197 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observación:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observación:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observación:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observación:se devuelven

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB17170300954881	2017	23	U	135					Proyecto de inversion	570,412.09	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570412.09, modificado:553250.06))	K-225 K-574 Construccion De Gradas Y Servicio Sanitario Con Vestidor	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-574	N	0	0	13,682	(meta:1: (unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB17170300954734	2017	23	U	135					Proyecto de inversion	421,021.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421021.0, modificado:0.0))	K-217 K-547 Construccion De Guarniciones, Banquetas, Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Renovación De Pozos De Visita, Calle Sin Nombre Ra, Medellín Y Madero Del Municipio De Centro Tab.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-547	N	0	0	7,825	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0))
2019	3	TAB17170300954895	2017	23	U	135					Proyecto de inversion	4,379,000.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4379000.0, modificado:4358989.74))	K-227 K-586 Construccion De Casa De La Cultura En Gaviotas Sur San Jose	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-586	N	0	0	13,682	(meta:1: (unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB17170300954578	2017	23	U	135					Proyecto de inversion	2,000,000.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0))	K-210 K-522 Reconstruccion De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo), Guarniciones Y Banquetas En Calles Del Centro	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-522	N	0	0	12,000	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB17170300954881	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: '-', lon: -92.928055, lat: 17.989166}}	11-09-2017	01-10-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-469-074F/2018, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:7151717.87, importe_modificado:7151717.87}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1081286/proyecto_INICIO, 1081286/proyecto_FIN, 1081286/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
TAB17170300954734	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion: '-', lon: -92.853888, lat: 18.111111}}	11-09-2017	01-11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-469-074F/2018, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:7151717.87, importe_modificado:7151717.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1081132/proyecto_INICIO, 1081132/proyecto_FIN, 1081132/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observacion:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observacion:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observacion:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observacion:se devuelven
TAB17170300954895	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: '-', lon: -92.928055, lat: 17.989166}}	11-09-2017	01-11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-469-074F/2018, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:7151717.87, importe_modificado:7151717.87}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1081301/proyecto_INICIO, 1081301/proyecto_FIN, 1081301/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
TAB17170300954578	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: '-', lon: -92.928055, lat: 17.989166}}	11-09-2017	01-11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-517-096F/2018, contratista:JORGE LUIS MORALES DAMAS, convocante:municipio de centro, monto:2550010.43, importe_modificado:2550010.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1080968/proyecto_PROCESO, 1080968/proyecto_FIN, 1080968/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{obs1: {observacion:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs2: {observacion:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs3: {observacion:se devuelven prs poner cero de modificado a pagado y en la meta modificada, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-07}, obs4: {observacion:se devuelven

