

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBALE - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB180301387277	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	400,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0))	OTC93. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EJIDO IQUINIAPA.	0.Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTC93	S	1,500	1,351	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:252.0)]
2018	3	TAB180301387254	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	950,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0))	OTC92. CONSTRUCCION DE ACCESO Y ANDADOR DE LA EMSAD No. 59.	0.Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTC92	S	600	600	0	[meta1: (unidad_medida:15, meta:300.0)]
2018	3	TAB18180201134620	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	4,937,560.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4937560.0, modificado:4937560.0))	0tc72.- Rehabilitación Del Edificio De La Biblioteca Publica Del Estado José Maria Pino Suárez.	0.Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTC72	N	0	0	30,000	[meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180201133911	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	2,232,765.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232765.0, modificado:2232765.0))	K0164.- Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calleñe (Tramo Entradagregorio Méndez Y Entrada El Arrenal) Del Barrio La Candelaria (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión	10.Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0164	N	0	0	83,356	[meta1: (unidad_medida:9, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180201133952	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	3,096,900.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096900.0, modificado:3096900.0))	K0160.- Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calleñe (Tramo El Tintal)(Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018"	10.Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0160	N	0	0	1,750	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180201133930	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	2,662,335.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662335.0, modificado:2662335.0))	K0162.- Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calleñe (Tramo El Pantón) (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018"	10.Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0162	N	0	0	1,132	[meta1: (unidad_medida:9, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180201133972	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	2,297,700.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297700.0, modificado:2297700.0))	K0163.- Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calleñe (Tramo El Principal Camino Hacia Ra. La Cruz (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018"	10.Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0163	N	0	0	4,800	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180201133991	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	2,947,050.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947050.0, modificado:2947050.0))	K0161.- Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calleñe (Ramo 23"Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018"	10.Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0161	N	0	0	541	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180201134005	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	4,495,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495500.0, modificado:4495500.0))	K0158.- Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Calleñe En Entrada Al Pantón (Ramo23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018"	10.Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0158	N	0	0	1,475	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180201134017	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	2,247,750.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247750.0, modificado:2247750.0))	K0159.- Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Calleñe En Entrada Los Lopez May(Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018"	10.Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0159	N	0	0	900	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB180301391837	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	4,970,347.63	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970347.63, modificado:4970347.63))	K0157.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES EN CALLE JUSTO SIERRA DEL BARRIO SAN LUIS (RAMO 23 "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1, 2018"	10.Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	15,695	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:2256.02)]
2018	3	TAB180301391934	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	2,992,314.75	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992314.75, modificado:2992314.75))	K0195.- PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN TRAMO CARMEN ORJUETA Y LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2, 2018"	10.Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	1,559	[meta1: (unidad_medida:15, meta:1000.0)]
2018	3	TAB180301391735	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	3,203,313.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3203313.0, modificado:3203313.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO EN LA CD. NACAJUICA	13.Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUICA	08-K008-017	N	0	0	11,289	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:2496.85)]
2018	3	TAB18180201141579	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	3,286,315.39	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286315.39, modificado:3275635.86))	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Delfin De Puerto Ceiba Paraiso Tabasco	14.Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAL53	N	0	0	2,686	[meta1: (unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180201141594	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	5,989,517.30	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989517.3, modificado:5966204.46))	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje, Agua Potable Y Alumbrado Público En La Calle Melesio Torres Del Municipio De Paraiso	14.Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAL55	N	0	0	25,186	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180201141544	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	2,499,236.20	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499236.2, modificado:2492051.49))	Construcción De Pavimento Asfáltico En Iro En Callejones 1,2 Y 3 De La Ranchería Motezuma 1ra. Secc Del Municipio De Paraiso Tabasco	14.Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAL51	N	0	0	2,716	[meta1: (unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180301387277	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:A Un Costado Del Jardin De Niños N/A, 86209 Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.12432289, lat:18.19211172}}	15-10-2018	30-11-2018	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1387277/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301387254	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:COL. CENTRO, Cupitico, 86200 Ajapa, Tabasco, México, lon:-93.11138391, lat:18.2246289}}	15-10-2018	30-11-2018	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1387254/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB18180201134620	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-07-2018		4,937,560.00	4,910,448.58	3,483,699.45	3,483,699.45	3,483,699.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTC72-8/18, contratista:CONSTRUDDPA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4910448.58, importe_modificado:4910448.58}}	{meta1: {avance:0.8}}	{1273381/proyecto_PROCESO, 1273381/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201133911	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	18-06-2018	01-07-2018	2,224,193.06	2,224,193.06	2,224,193.06	2,224,193.06	2,223,014.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0164(FI-1)-2018, contratista:NOHELI RIVERA MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2232765.0, importe_modificado:2220978.06}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272554/proyecto_PROCESO, 1272554/proyecto_INICIO, 1272554/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201133952	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:-, lon:-93.171944, lat:18.197222}}	18-06-2018	01-07-2018	3,076,413.47	3,076,413.47	3,076,413.47	3,076,413.47	3,063,166.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E1-K0160(FI-1)-2018, contratista:CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3096900.0, importe_modificado:3073198.47}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272597/proyecto_FIN, 1272597/proyecto_INICIO, 1272597/proyecto_FIN, 1272597/proyecto_INICIO, 1272597/proyecto_PROCESO, 1272597/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201133930	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:-, lon:-93.175158, lat:18.164056}}	18-06-2018	01-07-2018	2,649,747.23	2,649,747.23	2,649,747.23	2,649,747.23	2,644,628.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E6-K0162(FI-1)-2018, contratista:JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2662335.0, importe_modificado:2646532.23}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272574/proyecto_FIN, 1272574/proyecto_INICIO, 1272574/proyecto_FIN, 1272574/proyecto_PROCESO, 1272574/proyecto_FIN, 1272574/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201133972	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:-, lon:-93.046666, lat:18.135277}}	18-06-2018	01-07-2018	2,282,263.09	2,282,263.09	2,282,263.09	2,282,263.09	2,279,019.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E7-K0163(FI-1)-2018, contratista:KARLA MARÍA RODRIGUEZ LASTRA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2297700.0, importe_modificado:2282263.09}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272617/proyecto_PROCESO, 1272617/proyecto_INICIO, 1272617/proyecto_FIN, 1272617/proyecto_PROCESO, 1272617/proyecto_FIN, 1272617/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201133991	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:-, lon:-93.068055, lat:18.084166}}	18-06-2018	01-07-2018	2,932,343.15	2,932,343.15	2,932,343.15	2,932,343.15	2,930,641.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E4-K0161(FI-1)-2018, contratista:JOSE ANTONIO SANTOS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2947050.0, importe_modificado:2929128.15}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272641/proyecto_FIN, 1272641/proyecto_INICIO, 1272641/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201134005	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:-, lon:-93.044338, lat:18.174556}}	18-06-2018	01-07-2018	4,475,791.35	4,475,791.35	4,475,791.35	4,475,791.35	4,470,947.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E3-K0158(FI-1)-2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4495500.0, importe_modificado:4472576.35}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272657/proyecto_PROCESO, 1272657/proyecto_FIN, 1272657/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201134017	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:-, lon:-93.044338, lat:18.174556}}	18-06-2018	01-07-2018	2,234,916.01	2,234,916.01	2,234,916.01	2,234,916.01	2,233,599.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E5-K0159(FI-1)-2018, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2247750.0, importe_modificado:2231701.01}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272671/proyecto_FIN, 1272671/proyecto_PROCESO, 1272671/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301391837	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	22-06-2018	04-09-2018	4,970,347.63	4,970,347.63	4,970,347.63	4,970,347.63	4,954,235.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E5-K0157(FI-1)-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4995000.0, importe_modificado:4967132.63}}	{meta1: {avance:2256.02}}	{1391837/proyecto_INICIO, 1391837/proyecto_FIN, 1391837/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301391934	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	13-09-2018	17-09-2018	2,992,314.75	2,992,314.75	2,992,314.75	2,992,314.75	2,979,429.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1000.0}}	{1391934/proyecto_INICIO, 1391934/proyecto_FIN, 1391934/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301391735	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.01334381, lat:18.178392}}	27-07-2018	24-09-2018	3,203,313.00	3,091,362.14	2,850,401.90	2,850,401.90	2,140,730.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E10-K1017/2018, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:HY ALUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:3091362.14, importe_modificado:3091362.14}}	{meta1: {avance:1622.95}}	{1391735/proyecto_INICIO, 1391735/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB18180201141579	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE DELFIN PUERTO CEIBA, lon:-93.18, lat:18.411388}}	07-06-2018	01-07-2018	3,275,635.86	3,275,635.86	3,275,635.86	3,275,635.86	3,275,635.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-IO-827014983-E3-2018-KAL53, contratista:MOGA CORPORATIVO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:3286315.39, importe_modificado:3275635.86}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1281110/proyecto_INICIO, 1281110/proyecto_FIN, 1281110/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201141594	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIUDAD PARAISO, lon:-93.212777, lat:18.396111}}	14-06-2018	01-08-2018	5,966,204.46	5,966,204.46	5,966,204.46	5,966,204.46	5,966,204.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-LO-827014983-E5-2018-KAL55, contratista:CONSTRUCCIONES WESJE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:5989517.3, importe_modificado:5966204.46}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1281126/proyecto_PROCESO, 1281126/proyecto_INICIO, 1281126/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201141544	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:RANCHERIA MOCTEZUMA IRA SECCION, lon:-93.231388, lat:18.376388}}	05-06-2018	01-07-2018	2,492,051.49	2,492,051.49	2,492,051.49	2,492,051.49	2,492,051.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-IO-827014983-E4-2018-KAL51, contratista:MOGA CORPORATIVO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:2492051.49, importe_modificado:2492051.49}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1281073/proyecto_FIN, 1281073/proyecto_INICIO, 1281073/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB180301392859	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0))	REHABILITACION DE BAÑOS Y PINTURAS EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO	14:Paraiso	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	OPL52	N		0	0	1,100	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB18180201141589	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	2,100,255.85	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100255.85, modificado:2090897.54))	Construccion de Pavimento Hidráulico, Agua Potable, Guarniciones y Banquetas De La Calle Daza, Del Municipio De Paraiso	14:Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAL54	N		0	0	25,186	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB18180201141561	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	2,499,236.20	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499236.2, modificado:2492432.49))	Construccion de Pavimento Asfaltico En Frio En Callejones 1,2,3 Y 4 De La Ria Motezuma 2da. Secc Del Municipio De Paraiso	14:Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAL52	N		0	0	2,577	(meta1: (unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB180301390274	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	5,261,825.59	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5261825.59, modificado:5261825.59))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN LA CARRETERA COSTERA EN EL TRAMO RA. LAS FLORES 1RA. SECCION BARRA DE TUPILCO	14:Paraiso	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAL58	N		0	0	25,186	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB180301390290	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	400,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0))	REFORZAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA LEONOR DE LA CRUZ SEVILLA, RA. POTRERITOS	14:Paraiso	Sin tipo de proyecto o programa	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	OPL51	N		0	0	126	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0))
2018	3	TAB18180201142193	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	5,294,700.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5294700.0, modificado:5294700.0))	Infraestructura Vial En Diversas Calles Del Municipio De Tenosique	17:Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP049	N		0	0	32,579	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6740.1))
2018	3	TAB18180201142202	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	4,495,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495500.0, modificado:4399899.24))	Infraestructura Vial En La Colonia Belén En El Municipio De Tenosique, Tabasco	17:Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP051	N		0	0	37,991	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:11370.86))
2018	3	TAB180301392952	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	4,995,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0))	Construcción de Infraestructura Económica Municipal en Tenosique (Corredor Comercial)	17:Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP046	N		0	0	32,579	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:787.0))
2018	3	TAB180301393015	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	4,995,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0))	Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo Infantil en El Municipio de Tenosique, Tabasco (Campo de Beisbol Infantil)	17:Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP048	N		0	0	32,579	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:9681.3))
2018	3	TAB180301392996	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0))	Construcción del Centro de Atención a Población Vulnerable en el Municipio de Tenosique, Tabasco (Comedor Comunitario)	17:Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP047	N		0	0	32,579	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:197.64))
2018	3	TAB18180201142197	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	4,495,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495500.0, modificado:4372917.03))	Infraestructura Vial En El Poblado Arena Hidalgo En El Municipio De Tenosique, Tabasco	17:Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP050	N		0	0	32,991	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:10612.98))
2018	3	TAB18180201142105	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	4,632,013.14	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4632013.14, modificado:4699133.89))	Construccion Del Parque Lineal Jose Maria Pino Suarez 1ra. Etapa En La Localidad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	3:Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0144	N		0	0	0	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB18180201142083	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	3,543,018.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3543018.0, modificado:3543018.0))	Construccion Del Parque Lineal Jose Maria Pino Suarez 2da Etapa En La Localidad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	3:Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0145	N		0	0	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB18180201142119	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	1,526,002.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526002.0, modificado:1526002.0))	Techoado De Cancha Comunitaria En Simon Sarlat, Centla, Tabasco	3:Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0146	N		0	0	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB18180201142123	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	9,975,987.35	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9975987.35, modificado:9975987.35))	Construccion De La Unidad Deportiva 1ra Etapa En La Localidad De Villa Vicente Guerrero, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	3:Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0143	N		0	0	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB18180201133092	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	6,157,890.50	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6157890.5, modificado:6157890.5))	K-420 Construccion De Unidad Deportiva En La Colonia indeco, En El Municipio De Centro, Tabasco.	4:Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-420	N		0	0	12,994	(meta1: (unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180301392859	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:https://a.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.streets/16/11580129365.png?access_token=pk.eyJ1IjoicmVndWVx:3RlYmFulwYSl6lmNpbzRzcnM3ODAxZzR2Ym6YTlNvd2luYmYlQ.6GnHPXu6Xdw70PXCuw, lon:-93.214237, lat:18.39577}}	08-10-2018	21-11-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-MPCM-IO-827014983-E22/2018-OPL52, contratista:EDYPROCARB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARIASO, monto:1497451.52, importe_modificado:1497451.52}}	{meta1: {avance:0.0}}	{1992859/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB18180201141589	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIUDAD PARIASO, lon:-93.212777, lat:18.396111}}	07-06-2018	01-06-2018	2,090,897.54	2,090,897.54	2,090,897.54	2,090,897.54	2,090,897.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-MPCM-IO-827014983-E2-2018-KAL54, contratista:Q MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARIASO, TABASCO, monto:2100255.85, importe_modificado:2090897.54}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1281120/proyecto_PROCESO, 1281120/proyecto_FIN, 1281120/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201141561	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA MOCTEZUMA ZDA SECCION, lon:-93.220833, lat:18.368333}}	18-06-2018	01-07-2018	2,492,432.49	2,492,432.49	2,492,432.49	2,492,432.49	2,492,432.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-MPCM-IO-827014983-E7-2018-KAL52, contratista:Q MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARIASO, TABASCO, monto:2492432.49, importe_modificado:2492432.49}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1281092/proyecto_FIN, 1281092/proyecto_PROCESO, 1281092/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301390274	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:https://a.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.streets/18/63172/117418.png?access_token=pk.eyJ1IjoicmVndWVx:3RlYmFulwYSl6lmNpbzRzcnM3ODAxZzR2Ym6YTlNvd2luYmYlQ.6GnHPXu6Xdw70PXCuw, lon:-93.214237, lat:18.39577}}	15-10-2018	13-12-2018	5,261,825.59	5,261,825.59	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-MPCM-LO-827014983-E20/2018-KAL58, contratista:C. LUIS GARCIA CANO, convocante:MUNICIPIO DE PARIASO, monto:5250702.11, importe_modificado:5250702.11}}	{meta1: {avance:0.0}}	{1390274/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301390290	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:https://a.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.streets/14/3948/7343.png?access_token=pk.eyJ1IjoicmVndWVx:3RlYmFulwYSl6lmNpbzRzcnM3ODAxZzR2Ym6YTlNvd2luYmYlQ.6GnHPXu6Xdw70PXCuw, lon:-93.214237, lat:18.39577}}	08-10-2018	06-11-2018	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-MPCM-AO-827014983-E21/2018-OPL51, contratista:C. CESAR SASTRE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARIASO, monto:397322.12, importe_modificado:397322.12}}	{meta1: {avance:0.0}}	{1390290/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB18180201141293	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-91.426666, lat:17.4725}}	25-06-2018	01-08-2018	5,294,700.00	5,294,700.00	5,294,700.00	5,294,700.00	5,294,700.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP49-03/2018, contratista:JOSE DOLORES GONZALEZ BALCAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:5294700.0, importe_modificado:5198907.71}}	{meta1: {avance:674.1}}	{1281795/proyecto_FIN, 1281795/proyecto_PROCESO, 1281795/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201142202	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-91.426666, lat:17.4725}}	20-06-2018	01-08-2018	4,399,899.24	4,399,899.24	4,399,899.24	4,399,899.24	4,399,899.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP05-02/2018, contratista:CORPORATIVO COSNSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4495500.0, importe_modificado:4399899.24}}	{meta1: {avance:11370.86}}	{1281804/proyecto_FIN, 1281804/proyecto_PROCESO, 1281804/proyecto_INICIO, 1281804/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301392952	2018	23	U	135	2	{geo: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:tenosique, lon:-91.425948, lat:17.47494}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:tenosique, lon:-91.425948, lat:17.47494}}	02-07-2018	03-10-2018	4,995,000.00	4,902,829.71	2,953,742.68	2,953,742.68	2,953,742.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP46-04/2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ESCORPON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4995000.0, importe_modificado:4902829.71}}	{meta1: {avance:787.0}}	{1392952/proyecto_PROCESO, 1392952/proyecto_FIN, 1392952/proyecto_INICIO, 1392952/proyecto_PROCESO, 1392952/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393015	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TENOSIQUE, lon:-91.425948, lat:17.47494}}	02-07-2018	03-10-2018	4,995,000.00	4,901,580.46	4,752,229.52	4,752,229.52	4,752,229.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP48-05/2018, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4995000.0, importe_modificado:4901580.46}}	{meta1: {avance:9681.3}}	{1393015/proyecto_INICIO, 1393015/proyecto_PROCESO, 1393015/proyecto_FIN, 1393015/proyecto_PROCESO, 1393015/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392996	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:tenosique, lon:-91.425948, lat:17.47494}}	20-08-2018	28-09-2018	1,498,500.00	1,468,562.95	582,581.36	582,581.36	582,581.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP47-02/2018, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1498500.0, importe_modificado:1468562.95}}	{meta1: {avance:79.0}}	{1392996/proyecto_PROCESO, 1392996/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB18180201142197	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:-, lon:-91.584722, lat:17.4575}}	20-06-2018	01-08-2018	4,372,917.03	4,372,917.03	4,372,917.03	4,372,917.03	4,372,917.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP05-01/2018, contratista:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4495500.0, importe_modificado:4396467.51}}	{meta1: {avance:10612.98}}	{1281799/proyecto_INICIO, 1281799/proyecto_FIN, 1281799/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201142105	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	17-07-2018	01-08-2018	4,669,133.89	4,699,133.89	4,699,133.89	4,699,133.89	4,678,879.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E3-2018-RAMO GENERAL 23-OP0144/2018, contratista:REMEDIO LOPEZ CORONEL, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4632013.14, importe_modificado:4699133.89}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1281694/proyecto_INICIO, 1281694/proyecto_FIN, 1281694/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201142083	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	17-07-2018	01-08-2018	3,453,018.00	3,534,577.27	3,534,577.27	3,534,577.27	3,519,342.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E7-2018-RAMO GENERAL 23-OP0145/2018, contratista:REMEDIO LOPEZ CORONEL, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3534577.27, importe_modificado:3543018.00}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1281669/proyecto_PROCESO, 1281669/proyecto_INICIO, 1281669/proyecto_FIN, 1281669/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201142119	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:-, lon:-92.809722, lat:18.343888}}	17-07-2018	01-07-2018	1,526,002.00	1,521,481.47	1,521,481.47	1,521,481.47	1,513,923.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E5-2018-RAMO GENERAL 23-OP0146/2018, contratista:SAMPER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1521481.47, importe_modificado:1526002.00}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1281715/proyecto_INICIO, 1281715/proyecto_FIN, 1281715/proyecto_PROCESO, 1281715/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201142123	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	04-06-2018	01-08-2018	9,975,987.35	9,935,553.68	9,935,553.68	9,935,553.68	9,892,728.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E4-2018-RAMO GENERAL 23-OP0143/2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:9935553.68, importe_modificado:9975987.35}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1281721/proyecto_INICIO, 1281721/proyecto_PROCESO, 1281721/proyecto_FIN, 1281721/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201133092	2018	23	U	135	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-06-2018	01-08-2018	6,065,058.04	6,065,365.93	6,065,058.04	6,065,058.04	6,065,058.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-423-035F/2018, contratista:G&G DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:496999.98, importe_modificado:496967.92}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1271672/proyecto_INICIO, 1271672/proyecto_FIN, 1271672/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180201133100	2018	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166))	15-06-2018	01-09-2018	2,186,228.49	3,550,003.61	2,186,228.49	2,186,228.49	2,186,228.49	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-463-072F/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A DE C.V., convocante:municipio centro, monto:3912256.18, importe_modificado:3912256.18))	(meta1:(avance:1.0))	(1271680/proyecto_INICIO, 1271680/proyecto_PROCESO, 1271680/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201133083	2018	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166))	15-06-2018	01-08-2018	3,125,155.71	5,400,892.49	3,125,155.71	3,125,155.71	3,125,155.71	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-440-053E/2018, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:1.112089474E7, importe_modificado:1.112089474E7))	(meta1:(avance:0.65))	(1271663/proyecto_INICIO, 1271663/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201133071	2018	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:123, direccion:-, lon:-93.072222, lat:17.876111))	15-06-2018	01-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))	(1271651/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201133124	2018	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166))	01-06-2018	01-07-2018	496,967.92	496,999.98	496,967.92	496,967.92	496,967.92	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-423-035F/2018, contratista:G&G DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:496999.98, importe_modificado:496967.92))	(meta1:(avance:1.0))	(1271704/proyecto_INICIO, 1271704/proyecto_FIN, 1271704/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201133111	2018	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:166, direccion:-, lon:-92.931666, lat:17.852222))	15-06-2018	01-08-2018	462,610.96	897,000.53	462,610.96	462,610.96	462,610.96	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-422-044F/2018, contratista:G&G DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:897000.53, importe_modificado:897000.53))	(meta1:(avance:1.0))	(1271691/proyecto_PROCESO, 1271691/proyecto_INICIO, 1271691/proyecto_FIN, 1271691/proyecto_PROCESO, 1271691/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301389842	2018	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av blancas mariposa, lon:-92.919416, lat:17.987838))	01-08-2018	29-09-2018	3,125,155.71	5,400,892.49	3,125,155.71	3,125,155.71	3,125,155.71	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-418-043F/2018, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:5400892.49, importe_modificado:5400892.49))	(meta1:(avance:1562.56))	(1389842/proyecto_INICIO, 1389842/proyecto_FIN, 1389842/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301389857	2018	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:35, direccion:anacleto canabal 3ra seccion, lon:-92.919416, lat:17.987838))	01-08-2018	28-11-2018	15,092,254.36	15,092,391.76	15,092,254.36	15,092,254.36	15,092,254.36	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-435-044F/2018, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:1.509239172E7, importe_modificado:1.509239172E7))	(meta1:(avance:1.0))	(1389857/proyecto_INICIO, 1389857/proyecto_PROCESO, 1389857/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB18180201133160	2018	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:286, direccion:-, lon:-92.98, lat:17.717222))	15-06-2018	13-09-2018	903,856.29	2,179,029.04	903,856.29	903,856.29	903,856.29	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-426-033F/2018, contratista:C. JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:municipio de centro, monto:2179029.04, importe_modificado:2179029.04))	(meta1:(avance:1.0))	(1271743/proyecto_INICIO, 1271743/proyecto_PROCESO, 1271743/proyecto_FIN, 1271743/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201133148	2018	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:166, direccion:-, lon:-92.931666, lat:17.852222))	15-06-2018	01-08-2018	1,019,759.65	1,019,759.65	1,019,759.65	1,019,759.65	1,019,759.65	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-425-042F/2018, contratista:EQUIPOS INDUSTRIALES CALDERON, S.A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:1019759.65, importe_modificado:1019759.65))	(meta1:(avance:1.0))	(1271728/proyecto_PROCESO, 1271728/proyecto_INICIO, 1271728/proyecto_FIN, 1271728/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB18180201133136	2018	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166))	01-07-2018	01-08-2018	8,534,995.84	8,534,995.87	8,534,995.84	8,534,995.84	8,534,995.84	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-423-035F/2018, contratista:G&G DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:496999.98, importe_modificado:496967.92))	(meta1:(avance:1.0))	(1271716/proyecto_PROCESO, 1271716/proyecto_FIN, 1271716/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB180301389824	2018	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:166, direccion:clara cordova moran, lon:-92.919416, lat:17.987838))	24-07-2018	21-09-2018	1,019,759.65	1,019,759.65	1,019,759.65	1,019,759.65	1,019,759.65	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-425-042F/2018, contratista:EQUIPOS INDUSTRIALES CALDERON, S.A. DE C.V., convocante:municipio centro, monto:1019759.65, importe_modificado:1019759.65))	(meta1:(avance:1.0))	(1389824/proyecto_INICIO, 1389824/proyecto_FIN, 1389824/proyecto_PROCESO, 1389824/proyecto_FIN, 1389824/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB17180101075803	2017	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:12, localidad:230, direccion:IGNACIO ZARAGOZA LOS ATEOS, lon:-92.585477, lat:17.794211))	15-01-2018	01-02-2018	1,249,066.77	1,249,066.77	893,823.53	893,823.53	893,823.53	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K003-019-168/2017, contratista:MOGA CORPORATIVO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:1970903.9, importe_modificado:1970903.9))	(meta1:(avance:1.0))	(1213250/proyecto_PROCESO, 1213250/proyecto_FIN, 1213250/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101075788	2017	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MACUSPANA, lon:-92.5975, lat:17.76))	10-01-2018	01-03-2018	4,848,651.50	4,748,253.17	4,748,248.40	4,748,248.40	4,452,935.13	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K005-037-182/2017, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:4748253.17, importe_modificado:4748253.17))	(meta1:(avance:2325.0))	(1213235/proyecto_PROCESO, 1213235/proyecto_FIN, 1213235/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101075797	2017	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MACUSPANA, lon:-92.5975, lat:17.76))	01-01-2018	01-03-2018	4,848,651.50	4,748,253.17	4,393,312.12	4,393,312.12	4,366,800.76	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K005-038-183/2017, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES S.S DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:4748253.17, importe_modificado:4748253.17))	(meta1:(avance:2325.0))	(1213244/proyecto_INICIO, 1213244/proyecto_FIN, 1213244/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17180101075799	2017	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MACUSPANA, lon:-92.5975, lat:17.76))	02-01-2018	01-01-2018	544,137.75	544,137.75	544,137.75	544,137.75	544,137.75	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K005-033-163/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, monto:544200.67, importe_modificado:544200.67))	(meta1:(avance:280.0))	(1213246/proyecto_FIN, 1213246/proyecto_INICIO, 1213246/proyecto_PROCESO, 1213246/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances
2018	3	TAB17170401042922	2017	23	U	135	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166))	01-12-2017	01-03-2018	49,406,465.21	49,406,465.21	49,406,465.21	49,406,465.21	49,406,465.21	(cto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-457-060E/2018, contratista:"COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.", convocante:municipio centro, monto:2744369.47, importe_modificado:2744369.47))	(meta1:(avance:1.0))	(1178201/proyecto_INICIO, 1178201/proyecto_FIN, 1178201/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances