

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	2	TAB180401495349	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	6,869,989.06	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6869989.06, modificado:6869989.06))	REMODELACION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO Y CULTURAL DEL POBLADO C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO) EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0140080566	N	0	0	0	3,676
2019	2	TAB180301391837	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	4,970,347.63	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970347.63, modificado:4970347.63))	K0157.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUSTO SIERRA DEL BARRIO SAN LUIS (RAMO 23 "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1, 2018")	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez		N	0	0	0	15,695
2019	2	TAB18180201133911	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	2,232,765.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232765.0, modificado:2224103.06))	K0164.-Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Caliente (Tramo Entradagregorio Méndez Y Entada El Arenal) Del Barrio La Candelaria (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inverso	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0164	N	0	0	0	83,356
2019	2	TAB18180201133991	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	2,947,050.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947050.0, modificado:2932253.15))	K0161.-Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Caliente (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1, 2018")	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	K0161	N	0	0	0	541

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401495349	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-12-2018	31-03-2019	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523T-170-2018, contratista:EDIFICADORA ASERTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:6869989.06, importe_modificado:6861125.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1495349 proyecto_INICIO, 1495349 proyecto_FIN, 1495349 proyecto_PROCESO, 1495349 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301391837	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2256.02, meta_modificada:2256.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	22-06-2018	04-09-2018	4,970,257.63	4,970,257.63	4,970,257.63	4,970,257.63	4,970,257.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E5-K0157(FFI-1)-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4995000.0, importe_modificado:4967132.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2256.02}}	{1391837 proyecto_INICIO, 1391837 proyecto_FIN, 1391837 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201133911	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:860.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	18-06-2018	01-07-2018	2,224,103.06	2,224,103.06	2,224,103.06	2,224,103.06	2,224,103.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0164(FFI-1), contratista:NOHELI RIVERA MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2232765.0, importe_modificado:2220978.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:860.0}}	{1272554 proyecto_PROCESO, 1272554 proyecto_INICIO, 1272554 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201133991	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:-, lon:-93.068055, lat:18.084166}}	18-06-2018	01-07-2018	2,932,253.15	2,932,253.15	2,932,253.15	2,932,253.15	2,932,253.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E4-K0161(FFI-1)-2018, contratista:JOSE ANTONIO SANTOS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2947050.0, importe_modificado:2929128.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{1272641 proyecto_FIN, 1272641 proyecto_INICIO, 1272641 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB180401494147	2018	23	U	135					Proyecto de inversión	850,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:816239.18))	CONCLUSION DE ANDADOR TECHADO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CHONTALPA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K014-003	N	0	0	2,589
2019	2	TAB180401494173	2018	23	U	135					Proyecto de inversión	725,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:649280.39))	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL 4X4 METROS DEL CENTRO PREESCOLAR INDIGENA DE USOS MULTIPLES DEL POBLADO TUCTA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K014-004	N	0	0	60
2019	2	TAB180301391735	2018	23	U	135					Proyecto de inversión	3,203,313.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3203313.0, modificado:3091362.13))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA CD. NACAJUCA.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	08-K008-017	N	0	0	11,289
2019	2	TAB180401496163	2018	23	U	135					Proyecto de inversión	3,231,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231000.0, modificado:3211255.96))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 18 DE MARZO 1RA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	KAL59	N	0	0	25,186

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401494147	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, direccion:José María Morelos y Pavón 170, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.02536011, lat:18.17558677}}	17-12-2018	15-01-2019	816,239.18	816,239.18	816,239.18	816,239.18	812,720.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E18-K014-003/2018, contratista:GRUPO INDUSTRIAL PUNTA ARENA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:835572.84, importe_modificado:835572.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1494147 proyecto_INICIO, 1494147 proyecto_PROCESO, 1494147 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401494173	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.99446964, lat:18.19444784}}	17-12-2018	15-01-2019	649,280.39	649,280.39	649,280.39	649,280.39	646,481.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E20-K014-004/2018, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:694806.01, importe_modificado:694806.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1494173 proyecto_INICIO, 1494173 proyecto_FIN, 1494173 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301391735	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2496.85, meta_modificada:2664.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.01334381, lat:18.178392}}	27-07-2018	24-09-2018	3,091,362.13	3,091,362.13	3,091,362.13	3,091,362.13	3,091,362.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FED-NAC-E10-K017/2018, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:3091362.14, importe_modificado:3091362.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.9}}	{1391735 proyecto_PROCESO, 1391735 proyecto_INICIO, 1391735 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180401496163	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 18 de Marzo 13, El Coquilo, 86600 Paraíso, Tab., México, lon:-93.2169342, lat:18.40453727}}	02-01-2019	31-01-2019	3,211,255.96	3,211,255.96	3,211,255.96	3,211,255.96	3,211,255.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-LO-E27-2018-KAL59, contratista:EDIFICADORA MEXICANA RACBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:3211255.96, importe_modificado:3211255.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1496163 proyecto_INICIO, 1496163 proyecto_FIN, 1496163 proyecto_PROCESO, 1496163 proyecto_FIN, 1496163 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

